



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

INFORME MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO POR CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Reporte mensual

Resumen principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Toluca, México		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE (1)										DICIEMBRE DE 2021										PÓLIZA				AVANCE	
CÓDIGO	Cuenta Contable 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (Cuenta 1234 ó 1235) (H)	N° ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (K)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 2117)					TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (17 Saldo anterior + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	TIPO Y NÚMERO	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCERO (17)					
												2% (6)	6.5% (7)	6.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL																
113	1235-0226-0001-0000-6280 106.1.46280.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLÁN	2,851,740.16	FISDMF 2021	2,763,403.01	ESTIM-07 FINQUITO Y DESAFECTACION	17/09/21 20/09/21	24,014.81	3,842.37	27,857.18	480.30					480.30			480.30	27,376.88	2,791,260.19	60,479.97	PROCESO	E-24	10/12/21	100%	96%							
116	1235-0226-0001-0000-6284 106.1.46284.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA	CERRILLO VISTA HERMOSA	1,566,504.39	FISDMF 2021	1,548,035.79	ESTIM-03 Y 04 FINQUITO	29/08/21 05/09/21	159,155.06	25,464.80	184,619.86	3,183.10					3,183.10			3,183.10	181,436.76	1,732,855.65	166,151.26	PROCESO	E-29 D-259	10/12/21 31/12/21	100%	111%							
118	1235-0226-0004-0000-6267 106.1.46267.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	9,212,814.44	FISDMF 2021	9,162,605.22	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 270 ESTIM. 08		25,740.87	4,118.53	29,859.40	514.82					514.82			514.82	29,344.58	9,212,454.62	149.82	PROCESO	D-260	31/12/21	100%	100%							
119	1235-0226-0004-0000-6268 106.1.46268.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	2,349,420.37	FISDMF 2021	1,311,433.57	ESTIM-04 Y A Y ESTIMA. 05 FINQUITO	01/08/21 30/09/21 01/08/21 30/09/21	892,776.59	142,844.25	1,035,620.84	17,855.53					17,855.53			17,855.53	1,017,765.31	2,347,054.41	2,365.96	PROCESO	E-31 D-261	10/12/21 31/12/21	100%	100%							
120	1235-0226-0004-0000-6282 106.1.46282.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE SONORA, SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLÁN	385,835.28	FISDMF 2021	385,728.54	ESTIM-02 FINQUITO Y DESAFECTACION	17/07/21 13/09/21	93.75	14.99	108.74	1.87					1.87			1.87	106.87	385,835.28		PROCESO	E-23	10/12/21	100%	100%							
123	1235-0226-0002-0000-6265 106.1.46265.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA	CERRILLO VISTA HERMOSA	752,895.28	FISDMF 2021	545,473.53	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 256 ESTIM. 02		16,679.88	2,668.78	19,348.66	333.60					333.60			333.60	19,015.06	564,822.19	188,073.07	PROCESO	G-246	31/12/21	100%	75%							
124	1235-0226-0002-0000-6266 106.1.46266.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA	CERRILLO VISTA HERMOSA	858,960.15	FISDMF 2021	521,897.30	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 261 ESTIM. 03		56,811.92	9,089.90	65,901.82	1,136.24					1,136.24			1,136.24	64,765.58	587,799.12	269,161.03	PROCESO	G-245	31/12/21	100%	69%							
125	1235-0226-0004-0000-6269 106.1.46269.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	1,129,860.37	FISDMF 2021	534,597.60	ESTIM-02	21/07/21 30/09/21	315,152.96	50,424.47	365,577.43	6,303.06					6,303.06			6,303.06	359,274.39	900,175.05	229,685.32	PROCESO	E-28	10/12/21	100%	60%							
126	1235-0226-0004-0000-6271 106.1.46271.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUARTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	15,967,052.38	FISDMF 2021	15,956,014.18	ESTIM-03 FINQUITO Y DESAFECTACION	11/09/21 30/09/21	9,515.69	1,522.51	11,038.20	190.31					190.31			190.31	10,847.89	15,967,052.38	0.00	PROCESO	E-247	31/12/21	100%	100%							
127	1235-0226-0004-0000-6273 106.1.46273.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUARTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	978,816.78	FISDMF 2021	956,140.65	ESTIM-02 FINQUITO Y DESAFECTACION	28/08/21 30/09/21	19,548.22	3,127.71	22,675.93	390.26					390.26			390.26	22,285.67	978,816.78	0.00	PROCESO	E-248	31/12/21	100%	100%							
128	1235-0226-0005-0000-6274 106.1.46274.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUARTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	1,112,835.63	FISDMF 2021	1,111,501.34	ESTIM-02 FINQUITO Y DESAFECTACION	28/08/21 30/09/21	1,150.25	184.03	1,334.28	23.00					23.00			23.00	1,311.28	1,112,835.62	0.01	PROCESO	E-249	31/12/21	100%	100%							
129	1235-0226-0003-0000-6275 106.1.46275.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN	JICALTEPEC AUTOPAN	6,597,992.00	FISDMF 2021	498,990.16	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 268 ESTIM. 01		507,689.81	81,230.37	588,920.18	10,153.80					10,153.80			10,153.80	578,766.38	1,077,910.34	5,520,081.66	PROCESO	D-271	31/12/21	87%	16%							
131	1235-0226-0003-0000-6278 106.1.46278.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN	JICALTEPEC AUTOPAN	1,119,350.43	FISDMF 2021	124,187.64	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 270 ESTIM. 02		163,435.34	30,949.65	224,384.99	3,668.71					3,668.71			3,668.71	220,516.28	348,872.63	770,777.80	PROCESO	D-270	31/12/21	70%	31%							
132	1235-0226-0008-0000-6760 106.1.46760.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULITLÁN	CAPULITLÁN	7,906,639.48	FISDMF 2021	7,889,147.81	ESTIM-06 FINQUITO Y DESAFECTACION	07/09/12 13/09/12	15,077.70	2,412.43	17,490.13	301.55					301.55			301.55	17,188.58	7,906,637.94	1.54	PROCESO	E-246	31/12/21	100%	100%							
133	1235-0226-0008-0000-6761 106.1.46761.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULITLÁN	CAPULITLÁN	483,845.37	FISDMF 2021	469,514.18	ESTIM-03 FINQUITO Y DESAFECTACION	30/07/21 26/08/21	12,004.44	1,020.70	13,925.14	240.09					240.09			240.09	13,685.05	483,839.32	6.05	PROCESO	E-242	30/12/21	100%	100%							
134	1235-0226-0008-0000-6762 106.1.46762.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULITLÁN	CAPULITLÁN	552,041.24	FISDMF 2021	357,812.39	ESTIM-02 FINQUITO Y DESAFECTACION	03/08/21 28/08/21	120,568.82	18,294.21	139,863.03	2,411.78					2,411.78			2,411.78	137,471.25	497,695.42	54,345.82	PROCESO	E-241	30/12/21	100%	90%							
136	1235-0226-0028-0000-6263 106.1.46263.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA	CERRILLO VISTA HERMOSA	6,141,514.41	FISDMF 2021	3,642,983.82	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 259 ESTIM. 06		201,020.31	32,163.24	233,183.55	4,020.21					4,020.21			4,020.21	229,163.34	3,876,167.37	2,285,347.04	PROCESO	D-258	31/12/21	100%	63%							
137	1235-0226-0008-0000-6768 106.1.46768.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FELIPE VILLANUEVA, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	5,892,271.39	FISDMF 2021	4,652,536.44	ESTIM-05 Y 06 FINQUITO	21/09/21 25/10/21	892,589.52	142,814.32	1,035,403.84	17,851.79					17,851.79			17,851.79	1,017,552.05	5,887,940.28	4,331.11	PROCESO	E-6 D-255	08/12/21 31/12/21	100%	100%							
135	1235-0226-0005-0000-6272 106.1.46272.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUARTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	2,036,107.05	FISDMF 2021	2,023,055.66	ESTIM-02 FINQUITO Y DESAFECTACION	08/04/21 27/08/21	11,251.20	1,800.19	13,051.39	225.02					225.02			225.02	12,826.37	2,036,107.05		PROCESO	E-250	31/12/21	100%	100%							


INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


Formulario Principal

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Toluca, México		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE: (1)		DICIEMBRE DE 2021		Cuenta 2117		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		Cuenta 1134		TOTAL DEDUCCIONES		LIQUIDO NETO		SALDO EJERCIDO ACUMULADO (15) Saldo anterior + 1235 o 1236		SALDO POR EJERCER		ESTATUS (12)		PÓLIZA		AVANCE	
NÚMERO DE CONTRATO	Cuenta Contable 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (5) Cuenta 1234 o 1235 (4)	N° ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 o 1236)	RETENCIONES				SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL														
												(6)	(7)	(8)	(9)																		
139	1235-0226-0008-0000-6757 106.1.46757.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPERADO DE LA CALLE RANCHO SAN MIGUEL, ENTRE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC Y CALLE DE LOS CUERVOS, CACALOMACÁN	CACALOMACÁN	9,470,897.08	FISMODF 2021	4,246,937.71	ESTIM-03-04-05 Y 06 FINQUITO	01/10/21 28/10/21 27/10/21 14/11/21 15/11/21 26/11/21 27/11/21 06/12/21	3,985,746.75	637,719.48	4,623,466.23	79,714.94				79,714.94					79,714.94	4,543,751.29	8,670,403.94	600,493.14	PROCESO	E-30 E-32 E-213 D-247	10/12/21 23/12/21 31/12/21	85%	94%				
140	1235-0226-0006-0000-6758 106.1.46758.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE RANCHO SAN MIGUEL, ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CACALOMACÁN	CACALOMACÁN	1,053,026.31	FISMODF 2021	537,426.93	ESTIM-02 Y 03 Y 04 FINQUITO	08/10/21 20/10/21 21/10/21 14/11/21	427,075.83	68,332.13	495,407.96	8,541.52				8,541.52					8,541.52	486,866.44	1,032,836.89	20,189.42	PROCESO	E-26 E-212 D-248	10/12/21 23/12/21 31/12/21	100%	98%				
141	1235-0226-0006-0000-7593 106.1.47593.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE PASEO DE LA LUZ Y LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLÁN	10,260,464.85	FISMODF 2021	3,395,702.80	ESTIM-02-03-04 Y 05 FINQUITO	28/09/21 25/10/21 26/10/21 05/11/21 06/11/21 11/11/21	5,719,647.15	915,143.54	6,634,790.69	114,392.95				114,392.95					114,392.95	6,520,397.74	10,030,493.49	229,971.36	PROCESO	E-203 E-204 E-245 D-263	17/12/21 23/12/21 31/12/21	92%	98%				
142	1235-0226-0010-0000-7608 106.1.47606.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PASEO DE LAS HACIENDAS ENTRE LA CALLE PONCIANO DÍAZ Y CALLE QUETZAL, LOS SAUCES	LOS SAUCES	6,101,752.37	FISMODF 2021	3,071,066.32	ESTIM-03-04 Y 05 FINQUITO	16/11/21 30/11/21 29/11/21 30/11/21 29/11/21 17/12/21	2,571,452.03	411,432.32	2,982,884.35	51,429.04				51,429.04					51,429.04	2,931,455.31	8,053,950.67	47,801.70	PROCESO	E-205 D-213 D-404	17/12/21 31/12/21	100%	99%				
143	1235-0226-0004-0000-6270 106.1.46270.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	1,285,801.19	FISMODF 2021		ESTIM-01 Y 02 FINQUITO	21/07/21 30/09/21	763,900.83	122,224.13	886,124.96	15,278.02				15,278.02					15,278.02	870,848.94	886,124.96	399,678.23	PROCESO	E-208 D-244	17/12/21 31/12/21	100%	69%				
144	1235-0226-0006-0000-6759 106.1.46759.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE RANCHO SAN MIGUEL, ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CACALOMACÁN	CACALOMACÁN	1,189,954.68	FISMODF 2021		ESTIM-01-02-03 Y 04 FINQUITO	15/09/21 07/10/21 08/10/21 20/10/21 21/10/21 14/11/21 15/11/21 28/11/21	961,606.61	153,657.05	1,115,453.66	19,232.14				19,232.14					19,232.14	1,096,231.52	1,115,453.66	84,491.02	PROCESO	E-25 E-27 E-211 D-249	10/12/21 23/12/21 31/12/21	100%	93%				
145	1235-0226-0007-0000-6766 106.1.46766.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	2,285,320.52	FISMODF 2021		ESTIM-01-02 Y 03 FINQUITO	07/12/21 15/12/21	1,835,620.69	293,699.30	2,129,319.99	36,712.41				36,712.41					36,712.41	2,092,607.58	2,129,319.99	156,000.53	PROCESO	D-211 D-254 D-255	31/12/21	10%	93%				
146	1235-0226-0007-0000-6769 106.1.46769.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FELIPE VILLANUEVA, ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-TLACOMILCO Y LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	5,496,058.70	FISMODF 2021		ESTIM-01-02-03 Y 04 FINQUITO	03/08/21 15/10/21 15/11/21 04/12/21 04/12/21 08/12/21	4,737,965.92	758,074.54	5,496,040.46	94,759.32				94,759.32					94,759.32	5,401,281.14	5,496,040.46	18.24	PROCESO	E-201 E-202 E-243 D-257	17/12/21 28/12/21 30/12/21 31/12/21	95%	100%				
147	1235-0226-0007-0000-6763 106.1.46763.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y LA CALLE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	3,152,520.90	FISMODF 2021		ESTIM-01-02 Y 03 FINQUITO	23/11/21 15/12/21	2,245,509.26	359,261.48	2,604,790.74	44,910.19				44,910.19					44,910.19	2,559,880.55	2,604,790.74	547,730.16	PROCESO	D-210 D-252 D-253	31/12/21	30%	83%				
148	1235-0226-0011-0000-7595 106.1.47595.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA RÍO LERMA, ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y LA CALLE 19 DE MARZO, CERRILLO VISTA HERMOSA	CERRILLO VISTA HERMOSA	5,132,184.76	FISMODF 2021		ESTIM-01-02-03 Y 04 FINQUITO	08/12/21 11/12/21 27/11/21 10/12/21 11/12/21 17/12/21	4,424,297.21	707,887.55	5,132,184.76	83,400.35				83,400.35					83,400.35	5,048,784.41	5,132,184.76	0.00	PROCESO	E-209 E-210 E-244 D-403	17/12/21 28/12/21 30/12/21	97%	100%				
149	1235-0226-0011-0000-7599 106.1.47599.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PASEO DE LOS SAUCES, ENTRE LA CALLE TAMARINDOS Y LA CALLE MARIANO MATAMOROS, LOS SAUCES	LOS SAUCES	4,179,522.33	FISMODF 2021		ESTIM-01-02-03 Y 04 FINQUITO	20/11/21 07/12/21 20/11/21 10/12/21 10/12/21 17/12/21	3,584,476.77	573,516.28	4,157,993.05	71,688.54				71,688.54					71,688.54	4,086,303.51	4,157,993.05	21,529.28	PROCESO	E-209 E-210 D-212 D-402	20/12/21 28/12/21 31/12/21	100%	99%				
150	1235-0226-0011-0000-7607 106.1.47607.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE DR. GUSTAVO BAZ PRADO, SAN ANDRÉS QUEXQUENTLÁN	SAN ANDRÉS QUEXQUENTLÁN	3,978,969.50	FISMODF 2021		ESTIM-01-02 Y 03	04/11/21 15/11/21 19/11/21 30/11/21 01/12/21 10/12/21	3,393,589.04	542,974.23	3,936,563.27	67,871.78				67,871.78					67,871.78	3,868,691.49	3,936,563.27	42,405.23	PROCESO	E-38 E-39 E-214	15/12/21 17/12/21	100%	99%				
151	1235-0226-0007-0000-6764 106.1.46764.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	285,159.34	FISMODF 2021		CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 396 ESTIM 01		245,824.51	39,331.92	285,156.43	4,916.49				4,916.49					4,916.49	280,239.94	285,156.43	2.91	PROCESO	D-251	31/12/21	5%	100%				
152	1235-0226-0007-0000-6765 106.1.46765.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	327,312.07	FISMODF 2021		CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 395 ESTIM 01		282,014.81	45,122.36	327,137.17	5,630.40				5,630.40					5,630.40	321,506.77	327,137.17	174.90	PROCESO	D-250	31/12/21	5%	100%				
153	1235-0226-0013-0000-6749 106.1.46749.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO A LOS EJIDOS DE SAN LORENZO TEPALTITLÁN, ENTRE LA CALLE SANTA ROSA Y LA CALLE BENITO JUÁREZ CERRILLO PIEDRAS BLANCAS	CERRILLO PIEDRAS BLANCAS	6,110,335.74	FISMODF 2021		CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 211 ESTIM 01 Y FACTURA 212 ESTIM 02		5,226,647.49	836,263.59	6,062,911.08	104,532.95				104,532.95					104,532.95	5,958,378.13	6,062,911.08	47,424.66	PROCESO	D-252 D-272	31/12/21	50%	99%				
154	1235-0226-0013-0000-6754 106.1.46754.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CAMINO A LOS EJIDOS DE SAN LORENZO TEPALTITLÁN, ENTRE LA CALLE SANTA ROSA Y LA CALLE NICOLAS BRAVO, CERRILLO PIEDRAS BLANCAS	CERRILLO PIEDRAS BLANCAS	1,564,240.84	FISMODF 2021		CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 215 ESTIM 01		1,133,885.39	181,421.66	1,315,307.05	22,677.71				22,677.71					22,677.71	1,292,629.34	1,315,307.05	248,933.79	PROCESO	D-273	31/12/21	60%	84%				


INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Toluca, México		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE: (1)		DICIEMBRE DE 2021		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		Cuenta 1134		TOTAL DEDUCCIONES		LIQUIDO NETO		BALDO EJERCIDO ACUMULADO (E-1, Subp. Anexo 1 1235-61236)		SALDO POR EJERCER		ESTATUS (12)		PÓLIZA		AVANCE																							
Cuenta Contable 1235-6 1236		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN		LOCALIDAD		IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO		TIPO DE RECURSO		SALDO EJERCIDO ANTERIOR (Cuenta 1234-6 1235-6)		No. ESTIMACIÓN (2)		PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)		IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)		I.V.A. (5)		IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235-6 1236)		RETENCIONES		2% (6)		0.5% (7)		0.5% (8)		OTROS (9)		SUB TOTAL		AMORTIZADO (10)		IVA (11)		SUB TOTAL		TOTAL DEDUCCIONES		LIQUIDO NETO		BALDO EJERCIDO ACUMULADO (E-1, Subp. Anexo 1 1235-61236)		SALDO POR EJERCER		ESTATUS (12)		PÓLIZA		AVANCE	
155	1235-0226-0013-0000-6755 106.1.46755.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CAMINO A LOS EJIDOS DE SAN LORENZO TEPALITILÁN, ENTRE LA CALLE SANTA ROSA Y LA CALLE NICOLÁS BRAVO, CERRILLO PIEDRAS BLANCAS		CERRILLO PIEDRAS BLANCAS		752,817.15		FISIMDF 2021				CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 213 ESTIM. 01 Y FACTURA 214 ESTIM. 02				648,067.25		103,693.95		751,761.20		12,961.74								12,961.74						12,961.74		738,819.46		751,761.20		1,035.95		PROCESO		D-264 D-271		31/12/21		70%		100%	
156	1235-0226-0013-0000-6756 106.1.46756.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CAMINO A LOS EJIDOS DE SAN LORENZO TEPALITILÁN, ENTRE LA CALLE SANTA ROSA Y LA CALLE NICOLÁS BRAVO, CERRILLO PIEDRAS BLANCAS		CERRILLO PIEDRAS BLANCAS		856,697.04		FISIMDF 2021				CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 217 ESTIM. 01 Y FACTURA 218 ESTIM. 02				732,887.44		117,261.98		850,149.42		14,657.75								14,657.75						14,657.75		835,491.67		850,149.42		6,548.52		PROCESO		D-265 D-275		31/12/21		70%		99%	
157	1235-0228-0013-0000-6767 106.1.46767.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE DEL RASTRO ENTRE LA CALLE CANADERÍA Y LA CALLE SANTOS DEGOLLADO SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO		SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO		5,264,350.51		FISIMDF 2021				CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 219 ESTIM. 01 Y FACTURA 223 ESTIM. 02				4,431,110.36		708,977.65		5,140,088.01		88,622.21								88,622.21						88,622.21		5,051,465.80		5,140,088.01		124,262.50		PROCESO		D-266 D-276		31/12/21		15%		98%	
158	1235-0226-0013-0000-7811 106.1.47811.21	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ENTRE AVENIDA DÍAZ MIRÓN Y AVENIDA COMOFORT, SANTA ANA TLAPALITILÁN		SANTA ANA TLAPALITILÁN		4,930,771.49		FISIMDF 2021				CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 205 ESTIM. 01 FACTURA 221 ESTIM. 02 Y FACTURA ESTIM. 03				4,250,659.06		680,105.45		4,930,764.51		85,013.13								85,013.13						85,013.13		4,845,751.38		4,930,764.51		6.98		PROCESO		D-268 D-269 D-278		31/12/21		100%		100%	
159	1235-0226-0013-0000-7812 106.1.47812.21	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA CALZADA AL PACÍFICO Y CALLE MONTES DE OCA, CACALOMACÁN		CACALOMACÁN		2,908,023.33		FISIMDF 2021				CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA 217 ESTIM. 01 Y FACTURA 218 ESTIM. 02				2,039,039.44		326,246.31		2,365,285.75		40,780.79								40,780.79						40,780.79		2,324,504.96		2,365,285.75		542,737.56		PROCESO		D-287 D-277		31/12/21		90%		81%	
160	1235-0227-0015-0000-0002 106.IPDM.002.21	RASTREO Y CUNETEO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TOLUCA		TOLUCA		5,272,986.00		IPDM 2021				ESTIM-01 FINQUITO		21/12/21 28/12/21		4,803,936.90		769,049.10		5,572,986.00		96,085.97								96,085.97						96,085.97		5,476,900.03		5,572,986.00		300,000.00		PROCESO		E-543		31/12/21		100%		100%	
161	1235-0227-0015-0000-0003 106.IPDM.003.21	RASTREO Y CUNETEO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TOLUCA		TOLUCA		5,572,566.80		IPDM 2021				ESTIM-01 FINQUITO				4,803,936.90		768,629.90		5,572,566.80		96,078.74								96,078.74						96,078.74		5,476,488.06		5,572,566.80		0.00		PROCESO		E-544		31/12/21		100%		100%	
162	1235-0227-0015-0000-0002 106.IPDM.002.21	RASTREO Y CUNETEO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TOLUCA		TOLUCA		5,971,386.60		IPDM 2021				ESTIM-01 FINQUITO		21/12/21 28/12/21		5,147,747.07		823,639.53		5,971,386.60		109,254.94								109,254.94						109,254.94		5,862,131.66		5,971,386.60		0.00		PROCESO		E-139		31/12/21		100%		100%	
TOTALES		43 OBRAS		161,307,416.61		71,870,961.87		11,499,772.88		83,370,734.75		1,438,630.06		-		1,438,630.06		-		1,438,630.06		-		-		-		-		1,438,630.06		-		-		1,438,630.06		81,832,104.63		149,297,327.54		12,020,889.07											


LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal


LIC. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario del Ayto.


MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA
Tesorero


DR. EN. ARQ. RAMÓN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

FECHA DE IMPRESIÓN
DÍA 10 MES 01 AÑO 2022

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y M.P.O.S., ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM, ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

INFORME MENSUAL DE OBRAS TERMINADAS POR CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE	Municipio de Toluca, México.		N. ENTIDAD FISCALIZABLE		101		VES CORRESPONDIENTE: (1)		DICIEMBRE DE 2021		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		TOTAL		LIQUIDO		SALDO EJERCIDO		SALDO POR		ESTATUS		PÓLIZA		AVANCE	
NUM PROG	CUENTA CONTABLE 1233.6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (Cuenta 1233.6 1235) (A)	ESTIMACIÓN (B)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (C)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (D)	I.V.A. (E)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1233.6 1234)	RETENCIONES 2% (F)	0.2% (G)	0.5% (H)	OTROS (I)	SUB TOTAL (Cuenta 2137)	AMORTIZADO (J)	I.V.A. (K)	SUB TOTAL (Cuenta 1134)	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (SALDO ANTERIOR + 1233.6 1235)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)
113	1235-0226-0001-0000-0250 100 1 46282 21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE AVENIDA MANUEL BUENIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLÁN	SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLÁN	2,851,740.10	FISMDF 2021	2 763,403.01	ESTIM-07 FINIQUITO Y DESAFECTACION	17/05/21 20/05/21	24,014.61	3 842.37	27 657.16	450.30				480.30				480.30	27,376.85	2,781,250.10	60,479.97	TERMINADA	E-24	10/12/21	100%	99%
120	1235-0226-0004-0000-0260 100 1 46282 21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE AVENIDA MANUEL BUENIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE SONORA SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLÁN	SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLÁN	385,835.28	FISMDF 2021	385 726.54	ESTIM-02 FINIQUITO Y DESAFECTACION	17/07/21 13/05/21	93.75	14.99	108.74	1.87				1.87				1.87	106.97	385,835.28		TERMINADA	E-23	10/12/21	100%	100%
126	1235-0226-0004-0000-0271 100 1 46271 21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	15,967,052.38	FISMDF 2021	15 956 014.18	ESTIM-03 FINIQUITO Y DESAFECTACION	11/09/21 30/05/21	9,515.69	1 922.51	11 036.20	150.31				150.31				150.31	10,847.89	15,967,052.38	0.00	TERMINADA	E-247	31/12/21	100%	100%
127	1235-0226-0004-0000-0273 100 1 46273 21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICHIONES DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	978,816.78	FISMDF 2021	956 140.65	ESTIM-02 FINIQUITO Y DESAFECTACION	28/06/21 30/05/21	19,549.22	3 127.71	22 675.93	350.26				350.26				350.26	22,285.67	978,816.78	0.00	TERMINADA	E-248	31/12/21	100%	100%
128	1235-0226-0005-0000-0274 100 1 46274 21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	1,112,835.63	FISMDF 2021	1 111,501.34	ESTIM-02 FINIQUITO Y DESAFECTACION	28/06/21 30/05/21	1,150.25	184.03	1 334.29	23.00				23.00				23.00	1,311.28	1,112,835.62	0.01	TERMINADA	E-249	31/12/21	100%	100%
132	1235-0226-0008-0000-0760 100 1 46760 21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULTITLÁN	CAPULTITLÁN	7,906,639.48	FISMDF 2021	7,689,147.81	ESTIM-06 FINIQUITO Y DESAFECTACION	07/09/12 13/05/12	15,077.70	2,412.43	17 490.13	301.55				301.55				301.55	17,188.58	7,906,637.94	1.54	TERMINADA	E-246	31/12/21	100%	100%
133	1235-0226-0008-0000-0761 100 1 46761 21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICHIONES DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULTITLÁN	CAPULTITLÁN	483,845.37	FISMDF 2021	469,914.18	ESTIM-03 FINIQUITO Y DESAFECTACION	30/07/21 26/08/21	12,004.44	1 820.70	13 925.14	240.09				240.09				240.09	13,685.05	483,839.32	6.05	TERMINADA	E-242	30/12/21	100%	100%
134	1235-0226-0009-0000-0762 100 1 46762 21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULTITLÁN	CAPULTITLÁN	552,041.24	FISMDF 2021	357,812.39	ESTIM-02 FINIQUITO Y DESAFECTACION	03/08/21 25/08/21	120,588.82	19,294.21	139 683.03	2,411.78				2,411.78				2,411.78	137,471.25	457,695.42	54,345.82	TERMINADA	E-241	30/12/21	100%	90%
138	1235-0226-0005-0000-0272 100 1 46272 21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	2,635,107.05	FISMDF 2021	2 023 056.68	ESTIM-02 FINIQUITO Y DESAFECTACION	08/04/21 27/08/21	11,251.20	1,600.19	13 051.39	225.02				225.02				225.02	12,826.37	2,036,107.05		TERMINADA	E-250	31/12/21	100%	100%
TOTALES		9 OBRAS		32,274,913.38					213,244.88	34,119.14	247,364.02	4,264.18				4,264.18				4,264.18	243,099.84	32,160,078.98	114,833.40					

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal

LIC. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario del Ayto.

MAESTRO EN AUDITORIA (DUARDO SEGURA GARCIA)
Toluca

D. EN ABO. RAMÓN GUTIERREZ MARTÍNEZ
Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

FECHA DE IMPRESIÓN
DÍA 11 MES 01 AÑO 2022

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1, "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPÍOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 98 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.