



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

INFORME MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO POR CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE:

Municipio de Toluca, México.

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE

101

MES CORRESPONDIENTE: (1)

NOVIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio

IND. PROY.	Cuenta Contable 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (a)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236 ó 1236) (8)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE (16)
												2% (7)	6.2% (7)	0.5% (7)	OTROS (9)	SUB TOTAL (10)	AMORTIZADO (11)	IVA (11)	SUB TOTAL (11)						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)			
112	1235-0226-0001-0000-6279-106.1.46279.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE S DE MAYO, SEGUNDA ETAPA SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	10,738,461.12	FISMDF 2021	10,693,321.08	ESTRA-07 Y 08 FINQUITO	18/09/21 20/09/21	38,913.69	6,226.18	45,139.87	778.27					778.27				778.27	44,361.60	10,738,460.95	0.17	PROCESO	53 85	08/11/21 30/11/21	100%	100%
113	1235-0226-0001-0000-6280-106.1.46280.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE S DE MAYO, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	2,851,740.16	FISMDF 2021	2,430,322.41	ESTRA-06	13/08/21 15/09/21	287,138.45	45,942.15	333,080.60	5,742.77					5,742.77				5,742.77	327,337.83	2,763,403.01	88,337.15	PROCESO	52	05/11/21	100%	97%
114	1235-0226-0001-0000-6281-106.1.46281.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE SONORA, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	339,117.36	FISMDF 2021	337,629.45	ESTRA-02 FINQUITO	19/05/21 13/09/21	1,282.89	205.22	1,487.91	25.65					25.65				25.65	1,462.26	339,117.36		PROCESO	86	30/11/21	100%	100%
115	1235-0226-0001-0000-6283-106.1.46283.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA.	CERRILLO VISTA HERMOSA	6,141,514.40	FISMDF 2021	2,261,193.63	ESTRA-05	10/09/21 18/09/21	115,418.14	18,466.90	133,885.04	2,308.38					2,308.38				2,308.38	131,576.68	2,495,078.67	3,646,435.73	PROCESO	61	28/11/21	100%	41%
118	1235-0226-0004-0000-6287-106.1.46287.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC.	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	9,212,614.44	FISMDF 2021	7,248,367.90	ESTRA-07	16/09/21 30/09/21	1,667,445.97	266,791.35	1,934,237.32	33,348.92					33,348.92				33,348.92	1,900,888.40	9,182,605.22	30,009.22	PROCESO	80	30/11/21	100%	100%
126	1235-0226-0004-0000-6271-106.1.46271.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE AVENIDA ALPINSIMO Y LA CALLE CUAUHTÉMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA.	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	15,067,052.38	FISMDF 2021	2,498,089.10	ESTRA-02	28/08/21 10/09/21	11,601,659.56	1,856,265.52	13,457,925.08	232,033.19					232,033.19				232,033.19	13,225,891.89	15,956,014.18	11,038.20	PROCESO	56	08/11/21	100%	100%
137	1235-0226-0008-0000-6168-106.1.46768.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FELPE VILLANUEVA, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, SAN PABLO AUTOPAN.	SAN PABLO AUTOPAN	5,892,271.39	FISMDF 2021	3,411,623.38	ESTRA-04	09/10/21 20/10/21	1,242,166.45	198,746.63	1,440,913.08	24,843.33					24,843.33				24,843.33	1,416,069.75	4,852,536.44	1,039,734.95	PROCESO	55	09/11/21	98%	82%
138	1235-0226-0005-0000-6272-106.1.46272.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE AVENIDA ALPINSIMO Y LA CALLE CUAUHTÉMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA.	SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	2,036,107.05	FISMDF 2021		ESTRA-01	30/06/21 27/08/21	1,744,013.50	279,042.16	2,023,055.66	34,880.27					34,880.27				34,880.27	1,988,175.39	2,023,055.66	13,051.39	PROCESO	57	12/11/21	100%	99%
139	1235-0226-0006-0000-6167-106.1.46757.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE LA CALLE RANCHO SAN MIGUEL, ENTRE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC Y CALLE DE LOS CUERVOS, CACALOMACÁN.	CACALOMACÁN	9,470,897.08	FISMDF 2021		ESTRA-01 Y 02	17/08/21 06/09/21 07/09/21 30/09/21	3,637,097.84	609,839.87	4,246,937.71	73,223.06					73,223.06				73,223.06	4,173,714.65	4,246,937.71	5,223,969.37	PROCESO	54 61	10/11/21 30/11/21	25%	45%
140	1235-0226-0000-0000-6758-106.1.46758.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE RANCHO SAN MIGUEL, ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CACALOMACÁN.	CACALOMACÁN	1,053,026.31	FISMDF 2021		ESTRA-01	15/08/21 07/10/21	463,300.81	74,128.12	537,428.93	9,266.02					9,266.02				9,266.02	528,162.91	537,428.93	515,597.38	PROCESO	82	30/11/21	55%	51%
141	1235-0226-0006-0000-7593-106.1.47593.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE PASEO DE LA LUZ Y LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	10,260,454.85	FISMDF 2021		ESTIM-01	28/09/21 25/10/21	2,927,330.00	468,372.80	3,395,702.80	58,546.60					58,546.60				58,546.60	3,337,156.20	3,395,702.80	6,864,762.05	PROCESO	79	30/11/21	35%	33%
142	1235-0226-0010-0000-7606-106.1.47606.21	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PASEO DE LAS HACIENDAS ENTRE LA CALLE PONCIANO OÍAZ Y CALLE GUZTLÁN, LOS SAUCES.	LOS SAUCES		FISMDF 2021		ESTRA-01 Y 02	15/10/21 28/10/21 29/10/21 18/11/21	2,647,470.98	423,595.34	3,071,066.32										3,071,066.32	3,071,066.32	3,030,688.05		PROCESO	82 84	30/11/21	50%	50%
TOTALES		12 OBRAS							26,373,238.68	4,247,622.24	30,620,860.92	474,996.44					474,996.44				474,996.44	30,145,865.88	59,601,407.25	20,463,611.66					




LC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal

LC. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario del Ayto.



MAESTRO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

FECHA DE IMPRESIÓN
DÍA 15
MES 12
AÑO 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (SECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO Nº 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. DE MEX.; SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPÍOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, II, III, IV, XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.




DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

INFORME MENSUAL DE OBRAS TERMINADAS POR CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


Resumen principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Toluca, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE: (1)		NOVIEMBRE DE 2021		Resumen principal													
Cuenta	CONTABLE 1235 0 1235	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S F Cuenta 1235 0 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 0 1235)	RETENCIONES				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S F Cuenta 1235 0 1235 01236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE
												2%	0.5%	0.5%	OTROS	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						FECHA (14)	FECHA (15)	
112	1235-0226-0001-0000-6279 106.1.46279.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN.	SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN	10,738,461.12	FISIMDF 2021	10,693,321.03	ESTM-07-08 FINQUITO DESAFECTACION	18/09/21 20/09/21	38,913.69	6,226.18	45,139.87	778.27				778.27				778.27	44,361.60	10,738,460.95	0.17	TERMINADA	53 85	08/11/21 30/11/21	100% 100%
114	1235-0226-0001-0000-6281 106.1.46281.21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE SONORA, SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN.	SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN	337,629.45	FISIMDF 2021	337,629.45	ESTM-02 FINQUITO Y DESAFECTACION	19/05/21 13/09/21	1,282.69	205.22	1,487.91	25.65				25.65				25.65	1,462.26	339,117.36		TERMINADA	86	30/11/21	100% 100%
TOTALES		2 OBRAS		40,198.38		5,431.40		46,627.78		803.92					803.92				803.92	45,823.86	11,077,578.31	0.17					



TOLUCA
CAPITAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


DE JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal



TOLUCA
CAPITAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


DE CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario del Ayto.



TOLUCA
CAPITAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DE MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA



TOLUCA
CAPITAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DE EN ARO RAMÓN GUTIERREZ MARTÍNEZ
rector General de Desarrollo Urbano y Obra Publ

FECHA DE IMPRESIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	12	2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE FINANZAS Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO DE MEX Y LOS ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO DE MEX Y M.P.O.S., ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

CAPITAL
Tesorería
Municipal

CAPITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA