



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


PbRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: TOLUCA							No. 101									
DATOS DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA									
No. DE	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE	UBICACIÓN	POBLACIÓN	FF	PRESUPUESTO ANUAL	1er Trimestre		2° Trimestre		3er Trimestre		4° Trimestre			
CONTROL		EJECUCIÓN		BENEFICIADA		AUTORIZADO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO		
106.1.74835. 24, 314437	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MAGDALENA 2, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	CENTRO HISTÓRICO	1304	250101	\$ 13,651,449.40	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -		
106.1.74834. 24, 314252	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SAN JOSÉ GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	CENTRO HISTÓRICO	4772	250101	\$ 17,210,802.43	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -		
106.1.72729. 24, 171515	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA CONCEPCIÓN HUICHOCHITLÁN, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	5000	250101	\$ 3,299,653.34	0.00%	\$ -	-22.44%	\$ 740,471.03	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -		
106.1.74912. 24, 286485	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VICENTE VILLADA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	SAN CAYETANO MORELOS	701	250101	\$ 594,279.60	0.00%	\$ -	-50.00%	\$ 297,139.80	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -		
    							TOTALES		\$		\$		\$		\$	



LCDO. RICARDO MORENO BASTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




MTRO. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
SEGUNDO SÍNDICO



M.A. Y P.P. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



MTRO. FLORENCIO ALLADARES ZAMBRANO
TESORERO MUNICIPAL



ING. ARQ. MAXIMINO BUENO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
7	04	2025