



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
PODER LEGISLATIVO

Ayuntamiento de Toluca

PBRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

MUNICIPIO: TOLUCA										DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025										No. 101			
DATOS DE LA OBRA										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA													
No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	FF	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1er Trimestre		2° Trimestre		3er Trimestre		4° Trimestre										
							% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO									
106.1.74835	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA	CONTRATO	CENTRO HISTÓRICO	1304	250101	\$ 13,651,449.40	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
24.314437	ENTUBADA MAGDALENA 2, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	CENTRO HISTÓRICO	4772	250101	\$ 17,210,802.43	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
106.1.74834	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA	CONTRATO	CENTRO HISTÓRICO	4772	250101	\$ 17,210,802.43	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
24.314252	ENTUBADA SAN JOSÉ GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	CENTRO HISTÓRICO	4772	250101	\$ 17,210,802.43	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
106.1.72729	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA	CONTRATO	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	5000	250101	\$ 3,299,653.34	0.00%	\$ -	-22.44%	\$ 740,471.03	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
24.171515	ENTUBADA DE LA CONCEPCIÓN HUICHUCHITLÁN, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	5000	250101	\$ 3,299,653.34	0.00%	\$ -	-22.44%	\$ 740,471.03	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
106.1.74812	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VICENTE VILLADA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA	CONTRATO	SAN CAJETANO MORELOS	701	250101	\$ 594,279.60	0.00%	\$ -	-50.00%	\$ 297,139.80	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -									
24.286485	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE INDUSTRIAS QUÍMICAS, ENTRE CALLE ALBERTO EINSTEIN Y CALLE LEONARDO DA VINCI Y ROBERTO BOSH ENTRE AV. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y PRIMERO DE MAYO, SANTA ANA TLAPALITILÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO	CONTRATO	SANTA ANA TLAPALITILÁN	34550	110101	\$ 15,906,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	49.86%	\$ 7,930,632.88	0.00%	\$ -									
106.IPDIM.00 4.25	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE INDUSTRIAS QUÍMICAS, ENTRE CALLE ALBERTO EINSTEIN Y CALLE LEONARDO DA VINCI Y ROBERTO BOSH ENTRE AV. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y PRIMERO DE MAYO, SANTA ANA TLAPALITILÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO	CONTRATO	SANTA ANA TLAPALITILÁN	34550	110101	\$ 15,906,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	49.86%	\$ 7,930,632.88	0.00%	\$ -									
106.IPDIM.00 7.25	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MEDIANTE BACHEO, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA. (ZONA 1)	CONTRATO	TOLUCA	151768	110101	\$ 19,153,067.26	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	17.84%	\$ 3,416,103.06	0.00%	\$ -									
TOTALES								\$ -		\$ 1,037,610.83		\$ 1,346,936.84		\$ 1,346,936.84									