



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020



Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 655,050,869.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 35588/0001 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINIST RACION | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 357,139,055.41 | 357,139,055.41 | 0.00 | 162,314,182.71 | 162,314,182.71 | 0.00 | 80 ELEMEN TO | 1,500.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 853,753 | 45 | 45.42 |
| 35589/0002 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMI ENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE (SEGURIDAD PUBLICA) / TOTAL MUNICIPAL | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 38,411,981.10 | 38,411,981.10 | 0.00 | 34 VEHICUL O | 450.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 853,753 | 76 | 76.81 |
| 35590/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMI ENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE (PROTECCION CIVIL) / TOTAL MUNICIPAL | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,646,662.35 | 1,646,662.35 | 0.00 | 34 VEHICUL O | 450.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 853,753 | 54 | 54.87 |
| 35598/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIEN TO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPO ANTI MOTÍN) / TOTAL MUNICIPAL | CONTRAT O | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 9,371,582.00 | 9,371,582.00 | 0.00 | 9,371,582.00 | 9,371,582.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1,150.00 | | 4 MUNICIPI O | 1,000 | 951,753 | 100 | 100.00 |
| 35599/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIEN TO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 10,628,418.00 | 10,628,418.00 | 0.00 | 10,483,152.00 | 10,483,152.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1,500.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 98 | 98.63 |
| 35600/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE BECAS CADETES / TOTAL MUNICIPAL | ADMINIST RACION | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,203,333.80 | 1,203,333.80 | 0.00 | 80 ELEMEN TO | 1,500.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 1,500 | 99 | 99.04 |
| 35601/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIEN TO | 122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL | EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 500.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 0 | 0.00 |
| 35602/0008 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 115 RENTA DE EQUIPO | ARRENDAMIENTO DE TERRENO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 42,958,489.00 | 42,958,489.00 | 0.00 | 33,810,098.09 | 33,810,098.09 | 0.00 | 50 EQUIPO | 24.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 78 | 78.71 |
| 35603/0009 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 115 RENTA DE EQUIPO | TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 6,365,147.00 | 6,365,147.00 | 0.00 | 3,541,336.53 | 3,541,336.53 | 0.00 | 50 EQUIPO | 24.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 55 | 55.64 |
| 35604/0010 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 115 RENTA DE EQUIPO | RENTA DE EQUIPO DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 476,364.00 | 476,364.00 | 0.00 | 317,576.00 | 317,576.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 20.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 66 | 66.67 |
| 35605/0011 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | O DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 134 OBRA Y SERVICIOS | PAGO DE PASIVOS / TOLUCA DE LERDO | CONTRAT O | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 18,025,584.19 | 18,025,584.19 | 0.00 | 18,025,584.19 | 18,025,584.19 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 100 | 100.00 |
| 35606/0012 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | O DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM | PAGO DE DERECHOS DE AGUA (SUBSIDIO OTORGADO AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO) / TOLUCA DE LERDO | ADMINIST RACION | 2020-02-24 | 2020-12-31 | 137,425,762.22 | 137,425,762.22 | 0.00 | 136,518,502.20 | 136,518,502.20 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 99 | 99.34 |
| 36810/0013 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIEN TO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOLUCA DE LERDO | ADMINIST RACION | 2020-05-07 | 2020-12-31 | 16,445,467.32 | 16,445,467.32 | 0.00 | 16,445,467.32 | 16,445,467.32 | 0.00 | 34 VEHICUL O | 490.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 951,753 | 100 | 100.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13 | | | | | | | | | TOTAL | 655,050,869.14 | 655,050,869.14 | 0.00 | 432,089,458.29 | 432,089,458.29 | 0.00 | | | | | | | 970 |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 655,050,869.14 REINTEGRO: \$ 0.00


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|--|
| TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 653,050,669.14 | | | | | | | | | | REINTEGRO: \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| Complementarios: 0 | | | | Directa: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ
GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TOLUCA
CAPITAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRO. EN AUDITORÍA EDUARDO
SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
CAPITAL
TESORERÍA
MUNICIPAL


LIC. EVERARDO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA
CAPITAL
CONTRALORÍA
MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 556,585,699.91 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 16906/0001 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE (PROTECCIÓN CIVIL) / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 2,486,179.35 | 2,486,179.35 | 0.00 | 2,486,179.35 | 2,486,179.35 | 0.00 | 34 VEHICULO | 50.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16908/0002 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE (VEHÍCULOS DE POLICÍAS) / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44,246,822.60 | 44,246,822.60 | 0.00 | 42,593,433.59 | 42,593,433.59 | 0.00 | 34 VEHICULO | 100.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 96 | 96.20 |
| 16915/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 5,999,999.99 | 5,999,999.99 | 0.00 | 5,999,999.99 | 5,999,999.99 | 0.00 | 50 EQUIPO | 100.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16917/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA | 125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | PAGO DE BECAS A CADETES (150) / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 71 CURSOS | 100.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16921/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA | 125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (200) / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 71 CURSOS | 200.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16923/0008 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS TIPO PICK - UP (10) / TOTAL MUNICIPAL | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 4,699,972.00 | 4,699,972.00 | 0.00 | 4,699,972.00 | 4,699,972.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 10.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16925/0009 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 115 RENTA DE EQUIPO | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS) / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 41,277,068.79 | 41,277,068.79 | 0.00 | 41,277,068.79 | 41,277,068.79 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16926/0010 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 080 RENTA DE MAQUINARIA | TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 5,948,737.54 | 5,948,737.54 | 0.00 | 5,948,737.54 | 5,948,737.54 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 10.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16927/0011 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 115 RENTA DE EQUIPO | RENTA DE EQUIPO DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 445,200.00 | 445,200.00 | 0.00 | 445,200.00 | 445,200.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 10.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16928/0012 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LLANTAS VEHÍCULOS RESIDUOS / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 2,006,958.72 | 2,006,958.72 | 0.00 | 2,006,958.72 | 2,006,958.72 | 0.00 | 50 EQUIPO | 30.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16930/0013 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 38,683,839.89 | 38,683,839.89 | 0.00 | 38,683,839.89 | 38,683,839.89 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16933/0015 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | PAGO DE ADEPAS / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 5,239,831.69 | 5,239,831.69 | 0.00 | 5,239,831.69 | 5,239,831.69 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 16934/0016 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 215,500,838.37 | 214,264,425.27 | 1,236,413.10 | 215,499,802.33 | 214,264,425.27 | 1,235,377.06 | 80 ELEMENTO | 1,000.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 99 | 99.92 |

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 556,585,699.91 REINTEGRO: \$ 0.00


| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--------|---------------------------|----------------------------|----------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 29946/0017 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM | DESCUENTOS DE AGUA EFECTUADOS VIA PARTICIPACION / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 187,906,664.07 | 187,906,664.07 | 0.00 | 187,906,664.07 | 187,906,664.07 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,789 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14 | | | | | | | | | TOTAL | | | 557,822,113.01 | 556,585,699.91 | 1,236,413.10 | 556,167,687.96 | 554,932,310.90 | 1,235,377.06 | | | | | | 1395 |

| | |
|--------------------|------------|
| Complementarios: 0 | Directa: 0 |
|--------------------|------------|


LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TOLUCA CAPITAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRO. EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
CONTRALORIA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 10761/ 0001 226254 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE JOAQUÍN HERRERO SAN CRISTÓBAL / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 95,212.62 | 95,212.62 | 0.00 | 95,212.62 | 95,212.62 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 125.00 | | 3 POBLADO | 1 | 110 | 100 | 100.00 |
| 10762/ 0002 226253 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE LEÓN GUZMÁN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 211,106.87 | 211,106.87 | 0.00 | 211,106.87 | 211,106.87 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 564.00 | | 3 POBLADO | 1 | 185 | 100 | 100.00 |
| 10763/ 0003 226251 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN A PARTIR DE LA CALLE JOSÉ MARÍA OVIEDO HACIA EL NORTE SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 117,023.70 | 117,023.70 | 0.00 | 117,023.70 | 117,023.70 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 222.00 | | 3 POBLADO | 1 | 275 | 100 | 100.00 |
| 10765/ 0005 226249 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SONORA DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN A CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTÓBAL / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 460,895.93 | 460,895.93 | 0.00 | 460,895.93 | 460,895.93 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 712.00 | | 3 POBLADO | 1 | 147 | 100 | 100.00 |
| 10770/ 0008 226246 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SONORA DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN A CALLE EMILIANO ZAPATA / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-09-01 | 1,481,230.71 | 1,481,230.71 | 0.00 | 1,481,230.71 | 1,481,230.71 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 2,566.00 | | 3 POBLADO | 1 | 147 | 100 | 100.00 |
| 10771/ 0009 226245 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISIÓN DE CALLE JOAQUÍN HERRERO A CALLE PASEO DE LA LUZ Bo. LA TRINIDAD / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-09-01 | 1,615,636.55 | 1,615,636.55 | 0.00 | 1,615,636.55 | 1,615,636.55 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 1,999.00 | | 3 POBLADO | 1 | 136 | 100 | 100.00 |
| 10775/ 0011 226243 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER DE LA CALLE CINCO DE MAYO A RIO TEJALPA / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-09-16 | 1,647,258.61 | 1,647,258.61 | 0.00 | 1,647,258.61 | 1,647,258.61 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 2,974.00 | | 3 POBLADO | 1 | 213 | 100 | 100.00 |
| 10779/ 0014 226242 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE LEÓN GUZMÁN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-09-16 | 1,778,984.60 | 1,778,984.60 | 0.00 | 1,778,984.60 | 1,778,984.60 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 3,412.00 | | 3 POBLADO | 1 | 185 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 10781/ 0015 226237 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA AV. DE LAS PARTIDAS A LA CALLE LAZARO CÁRDENAS. / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-09-18 | 2,349,368.93 | 2,349,368.93 | 0.00 | 2,349,368.93 | 2,349,368.93 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3,486.00 | | 3 POBLADO | 1 | 235 | 100 | 100.00 |
| 10782/ 0016 226236 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE IGNACIO COMONFORT / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-09-16 | 1,886,742.12 | 1,886,742.12 | 0.00 | 1,886,742.12 | 1,886,742.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3,960.00 | | 3 POBLADO | 1 | 125 | 100 | 100.00 |
| 11474/ 0017 228531 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL No. 0264 ANTONIO DE MENDOZA. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 181 | 181 | 100 | 100.00 |
| 11504/ 0018 228451 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO GRAL VICENTE GUERRERO. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | CONTRATO | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 242 | 242 | 100 | 100.00 |
| 11505/ 0019 228492 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | CONTRATO | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 256 | 256 | 100 | 100.00 |
| 11507/ 0020 228190 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 215 | 215 | 100 | 100.00 |
| 11508/ 0021 285460 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JUAN ESCUTIA. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 38 | 38 | 100 | 100.00 |
| 11509/ 0022 228238 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. BENITO JUAREZ GARCIA. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 636 | 636 | 100 | 100.00 |
| 11510/ 0023 228252 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 250 | 250 | 100 | 100.00 |
| 11511/ 0024 229469 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MARIANO ESCOBEDO. (LA CRESPA) / UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 502 | 502 | 100 | 100.00 |
| 11512/ 0025 217478 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI / CERRILLO VISTA HERMOSA | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 277 | 277 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11513/ 0026 217479 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO JUAN ENRIQUE PESTALLOZZI / CERRILLO VISTA HERMOSA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 121 | 121 | 100 | 100.00 |
| 11514/ 0027 217480 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO LEONA VICARIO. / CERRILLO VISTA HERMOSA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 611 | 611 | 100 | 100.00 |
| 11515/ 0028 217481 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO PROFRA. MACEDONIA BALBUENA / CERRILLO VISTA HERMOSA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 780 | 780 | 100 | 100.00 |
| 11516/ 0029 217482 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS. / CERRILLO VISTA HERMOSA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 530 | 530 | 100 | 100.00 |
| 11519/ 0030 220753 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 288 | 288 | 100 | 100.00 |
| 11520/ 0031 219733 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 339 | 339 | 100 | 100.00 |
| 11521/ 0032 229451 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL No. 0264 ANTONIO DE MENDOZA. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 128 | 128 | 100 | 100.00 |
| 11522/ 0033 220474 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 1,438 | 1,438 | 100 | 100.00 |
| 11523/ 0034 220492 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 926 | 926 | 100 | 100.00 |
| 11524/ 0035 220765 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO GENERAL EMILIANO ZAPATA / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 917 | 917 | 100 | 100.00 |
| 11525/ 0036 220765 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO GENERAL EMILIANO ZAPATA. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 210 | 210 | 100 | 100.00 |
| 11526/ 0037 285537 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SEIS DE ENERO / SANTIAGO MILTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 586 | 586 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11527/ 0038 219583 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN) | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 499 | 499 | 100 | 100.00 |
| 11531/ 0039 219614 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON. / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN) | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 181 | 181 | 100 | 100.00 |
| 11561/ 0040 220496 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 0069 GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 716 | 716 | 100 | 100.00 |
| 11562/ 0041 220511 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 0069 GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 425 | 425 | 100 | 100.00 |
| 11563/ 0042 220772 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0631 DR. GUSTAVO BAZ PRADA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 396 | 396 | 100 | 100.00 |
| 11564/ 0043 230160 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO GABY BRIMMER / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 259 | 259 | 100 | 100.00 |
| 11565/ 0044 219538 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0800 FRANCISCO VILLA / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN) | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 128 | 128 | 100 | 100.00 |
| 11566/ 0045 220579 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO CARLOS CHÁVEZ. / SAN CAYETANO MORELOS | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 156 | 156 | 100 | 100.00 |
| 11567/ 0046 220592 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO CARLOS CHÁVEZ. / SAN CAYETANO MORELOS | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 49 | 49 | 100 | 100.00 |
| 11568/ 0047 220599 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON / SAN CAYETANO MORELOS | ADMINIST RACION | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 712 | 712 | 100 | 100.00 |
| 11569/ 0048 220609 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TÉCNICA NO. 129 JUAN JACOBO ROUSSEAU. / SAN CAYETANO MORELOS | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 435 | 435 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Posos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprób Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11570/ 0049 221312 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ / SAN JUAN TILAPA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 254 | 254 | 100 | 100.00 |
| 11571/ 0050 221313 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ. / SAN JUAN TILAPA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 215 | 215 | 100 | 100.00 |
| 11572/ 0051 221319 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO 5 DE MAYO. / SAN JUAN TILAPA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 560 | 560 | 100 | 100.00 |
| 11573/ 0052 221323 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JUAN MARTÍNEZ SALCEDO / SAN JUAN TILAPA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 417 | 417 | 100 | 100.00 |
| 11575/ 0053 235566 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JIADI- GA-BATZ / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 682 | 682 | 100 | 100.00 |
| 11576/ 0054 235608 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PAULO FREIRE / SAN CRISTOBAL HUICHOCHILAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 106 | 106 | 100 | 100.00 |
| 11577/ 0055 221335 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO ACAMAPICHTLI. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 136 | 136 | 100 | 100.00 |
| 11578/ 0056 221349 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 317 | 317 | 100 | 100.00 |
| 11579/ 0057 221351 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 240 | 240 | 100 | 100.00 |
| 11580/ 0058 221356 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO FRANCISCO I. MADERO. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 453 | 453 | 100 | 100.00 |
| 11581/ 0059 227465 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO HIMNO NACIONAL / TOLUCA DE LERDO | ADMINIST RACION | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 482 | 482 | 100 | 100.00 |
| 11582/ 0060 222693 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO CUAUHTÉMOC. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 201 | 201 | 100 | 100.00 |
| 11583/ 0061 221354 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 1,569 | 1,569 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11584/ 0062 221355 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA/ SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 728 | 728 | 100 | 100.00 |
| 11585/ 0063 217456 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MÓNICA PRETELIN DE PEÑA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 393 | 393 | 100 | 100.00 |
| 11586/ 0064 217457 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO NIÑOS HÉROES, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 186 | 186 | 100 | 100.00 |
| 11587/ 0065 230196 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO VIRGINIA FABREGAS / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 225 | 225 | 100 | 100.00 |
| 11589/ 0066 222719 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0138 GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 722 | 722 | 100 | 100.00 |
| 11590/ 0067 222736 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0138 GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 454 | 454 | 100 | 100.00 |
| 11592/ 0068 217471 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0461 DR. GUSTAVO BAZ PRADA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN/UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 341 | 341 | 100 | 100.00 |
| 11593/ 0069 217472 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0461 DR. GUSTAVO BAZ PRADA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN/UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 166 | 166 | 100 | 100.00 |
| 11594/ 0070 222820 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0006 GENERAL EMILIANO ZAPATA / SAN NICOLAS TOLENTINO | CONTRAT O | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 199 | 199 | 100 | 100.00 |
| 11596/ 0071 222807 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO PROFRA. CANDELARIA QUIROZ / SAN NICOLAS TOLENTINO | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 947 | 947 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11597/ 0072 218903 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO TEHATSI. / JICALTEPEC AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 68 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 173 | 173 | 100 | 100.00 |
| 11599/ 0073 222836 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO CARLOS PACHECO. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 203 | 203 | 100 | 100.00 |
| 11601/ 0074 222845 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO CARLOS PACHECO / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 117 | 117 | 100 | 100.00 |
| 11602/ 0075 223231 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO HUI GA BATZI. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 68 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 183 | 183 | 100 | 100.00 |
| 11621/ 0076 220779 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI. / SAN DIEGO LINARES | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 51 | 51 | 100 | 100.00 |
| 11623/ 0077 220528 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFR. LUIS CAMARENA GONZALEZ. / SAN CARLOS AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 58 | 58 | 100 | 100.00 |
| 11624/ 0078 223262 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LUIS G. URBINA. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 315 | 315 | 100 | 100.00 |
| 11625/ 0079 223272 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO LUIS G. URBINA / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 214 | 214 | 100 | 100.00 |
| 11627/ 0080 223301 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO VASCO DE GAMA. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 106 | 106 | 100 | 100.00 |
| 11628/ 0081 219478 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO. / JICALTEPEC AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 826 | 826 | 100 | 100.00 |
| 11630/ 0082 230233 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SENTIMIENTOS DE LA NACION / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 414 | 414 | 100 | 100.00 |
| 11631/ 0083 227877 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LUIS COTO MALDONADO / SANTA ANA TLAPALTILÁN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 60 | 60 | 100 | 100.00 |
| 11632/ 0084 220799 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA / SAN DIEGO LINARES | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 229 | 229 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11633/ 0085 223524 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 1,396 | 1,396 | 100 | 100.00 |
| 11634/ 0086 223558 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 926 | 926 | 100 | 100.00 |
| 11635/ 0087 223576 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO ALFREDO DEL MAZO VELEZ. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 763 | 763 | 100 | 100.00 |
| 11636/ 0088 223612 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIBERACION CAMPESINA. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 339 | 339 | 100 | 100.00 |
| 11639/ 0089 223655 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIBERACION CAMPESINA. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 137 | 137 | 100 | 100.00 |
| 11641/ 0090 223676 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0028 NIÑOS HEROES. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 772 | 772 | 100 | 100.00 |
| 11642/ 0091 223708 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0028 NIÑOS HEROES. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 658 | 658 | 100 | 100.00 |
| 11644/ 0092 223742 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 320 | 320 | 100 | 100.00 |
| 11645/ 0093 220814 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0471 16 DE SEPTIEMBRE. / SAN DIEGO LINARES | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 112 | 112 | 100 | 100.00 |
| 11646/ 0094 220547 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0788 SENTIMIENTOS DE LA NACION. / SAN CARLOS AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 104 | 104 | 100 | 100.00 |
| 11647/ 0095 223774 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0818 OCTAVIO PAZ. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 262 | 262 | 100 | 100.00 |
| 11648/ 0096 223825 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO FEDERALIZADA PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ NO 0188. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 632 | 632 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11649/ 0097 219530 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA CONTINUO TECNICA No. 0153 JOSÉ VASCONCELOS. / JICALTEPEC AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 422 | 422 | 100 | 100.00 |
| 11650/ 0098 235460 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. REMEDIOS COLON / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 184 | 184 | 100 | 100.00 |
| 11652/ 0099 230317 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO DIEGO RIVERA / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 16 | 16 | 100 | 100.00 |
| 11654/ 0100 224499 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. MARTHA HERNÁNDEZ MEJÍA / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 224 | 224 | 100 | 100.00 |
| 11655/ 0101 218885 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO ELISA ESTRADA. / BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 27 | 27 | 100 | 100.00 |
| 11677/ 0102 224510 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO TENOCHTITLAN. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 476 | 476 | 100 | 100.00 |
| 11679/ 0103 222745 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LUISA I. CAMPOS DE J. CANTU. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 328 | 328 | 100 | 100.00 |
| 11680/ 0104 222753 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 317 | 317 | 100 | 100.00 |
| 11681/ 0105 230345 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL No. 0326 JOSUE MIRLO / JICALTEPEC AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 572 | 572 | 100 | 100.00 |
| 11683/ 0106 235494 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO MIGUEL SALINAS. / SAN MATEO OTZACATIPAN. | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 17 PIEZA | 418.00 | | 5 ALUMNO | 424 | 424 | 100 | 100.00 |
| 11684/ 0107 218892 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO FABIÁN L. CUENCA / BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 107 | 107 | 100 | 100.00 |
| 11685/ 0108 219866 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO EMILIANO ZAPATA / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 741 | 741 | 100 | 100.00 |
| 11687/ 0109 222759 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TECNICA NO. 214 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 367 | 367 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11690/ 0110 228303 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFE. MANUEL HINOJOSA GILES / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 684 | 684 | 100 | 100.00 |
| 11691/ 0111 228320 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO PROFE. MANUEL HINOJOSA GILES / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 328 | 328 | 100 | 100.00 |
| 11692/ 0112 219694 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO E.S.T.I.C. NO 0118 VENUSTIANO CARRANZA / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 515 | 515 | 100 | 100.00 |
| 11693/ 0113 226314 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 1,041 | 1,041 | 100 | 100.00 |
| 11694/ 0114 226321 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 542 | 542 | 100 | 100.00 |
| 11695/ 0115 226326 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 221 | 221 | 100 | 100.00 |
| 11696/ 0116 226395 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO AQUILES SERDÁN. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 759 | 759 | 100 | 100.00 |
| 11697/ 0117 226814 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO REYNALDO ESCOBAR CASTAÑEDA. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 174 | 174 | 100 | 100.00 |
| 11698/ 0118 226709 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO REYNALDO ESCOBAR CASTAÑEDA. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 32 | 32 | 100 | 100.00 |
| 11699/ 0119 226388 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFR. FRANCISCO ESTRADA. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 273 | 273 | 100 | 100.00 |
| 11700/ 0120 227219 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO PROFR. FRANCISCO ESTRADA. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 66 LITRO | 304.00 | | 5 ALUMNO | 168 | 168 | 100 | 100.00 |
| 11701/ 0121 227289 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO 0222 GRAL. PEDRO MARIA ANAYA. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | | | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 272 | 272 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mód. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11702/ 0122 227315 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFR. JESÚS ROMERO FLORES / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 66 LITRO | 342.00 | | 5 ALUMNO | 85 | 85 | 100 | 100.00 |
| 11704/ 0123 227343 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LOS DERECHOS DEL NIÑO. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 238 | 238 | 100 | 100.00 |
| 11705/ 0124 227368 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO TIERRA Y LIBERTAD. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00 | 66 LITRO | 494.00 | | 5 ALUMNO | 654 | 654 | 100 | 100.00 |
| 11707/ 0125 227391 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0376 CUAUHTÉMOC. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 359 | 359 | 100 | 100.00 |
| 11708/ 0126 217463 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 222 SECUNDARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL TV NO. 0408 ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO. / CERRILLO PIEDRAS BLANCAS | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 147 | 147 | 100 | 100.00 |
| 11709/ 0127 285565 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO LAZARO CARDENAS / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 1,043 | 1,043 | 100 | 100.00 |
| 11710/ 0128 235532 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JOSE VASCONCELOS. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 66 LITRO | 380.00 | | 5 ALUMNO | 223 | 223 | 100 | 100.00 |
| 11714/ 0129 235581 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO BENITO JUAREZ GARCIA. / SANTA MARIA TOTOLTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 208 | 208 | 100 | 100.00 |
| 11715/ 0130 235519 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | Z MEJORAM ENTO COMPLEMEN TARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO TIERRA Y LIBERTAD. / SAN CARLOS | ADMINIST RACION | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 66 LITRO | 418.00 | | 5 ALUMNO | 96 | 96 | 100 | 100.00 |
| 11840/ 0131 215089 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | C REHABILIT ACION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CERRILLO VISTA HERMOSA | CONTRAT O | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 43,288.34 | 43,288.34 | 0.00 | 43,288.34 | 43,288.34 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 183.20 | | 3 POBLAD O | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 11841/ 0132 215565 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN ANDRES CUEXCONITLAN | CONTRAT O | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 27,344.62 | 27,344.62 | 0.00 | 27,344.62 | 27,344.62 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 85.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 11842/ 0133 215180 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN CAYETANO MORELOS | CONTRAT O | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 69,523.39 | 69,523.39 | 0.00 | 69,523.39 | 69,523.39 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 327.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 11843/ 0134 224514 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN CRISTOBAL HUICHCHITLAN | CONTRAT O | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 417,173.29 | 417,173.29 | 0.00 | 417,173.29 | 417,173.29 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1,574.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 216 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11845/ 0136 224420 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 49,210.65 | 49,210.65 | 0.00 | 49,210.65 | 49,210.65 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 498.73 | | 3 POBLAD O | 1 | 78 | 100 | 100.00 |
| 11871/ 0137 217787 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-12 | 22,854.06 | 22,854.06 | 0.00 | 22,854.06 | 22,854.06 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 69.37 | | 3 POBLAD O | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 11872/ 0138 225039 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 10,519.81 | 10,519.81 | 0.00 | 10,519.81 | 10,519.81 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 32.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 4 | 100 | 100.00 |
| 11873/ 0139 223119 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / TLACHALOYA PRIMERA SECCION | ADMINISTRACION | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 106,964.67 | 106,964.67 | 0.00 | 106,964.67 | 106,964.67 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 338.67 | | 3 POBLAD O | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 11875/ 0141 217326 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SANTIAGO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 56,396.58 | 56,396.58 | 0.00 | 56,396.58 | 56,396.58 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 197.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 11876/ 0142 226588 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN JUAN TLAPA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 137,016.88 | 137,016.88 | 0.00 | 137,016.88 | 137,016.88 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 419.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 72 | 100 | 100.00 |
| 11877/ 0143 215699 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CACALOMACAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 16,326.97 | 16,326.97 | 0.00 | 16,326.97 | 16,326.97 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 68.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 11878/ 0144 215329 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CALIXTLAHUACA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 37,636.14 | 37,636.14 | 0.00 | 37,636.14 | 37,636.14 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 115.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 16 | 100 | 100.00 |
| 11883/ 0149 227524 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 113,618.60 | 113,618.60 | 0.00 | 113,618.60 | 113,618.60 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 395.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 11891/ 0153 213363 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME / CERRILLO VISTA HERMOSA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 273,105.22 | 273,105.22 | 0.00 | 273,105.22 | 273,105.22 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 273.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 32 | 100 | 100.00 |
| 11893/ 0154 216003 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 373,684.48 | 373,684.48 | 0.00 | 373,684.48 | 373,684.48 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 376.50 | | 3 POBLAD O | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 11893/ 0155 213554 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN CAYETANO MORELOS | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 232,394.49 | 232,394.49 | 0.00 | 232,394.49 | 232,394.49 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 409.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 11896/ 0156 232057 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 2,044,036.00 | 2,044,036.00 | 0.00 | 2,044,036.00 | 2,044,036.00 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 2,345.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 252 | 100 | 100.00 |
| 11898/ 0158 222086 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 288,058.70 | 288,058.70 | 0.00 | 288,058.70 | 288,058.70 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 332.30 | | 3 POBLAD O | 1 | 244 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 11899/ 0159 219381 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 363,424.39 | 363,424.39 | 0.00 | 363,424.39 | 363,424.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 367.00 | | 3 POBLADO | 1 | 36 | 100 | 100.00 |
| 11900/ 0160 238151 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-28 | 69,515.32 | 69,515.32 | 0.00 | 69,515.32 | 69,515.32 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 70.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 11901/ 0161 228224 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / TLACHALOYA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 272,650.18 | 272,650.18 | 0.00 | 272,650.18 | 272,650.18 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 293.00 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 11912/ 0163 212225 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SANTIAGO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 83,957.75 | 83,957.75 | 0.00 | 83,957.75 | 83,957.75 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 92.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 11913/ 0164 212107 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN JUAN TILAPA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 403,697.03 | 403,697.03 | 0.00 | 403,697.03 | 403,697.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 411.00 | | 3 POBLADO | 1 | 44 | 100 | 100.00 |
| 11914/ 0165 212179 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / CACALOMACAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 310,368.90 | 310,368.90 | 0.00 | 310,368.90 | 310,368.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 314.00 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 11915/ 0166 212139 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 44,717.65 | 44,717.65 | 0.00 | 44,717.65 | 44,717.65 | 0.00 | 02 METRO CUADRAO | 45.00 | | 3 POBLADO | 1 | 4 | 100 | 100.00 |
| 12315/ 0167 226190 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TOLLOCAN III / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 4,739,230.12 | 4,739,230.12 | 0.00 | 4,739,230.12 | 4,739,230.12 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 100.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,293 | 100 | 100.00 |
| 12317/ 0168 226175 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN SEGUNDA ETAPA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 1,860,549.46 | 1,860,549.46 | 0.00 | 1,860,549.46 | 1,860,549.46 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 2,427.00 | | 3 POBLADO | 1 | 13,346 | 100 | 100.00 |
| 12320/ 0169 226154 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN JICALTEPEC AUTOPAN. / JICALTEPEC AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 850,069.32 | 850,069.32 | 0.00 | 850,069.32 | 850,069.32 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 467.00 | | 3 POBLADO | 1 | 4,739 | 100 | 100.00 |
| 12337/ 0170 226152 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA CRESPA CALLE PRIVADA DE SANCHEZ. / TOLUCA DE LERDO | CONTRATO | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 264,046.59 | 264,046.59 | 0.00 | 264,046.59 | 264,046.59 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 174.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,853 | 100 | 100.00 |
| 12344/ 0171 226146 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA DEL PANTEÓN, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | CONTRATO | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 1,706,366.04 | 1,706,366.04 | 0.00 | 1,706,366.04 | 1,706,366.04 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 750.00 | | 3 POBLADO | 1 | 5,829 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|---|--------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12346/ 0172 226131 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | CONTRAT O | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 320,795.34 | 320,795.34 | 0.00 | 320,795.34 | 320,795.34 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 210.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 5,829 | 100 | 100.00 |
| 12347/ 0173 226123 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL RIO VERDIGUEL BRAZO GUADALUPE VICTORIA ENTRE JOAQUÍN HERRERA Y REVOLUCIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRAT O | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 2,908,315.69 | 2,908,315.69 | 0.00 | 2,908,315.69 | 2,908,315.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 100.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 2,853 | 100 | 100.00 |
| 12348/ 0174 226096 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 255 DRENAJE PLUVIAL | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL BUEN DÍA TELLEZ GIRON DE ALFREDO DEL MAZO AL RIO VERDIGUEL SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRAT O | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 32,680,830.48 | 32,680,830.48 | 0.00 | 32,680,830.48 | 32,680,830.48 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 2,400.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 2,400 | 100 | 100.00 |
| 12350/ 0175 226075 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CANAL VENUSTIANO CARRANZA. / SAN NICOLAS TOLENTINO | CONTRAT O | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 1,160,104.09 | 1,160,104.09 | 0.00 | 1,160,104.09 | 1,160,104.09 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 53.00 | | 3 POBLAD O | 53 | 6,798 | 100 | 100.00 |
| 12359/ 0176 206058 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA CRUCE Y DESCARGA DEL CANAL NEZAHUALCOYOTL SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN | CONTRAT O | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 3,422,941.23 | 3,422,941.23 | 0.00 | 3,422,941.23 | 3,422,941.23 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 21.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 1,539 | 100 | 100.00 |
| 12360/ 0177 226020 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL A LA MACROPLANTA TOLUCA NORTE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN | CONTRAT O | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 294,638.61 | 294,638.61 | 0.00 | 294,638.61 | 294,638.61 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 550.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 1,539 | 100 | 100.00 |
| 12383/ 0178 228878 | 17 URB | 09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS | A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS | 196 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MÉXICO DE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON A CALLE JUAN ESCUTIA SAN CRISTOBAL / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRAT O | 2017-07-03 | 2017-09-18 | 1,838,128.21 | 1,838,128.21 | 0.00 | 1,838,128.21 | 1,838,128.21 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 3,105.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 156 | 100 | 100.00 |
| 12708/ 0179 147583 | 17 URB | 09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS | REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO DE STA. CRUZ AUTOPAN. (ZAP 2549) / BARRIO SANTA CRUZ | ADMINIST RACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 496,345.44 | 496,345.44 | 0.00 | 496,345.44 | 496,345.44 | 0.00 | 18 LUMINAR IA | 115.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 2,300 | 100 | 100.00 |
| 12710/ 0180 159817 | 17 URB | 09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS | REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN JICALTEPEC AUTOPAN. (ZAP 220A) / JICALTEPEC AUTOPAN | CONTRAT O | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 620,981.64 | 620,981.64 | 0.00 | 620,981.64 | 620,981.64 | 0.00 | 18 LUMINAR IA | 149.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 2,980 | 100 | 100.00 |
| 12711/ 0181 159788 | 17 URB | 09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS | REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1521) / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 449,980.24 | 449,980.24 | 0.00 | 449,980.24 | 449,980.24 | 0.00 | 18 LUMINAR IA | 110.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 2,200 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12712/ 0182 159766 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1589) / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 447,138.82 | 447,138.82 | 0.00 | 447,138.82 | 447,138.82 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 109.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,180 | 100 | 100.00 |
| 12713/ 0183 159797 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 2727) / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 994,759.16 | 994,759.16 | 0.00 | 994,759.16 | 994,759.16 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 259.00 | | 3 POBLADO | 1 | 5,180 | 100 | 100.00 |
| 12714/ 0184 159807 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 2712) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 883,380.60 | 883,380.60 | 0.00 | 883,380.60 | 883,380.60 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 228.00 | | 3 POBLADO | 1 | 4,560 | 100 | 100.00 |
| 12715/ 0185 159782 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1517) / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 946,428.92 | 946,428.92 | 0.00 | 946,428.92 | 946,428.92 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 232.00 | | 3 POBLADO | 1 | 4,640 | 100 | 100.00 |
| 12718/ 0186 159829 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO TLACOTEPEC. (ZAP 1837) / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 433,301.76 | 433,301.76 | 0.00 | 433,301.76 | 433,301.76 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 107.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,140 | 100 | 100.00 |
| 12719/ 0187 159837 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO TLACOTEPEC. (ZAP 1841) / SANTIAGO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 433,406.16 | 433,406.16 | 0.00 | 433,406.16 | 433,406.16 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 104.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,080 | 100 | 100.00 |
| 12720/ 0188 159823 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. (ZAP 2464) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | ADMINISTRACION | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 396,894.00 | 396,894.00 | 0.00 | 396,894.00 | 396,894.00 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 85.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1,700 | 100 | 100.00 |
| 12770/ 0189 157460 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES, SAN MATEO OTZACATIPÁN. / SAN MATEO OTZACATIPÁN | CONTRATO | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 442,799.43 | 442,799.43 | 0.00 | 442,799.43 | 442,799.43 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 250.50 | | 3 POBLADO | 1 | 180 | 100 | 100.00 |
| 12771/ 0190 157400 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSÉ M. MORELOS SAN MATEO OTZACATIPÁN. / SAN MATEO OTZACATIPÁN | CONTRATO | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 171,470.16 | 171,470.16 | 0.00 | 171,470.16 | 171,470.16 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 193.00 | | 3 POBLADO | 1 | 64 | 100 | 100.00 |
| 12906/ 0191 97996 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 14 DE FEBRERO Y GUADALUPE VICTORIA, JICALTEPEC, AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 103,269.21 | 103,269.21 | 0.00 | 103,269.21 | 103,269.21 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLADO | 1 | 84 | 100 | 100.00 |
| 12907/ 0192 98047 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LEONA VICARIO Y SANTA ROSA, JICALTEPEC AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-08-30 | 2017-12-28 | 154,196.94 | 154,196.94 | 0.00 | 154,196.94 | 154,196.94 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLADO | 1 | 84 | 100 | 100.00 |
| 12908/ 0193 98074 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 7 DE ABRIL, JICALTEPEC AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINISTRACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 152,866.32 | 152,866.32 | 0.00 | 152,866.32 | 152,866.32 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.18 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12909/ 0194 114926 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA FUERZA AREA, ENTRE FUERZA AEREA, AVIACION AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 155,019.42 | 155,019.42 | 0.00 | 155,019.42 | 155,019.42 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 12911/ 0195 114944 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO Y ENRIQUE CARNADO, Bo. De JESUS 1a. SECCION / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 228,658.73 | 228,658.73 | 0.00 | 228,658.73 | 228,658.73 | 0.00 | 19 POSTE | 7.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 12912/ 0196 97621 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE JESUS, BARRIO DE JESUS 1a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 143,395.48 | 143,395.48 | 0.00 | 143,395.48 | 143,395.48 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 12913/ 0197 114962 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y BRAVO, BARRIO DE JESUS 1a SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 72,883.95 | 72,883.95 | 0.00 | 72,883.95 | 72,883.95 | 0.00 | 19 POSTE | 2.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 12915/ 0198 115458 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONTINUACION DE PLAN DE AYALA Y/O PLAN DE IGUALA, BARRIO DE JESUS 2a. SECCION / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 447,238.60 | 447,238.60 | 0.00 | 447,238.60 | 447,238.60 | 0.00 | 19 POSTE | 13.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 200 | 100 | 100.00 |
| 12916/ 0199 97627 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE GOMEZ FARIAS, BARRIO DE JESUS 3a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 228,964.92 | 228,964.92 | 0.00 | 228,964.92 | 228,964.92 | 0.00 | 19 POSTE | 9.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 95 | 100 | 100.00 |
| 12917/ 0200 114982 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE GOMEZ FARIAS Y CONSTITUYENTES, BARRIO DE JESUS 3a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 606,906.58 | 606,906.58 | 0.00 | 606,906.58 | 606,906.58 | 0.00 | 19 POSTE | 20.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 220 | 100 | 100.00 |
| 12919/ 0201 97631 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 10 DE MAYO, PUEBLO NUEVO. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 226,874.36 | 226,874.36 | 0.00 | 226,874.36 | 226,874.36 | 0.00 | 19 POSTE | 9.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 160 | 100 | 100.00 |
| 12920/ 0202 115026 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE SERVANDO LOPEZ MOCTEZUMA, PUEBLONUEVO II. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 84,988.41 | 84,988.41 | 0.00 | 84,988.41 | 84,988.41 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 12921/ 0203 115080 | 12 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE PLUTARCO GONZALEZ PUJEO ENTRE PLUTARCO GONZALEZ, SANTA CRUZ. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 116,073.87 | 116,073.87 | 0.00 | 116,073.87 | 116,073.87 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 32 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,886,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12922/ 0204 97638 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SANTOS DEGOLLADO, SANTA MARIA TLACHALOYITA / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 113,294.92 | 113,294.92 | 0.00 | 113,294.92 | 113,294.92 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 12923/ 0205 115254 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CANAL DEL NORTE, SANTA MARIA TLACHALOYITA / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 536,564.14 | 536,564.14 | 0.00 | 536,564.14 | 536,564.14 | 0.00 | 19 POSTE | 11.00 | | 3 POBLAD O | 11 | 104 | 100 | 100.00 |
| 12925/ 0206 115482 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ, ENTRE SOR JUANA Y BENITO JUAREZ, SANTA MARIA TLACHALOYITA / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 393,700.73 | 393,700.73 | 0.00 | 393,700.73 | 393,700.73 | 0.00 | 19 POSTE | 15.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 208 | 100 | 100.00 |
| 12926/ 0207 98088 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDRO FABELA, SAN CARLOS AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 338,671.26 | 338,671.26 | 0.00 | 338,671.26 | 338,671.26 | 0.00 | 19 POSTE | 15.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 208 | 100 | 100.00 |
| 12927/ 0208 115508 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PEDRO ASENCIO NORTE ENTRE JOSE HERNANDEZ Y REVOLUCION, SAN CARLOS AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 556,792.31 | 556,792.31 | 0.00 | 556,792.31 | 556,792.31 | 0.00 | 19 POSTE | 19.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 188 | 100 | 100.00 |
| 12928/ 0209 97614 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JOSE GUADALUPE OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 72,070.99 | 72,070.99 | 0.00 | 72,070.99 | 72,070.99 | 0.00 | 19 POSTE | 2.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 12929/ 0210 114857 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO, ENTRE JUAN JOSE MARTINEZ Y JOSE MA. MARROQUI, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 263,476.40 | 263,476.40 | 0.00 | 263,476.40 | 263,476.40 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 89 | 100 | 100.00 |
| 12930/ 0211 147130 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MARROQUI, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 58,968.82 | 58,968.82 | 0.00 | 58,968.82 | 58,968.82 | 0.00 | 19 POSTE | 1.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 12931/ 0212 114853 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUAN JOSE MARTINEZ DE LOS REYES ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 160,986.22 | 160,986.22 | 0.00 | 160,986.22 | 160,986.22 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 88 | 100 | 100.00 |
| 12932/ 0213 97512 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN JOSE GUADALUPE, RANCHO SAN JOSE. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 51,876.15 | 51,876.15 | 0.00 | 51,876.15 | 51,876.15 | 0.00 | 19 POSTE | 1.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 44 | 100 | 100.00 |
| 12933/ 0214 97538 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA INDEPENDENCIA, ORIENTE I. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | | | 372,959.30 | 372,959.30 | 0.00 | 372,959.30 | 372,959.30 | 0.00 | 19 POSTE | 12.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 136 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 6,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12934/ 0215 114838 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 05 DE NOVIEMBRE, ORIENTE II. / SAN MATEO OTZACATIPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 299,563.59 | 299,563.59 | 0.00 | 299,563.59 | 299,563.59 | 0.00 | 19 POSTE | 11.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 108 | 100 | 100.00 |
| 12935/ 0216 188363 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE ISIDRO FABELA, ENTRE ISIDRO FABELA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. / SAN MARTIN TOLTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 143,294.79 | 143,294.79 | 0.00 | 143,294.79 | 143,294.79 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 12936/ 0217 115443 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONTINUACION DE JUAN ESCUTIA ENTRE ISIDRO FABELA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. / SAN MARTIN TOLTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 138,242.91 | 138,242.91 | 0.00 | 138,242.91 | 138,242.91 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 12937/ 0218 188323 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PUERTO ACAPULCO, ENTRE PUERTO GUAYMAS Y EMILIANO ZAPATA, SAN ISIDRO. / SAN LORENZO TEPATITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 137,447.20 | 137,447.20 | 0.00 | 137,447.20 | 137,447.20 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 12938/ 0219 97396 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 12 DE OCTUBRE, ENTRE BENITO JUAREZ, CRISTO REY. / SAN JUAN TILAPA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 129,518.92 | 129,518.92 | 0.00 | 129,518.92 | 129,518.92 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 12939/ 0220 97419 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA PRIVADA BELEN ENTRE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS. / SAN JUAN TILAPA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 139,109.59 | 139,109.59 | 0.00 | 139,109.59 | 139,109.59 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 12940/ 0221 188135 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE MANUEL BUENDIA TELLEZ Y PINO SUAREZ, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 44,320.67 | 44,320.67 | 0.00 | 44,320.67 | 44,320.67 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 12941/ 0222 188198 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SONORA, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 125,786.53 | 125,786.53 | 0.00 | 125,786.53 | 125,786.53 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 12942/ 0223 97292 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 122,862.80 | 122,862.80 | 0.00 | 122,862.80 | 122,862.80 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 12943/ 0224 114771 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION NICOLAS BRAVO, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 236,206.60 | 236,206.60 | 0.00 | 236,206.60 | 236,206.60 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 164 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12944/ 0225 97348 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE SONORA Y PRIMERO DE MAYO, LA CONCEPCION, / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 32,380.50 | 32,380.50 | 0.00 | 32,380.50 | 32,380.50 | 0.00 | 19 POSTE | 2.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 12945/ 0226 97369 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, ENTRE INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA TRINIDAD, / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 80,032.40 | 80,032.40 | 0.00 | 80,032.40 | 80,032.40 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 76 | 100 | 100.00 |
| 12946/ 0227 188256 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALFONSO GARCIA SANCHEZ, JUAN ESCUTIA E IGNACIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR II. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 308,105.38 | 308,105.38 | 0.00 | 308,105.38 | 308,105.38 | 0.00 | 19 POSTE | 12.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 12947/ 0228 114787 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GUATEMALA ENTRE CARLOS L. GARCIDAS Y JOAQUIN HERRERA, SAN SALVADOR II. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 267,048.55 | 267,048.55 | 0.00 | 267,048.55 | 267,048.55 | 0.00 | 19 POSTE | 9.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 176 | 100 | 100.00 |
| 12948/ 0229 114799 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LIBERTAD, SAN SALVADOR I. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 109,940.94 | 109,940.94 | 0.00 | 109,940.94 | 109,940.94 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 36 | 100 | 100.00 |
| 12949/ 0230 114823 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA ZACATECAS, ENTRE ZACATECAS Y TEPIC, SAN SALVADOR I. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 115,521.09 | 115,521.09 | 0.00 | 115,521.09 | 115,521.09 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 12950/ 0231 114726 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ORIENTE, SAN CAYETANO MORELOS. / SAN CAYETANO MORELOS | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 157,126.42 | 157,126.42 | 0.00 | 157,126.42 | 157,126.42 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 12951/ 0232 97157 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA CALLE LOS ARBOLITOS, EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS. / SAN CAYETANO MORELOS | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 564,800.89 | 564,800.89 | 0.00 | 564,800.89 | 564,800.89 | 0.00 | 19 POSTE | 21.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 140 | 100 | 100.00 |
| 12952/ 0233 97960 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUTITLAN, ENTRE MALINALCO, SAN DIEGO PADRES I. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 69,387.02 | 69,387.02 | 0.00 | 69,387.02 | 69,387.02 | 0.00 | 19 POSTE | 2.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 12953/ 0234 97050 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LERMA, SAN DIEGO DE LOS PADRES II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 96,303.66 | 96,303.66 | 0.00 | 96,303.66 | 96,303.66 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 24 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12954/ 0235 187906 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VALLE DE BRAVO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 89,278.74 | 89,278.74 | 0.00 | 89,278.74 | 89,278.74 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 12955/ 0236 98527 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA SIN NOMBRE, BARRIO JULIAN ESCALANTE, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 326,410.77 | 326,410.77 | 0.00 | 326,410.77 | 326,410.77 | 0.00 | 19 POSTE | 9.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 236 | 100 | 100.00 |
| 12956/ 0237 98536 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO LA TRINIDAD, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 273,084.20 | 273,084.20 | 0.00 | 273,084.20 | 273,084.20 | 0.00 | 19 POSTE | 9.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 112 | 100 | 100.00 |
| 12957/ 0238 98545 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO DE SAN MATEO, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 173,137.86 | 173,137.86 | 0.00 | 173,137.86 | 173,137.86 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 128 | 100 | 100.00 |
| 12958/ 0239 98553 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC BARRIO EL TEJOCOTE, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 273,172.88 | 273,172.88 | 0.00 | 273,172.88 | 273,172.88 | 0.00 | 19 POSTE | 11.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 88 | 100 | 100.00 |
| 12959/ 0240 188412 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CONTINUACION DE CALLE MORELOS, SAN CARLOS / TLACHALOYA | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 200,608.76 | 200,608.76 | 0.00 | 200,608.76 | 200,608.76 | 0.00 | 19 POSTE | 8.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 56 | 100 | 100.00 |
| 12960/ 0241 115208 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LA LOMA, TECAXIC PONIENTE. / TECAXIC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 214,637.29 | 214,637.29 | 0.00 | 214,637.29 | 214,637.29 | 0.00 | 19 POSTE | 8.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 12961/ 0242 98379 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA ASUNCION, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 119,070.41 | 119,070.41 | 0.00 | 119,070.41 | 119,070.41 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 44 | 100 | 100.00 |
| 12962/ 0243 98389 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DOROTEO ARANGO, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 100,752.77 | 100,752.77 | 0.00 | 100,752.77 | 100,752.77 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 12963/ 0244 98400 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS PALMAS, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 224,473.96 | 224,473.96 | 0.00 | 224,473.96 | 224,473.96 | 0.00 | 19 POSTE | 11.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 12964/ 0245 98419 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA QUINTA PRIVADA LAS PALOMAS, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 102,296.76 | 102,296.76 | 0.00 | 102,296.76 | 102,296.76 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 56 | 100 | 100.00 |
| 12965/ 0246 98434 | 17 URB | 11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LAS MINAS, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 163,247.03 | 163,247.03 | 0.00 | 163,247.03 | 163,247.03 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 56 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 12966/ 0247 98463 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA BERNAL, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 46,612.27 | 46,612.27 | 0.00 | 46,612.27 | 46,612.27 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 32 | 100 | 100.00 |
| 12985/ 0248 115104 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADAS JUAN ALDAMA Y DIVISION DEL NORTE, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC | CONTRAT O | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 225,740.63 | 225,740.63 | 0.00 | 225,740.63 | 225,740.63 | 0.00 | 19 POSTE | 9.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 13004/ 0249 98357 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS TRANCAS, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 239,177.39 | 239,177.39 | 0.00 | 239,177.39 | 239,177.39 | 0.00 | 19 POSTE | 7.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 108 | 100 | 100.00 |
| 13005/ 0250 98366 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA GRANDE, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 92,773.32 | 92,773.32 | 0.00 | 92,773.32 | 92,773.32 | 0.00 | 19 POSTE | 32.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 32 | 100 | 100.00 |
| 13006/ 0251 115142 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ENTRE RAYON Y TULIPANES, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 142,203.88 | 142,203.88 | 0.00 | 142,203.88 | 142,203.88 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 13007/ 0252 115161 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE TOLUCA E HIDALGO MILTEPEC NORTE. / SANTA MARIA TOTOLTEPEC/SANTIAGO MILTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 233,192.02 | 233,192.02 | 0.00 | 233,192.02 | 233,192.02 | 0.00 | 19 POSTE | 8.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 76 | 100 | 100.00 |
| 13008/ 0253 98299 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE Y PRIVADAS DE GUADALUPE VICTORIA, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 422,334.28 | 422,334.28 | 0.00 | 422,334.28 | 422,334.28 | 0.00 | 19 POSTE | 18.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 164 | 100 | 100.00 |
| 13009/ 0254 98324 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE LOS ANGELES II, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 49,252.92 | 49,252.92 | 0.00 | 49,252.92 | 49,252.92 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 13010/ 0255 98330 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 42,077.42 | 42,077.42 | 0.00 | 42,077.42 | 42,077.42 | 0.00 | 19 POSTE | 3.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 13011/ 0256 98339 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 114,233.02 | 114,233.02 | 0.00 | 114,233.02 | 114,233.02 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 13012/ 0257 98328 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA VALLE DE BRAVO, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 141,850.50 | 141,850.50 | 0.00 | 141,850.50 | 141,850.50 | 0.00 | 19 POSTE | 6.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 13013/ 0258 98149 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO TEJALPA, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-28 | 116,961.35 | 116,961.35 | 0.00 | 116,961.35 | 116,961.35 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 32 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|------------|--------------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 13014/ 0259 98167 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BUENOS AIRES, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 186,175.32 | 186,175.32 | 0.00 | 186,175.32 | 186,175.32 | 0.00 | 19 POSTE | 7.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 13016/ 0260 98211 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 349,003.36 | 349,003.36 | 0.00 | 349,003.36 | 349,003.36 | 0.00 | 19 POSTE | 12.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 120 | 100 | 100.00 |
| 13017/ 0261 97033 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ, JICALTEPEC CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 104,701.75 | 104,701.75 | 0.00 | 104,701.75 | 104,701.75 | 0.00 | 19 POSTE | 2.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 112 | 100 | 100.00 |
| 13018/ 0262 168092 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CORREGIDORA, SAN ANDRES. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 248,158.01 | 248,158.01 | 0.00 | 248,158.01 | 248,158.01 | 0.00 | 19 POSTE | 7.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 13019/ 0263 97110 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE COLON Y LERDO DE TEJADA, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 84,103.32 | 84,103.32 | 0.00 | 84,103.32 | 84,103.32 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 72 | 100 | 100.00 |
| 13021/ 0264 97142 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 180,217.98 | 180,217.98 | 0.00 | 180,217.98 | 180,217.98 | 0.00 | 19 POSTE | 4.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 13022/ 0265 97143 | 17 URB | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | ADMINIST RACION | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 31,856.85 | 31,856.85 | 0.00 | 31,856.85 | 31,856.85 | 0.00 | 19 POSTE | 2.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 13429/ 0266 215025 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / TOLUCA DE LERDO | CONTRAT O | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 21,442.79 | 21,442.79 | 0.00 | 21,442.79 | 21,442.79 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 70.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 13430/ 0267 212602 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. / TOLUCA DE LERDO | CONTRAT O | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 249,792.80 | 249,792.80 | 0.00 | 249,792.80 | 249,792.80 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 630.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 56 | 100 | 100.00 |
| 13431/ 0268 211379 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUC CION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / SAN ANTONIO BUENAVISTA | CONTRAT O | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 251,412.58 | 251,412.58 | 0.00 | 251,412.58 | 251,412.58 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 253.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 32 | 100 | 100.00 |
| 14055/ 0269 168077 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | W SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMI ENTO Y CON SERVACION | 244 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) / TOLUCA DE LERDO | ADMINIST RACION | 2017-10-13 | 2017-12-14 | 851,498.00 | 851,498.00 | 0.00 | 851,498.00 | 851,498.00 | 0.00 | 34 VEHICUL O | 38.00 | | 4 MUNICIPI O | 1 | 550,647 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 14059/ 0270 224345 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (SERVIDORES) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACIÓN | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 900,378.45 | 900,378.45 | 0.00 | 900,378.45 | 900,378.45 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 14059/ 0271 224363 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (ESCANERES) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACIÓN | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 327,051.10 | 327,051.10 | 0.00 | 327,051.10 | 327,051.10 | 0.00 | 50 EQUIPO | 6.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 14060/ 0272 224369 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (SCANNER) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACIÓN | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 149,604.55 | 149,604.55 | 0.00 | 149,604.55 | 149,604.55 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 14062/ 0273 224373 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (IMPRESORA) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 107,634.14 | 107,634.14 | 0.00 | 107,634.14 | 107,634.14 | 0.00 | 50 EQUIPO | 15.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-----------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 14064/ 0274 224380 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORA PORTATIL) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 48,286.28 | 48,286.28 | 0.00 | 48,286.28 | 48,286.28 | 0.00 | 50 EQUIPO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 14065/ 0275 224391 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (WORKSTATION) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2017-10-18 | 2017-10-31 | 583,145.08 | 583,145.08 | 0.00 | 583,145.08 | 583,145.08 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 14066/ 0276 224397 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (IMPRESORA) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 77,806.13 | 77,806.13 | 0.00 | 77,806.13 | 77,806.13 | 0.00 | 50 EQUIPO | 5.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |
| 14067/ 0277 224400 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 250,778.28 | 250,778.28 | 0.00 | 250,778.28 | 250,778.28 | 0.00 | 50 EQUIPO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 853,753 | 100 | 100.00 |

RECIBIDO

13 OCT 2020

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 14222/ 0278 226257 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PUEBLA DE CALLE DISTRITO FEDERAL A CALLE AGUASCALIENTES JICALTEPEC CUEXCONTITLAN / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 299,923.77 | 299,923.77 | 0.00 | 299,923.77 | 299,923.77 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 467.00 | | 3 POBLADO | 1 | 218 | 100 | 100.00 |
| 14223/ 0279 226509 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IRAPUATO DE LA CALLE TEJALPA HACIA EL PONIENTE, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 317,091.82 | 317,091.82 | 0.00 | 317,091.82 | 317,091.82 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 529.00 | | 3 POBLADO | 1 | 78 | 100 | 100.00 |
| 14224/ 0280 232990 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MICHOACAN DE LA CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON A RIO TEJALPA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 317,240.90 | 317,240.90 | 0.00 | 317,240.90 | 317,240.90 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 440.00 | | 3 POBLADO | 1 | 152 | 100 | 100.00 |
| 14225/ 0281 226244 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 198 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE EL ORO DE CALLE IXTLAHUACA A CALLE ATLACOMULCO SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 2,660,231.25 | 2,660,231.25 | 0.00 | 2,660,231.25 | 2,660,231.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 4,109.00 | | 3 POBLADO | 1 | 220 | 100 | 100.00 |
| 14378/ 0283 45063 | 08 ADM | 12 GASTOS INDIRECTOS | U OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 262 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | GASTOS INDIRECTOS (ESTACION TOTAL) / TOLUCA DE LERDO | ADMINISTRACION | 2017-11-03 | 2017-12-14 | 1,348,140.78 | 1,348,140.78 | 0.00 | 1,348,140.78 | 1,348,140.78 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 550,647 | 100 | 100.00 |
| 14600/ 0285 242436 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE INDEPENDENCIA A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN CRISTOBAL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-10-27 | 2017-11-30 | 274,773.27 | 274,773.27 | 0.00 | 274,773.27 | 274,773.27 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 198.00 | | 3 POBLADO | 1 | 131 | 100 | 100.00 |
| 15292/ 0286 308145 | 15 AYS | 11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 258 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE GUADALUPE DE RICARDO FLORES MAGON AL PONIENTE / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | CONTRATO | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 296,265.92 | 296,265.92 | 0.00 | 296,265.92 | 296,265.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 350.00 | | 3 POBLADO | 1 | 140 | 100 | 100.00 |
| 15842/ 0287 215159 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 217,989.54 | 217,989.54 | 0.00 | 217,989.54 | 217,989.54 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 779.00 | | 3 POBLADO | 1 | 116 | 100 | 100.00 |
| 15843/ 0288 215156 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (B) / CERRILLO VISTA HERMOSA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 23,998.49 | 23,998.49 | 0.00 | 23,998.49 | 23,998.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 73.80 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15844/ 0289 213580 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 15,933.96 | 15,933.96 | 0.00 | 15,933.96 | 15,933.96 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 50.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15845/ 0290 213581 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (B) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 375,099.67 | 375,099.67 | 0.00 | 375,099.67 | 375,099.67 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,954.96 | | 3 POBLADO | 1 | 264 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 | | | | | | REINTEGRO: \$ 11,866,176.10 | | INTERESES: \$ 5,818,051.65 | | Reporte de Ejercidos | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--|--------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | | | | | | | | | |
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 15846/ 0291 213582 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (C) / SAN ANDRES CUEXCONTILAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 103,047.18 | 103,047.18 | 0.00 | 103,047.18 | 103,047.18 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 351.00 | | 3 POBLADO | 1 | 56 | 100 | 100.00 |
| 15847/ 0292 213569 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (D) / SAN ANDRES CUEXCONTILAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 134,568.76 | 134,568.76 | 0.00 | 134,568.76 | 134,568.76 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 496.04 | | 3 POBLADO | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 15848/ 0293 215231 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN CAYETANO MORELOS | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-07-29 | 16,225.52 | 16,225.52 | 0.00 | 16,225.52 | 16,225.52 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 70.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15849/ 0294 215248 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / SAN CAYETANO MORELOS | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 49,883.70 | 49,883.70 | 0.00 | 49,883.70 | 49,883.70 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 160.00 | | 3 POBLADO | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 15850/ 0295 215268 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN CAYETANO MORELOS | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 88,347.37 | 88,347.37 | 0.00 | 88,347.37 | 88,347.37 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 500.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 15851/ 0296 224450 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 3,205.85 | 3,205.85 | 0.00 | 3,205.85 | 3,205.85 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 32.49 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15852/ 0297 224462 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (B) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 19,043.68 | 19,043.68 | 0.00 | 19,043.68 | 19,043.68 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 193.00 | | 3 POBLADO | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 15853/ 0298 224476 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 162,948.44 | 162,948.44 | 0.00 | 162,948.44 | 162,948.44 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 180,087.90 | | 3 POBLADO | 1 | 84 | 100 | 100.00 |
| 15854/ 0299 224505 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (D) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 109,060.42 | 109,060.42 | 0.00 | 109,060.42 | 109,060.42 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 815.11 | | 3 POBLADO | 1 | 84 | 100 | 100.00 |
| 15855/ 0300 218013 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 58,299.77 | 58,299.77 | 0.00 | 58,299.77 | 58,299.77 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 69.37 | | 3 POBLADO | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 15856/ 0301 218384 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (B) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 16,910.76 | 16,910.76 | 0.00 | 16,910.76 | 16,910.76 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 51.33 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15857/ 0302 218463 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 6,918.48 | 6,918.48 | 0.00 | 6,918.48 | 6,918.48 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 21.00 | | 3 POBLADO | 1 | 4 | 100 | 100.00 |
| 15858/ 0303 218488 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (D) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 25,970.67 | 25,970.67 | 0.00 | 25,970.67 | 25,970.67 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 78.83 | | 3 POBLADO | 1 | 18 | 100 | 100.00 |
| 15859/ 0304 218525 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (E) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 28,171.41 | 28,171.41 | 0.00 | 28,171.41 | 28,171.41 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 86.00 | | 3 POBLADO | 1 | 16 | 100 | 100.00 |
| 15860/ 0305 218544 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (F) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 61,933.61 | 61,933.61 | 0.00 | 61,933.61 | 61,933.61 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 198.00 | | 3 POBLADO | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 15861/ 0306 218569 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (G) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 9,438.78 | 9,438.78 | 0.00 | 9,438.78 | 9,438.78 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 30.24 | | 3 POBLADO | 1 | 4 | 100 | 100.00 |
| 15862/ 0307 218593 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (H) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 252,501.59 | 252,501.59 | 0.00 | 252,501.59 | 252,501.59 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 775.18 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejecida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 15863/ 0308 225443 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (A) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 11,709.86 | 11,709.86 | 0.00 | 11,709.86 | 11,709.86 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 35.62 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15864/ 0309 225494 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 454,682.53 | 454,682.53 | 0.00 | 454,682.53 | 454,682.53 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 1,589.38 | | 3 POBLADO | 1 | 220 | 100 | 100.00 |
| 15865/ 0310 223302 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (A) / TLACHALOYA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 31,416.88 | 31,416.88 | 0.00 | 31,416.88 | 31,416.88 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 96.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15866/ 0311 223346 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / TLACHALOYA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 153,114.76 | 153,114.76 | 0.00 | 153,114.76 | 153,114.76 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 508.33 | | 3 POBLADO | 1 | 84 | 100 | 100.00 |
| 15867/ 0312 217307 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SANTIAGO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 18,823.95 | 18,823.95 | 0.00 | 18,823.95 | 18,823.95 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 62.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15868/ 0313 215762 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / CACALOMACAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 138,643.35 | 138,643.35 | 0.00 | 138,643.35 | 138,643.35 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 475.00 | | 3 POBLADO | 1 | 68 | 100 | 100.00 |
| 15869/ 0314 215363 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / CALIXTLAHUACA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 18,654.44 | 18,654.44 | 0.00 | 18,654.44 | 18,654.44 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 57.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15870/ 0315 213186 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 26,724.94 | 26,724.94 | 0.00 | 26,724.94 | 26,724.94 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 84.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15875/ 0316 213403 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 258,783.01 | 258,783.01 | 0.00 | 258,783.01 | 258,783.01 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 570.96 | | 3 POBLADO | 1 | 64 | 100 | 100.00 |
| 15877/ 0317 213436 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / CERRILLO VISTA HERMOSA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 273,155.30 | 273,155.30 | 0.00 | 273,155.30 | 273,155.30 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 279.64 | | 3 POBLADO | 1 | 32 | 100 | 100.00 |
| 15878/ 0318 216745 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 668,960.72 | 668,960.72 | 0.00 | 668,960.72 | 668,960.72 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 821.17 | | 3 POBLADO | 1 | 96 | 100 | 100.00 |
| 15879/ 0319 216808 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 58,036.11 | 58,036.11 | 0.00 | 58,036.11 | 58,036.11 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 65.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15881/ 0320 216839 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 11,387.75 | 11,387.75 | 0.00 | 11,387.75 | 11,387.75 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 38.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15886/ 0321 217157 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 369,991.50 | 369,991.50 | 0.00 | 369,991.50 | 369,991.50 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 965.33 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,760,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|---|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 15887/ 0324 222318 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 186,658.70 | 186,658.70 | 0.00 | 186,658.70 | 186,658.70 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 626.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 15888/ 0325 222498 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 83,012.43 | 83,012.43 | 0.00 | 83,012.43 | 83,012.43 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 181.00 | | 3 POBLADO | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 15889/ 0326 222608 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 63,511.67 | 63,511.67 | 0.00 | 63,511.67 | 63,511.67 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 213.00 | | 3 POBLADO | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 15890/ 0327 222651 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 117,224.25 | 117,224.25 | 0.00 | 117,224.25 | 117,224.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 135.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15891/ 0328 222726 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (E) / SAN MATEO OTZACATIPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 403,403.44 | 403,403.44 | 0.00 | 299,619.01 | 299,619.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 900.70 | | 3 POBLADO | 1 | 84 | 74 | 74.26 |
| 15893/ 0329 219364 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 183,613.49 | 183,613.49 | 0.00 | 183,613.49 | 183,613.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 192.86 | | 3 POBLADO | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 15894/ 0330 219394 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 296,898.90 | 296,898.90 | 0.00 | 296,898.90 | 296,898.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 299.82 | | 3 POBLADO | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 15895/ 0331 219419 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 168,898.27 | 168,898.27 | 0.00 | 168,898.27 | 168,898.27 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 172.96 | | 3 POBLADO | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 15897/ 0332 219441 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 185,732.64 | 185,732.64 | 0.00 | 185,732.64 | 185,732.64 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 187.56 | | 3 POBLADO | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 15898/ 0333 219510 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (E) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 221,025.41 | 221,025.41 | 0.00 | 221,025.41 | 221,025.41 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 223.20 | | 3 POBLADO | 1 | 28 | 100 | 100.00 |
| 15900/ 0334 219595 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (F) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 123,960.40 | 123,960.40 | 0.00 | 123,960.40 | 123,960.40 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 125.18 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|-------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 15901/ 0335 219622 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (G) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 80,597.03 | 80,597.03 | 0.00 | 80,597.03 | 80,597.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 90.00 | | 3 POBLADO | 1 | 8 | 100 | 100.00 |
| 15903/ 0336 221785 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (H) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 413,967.12 | 413,967.12 | 0.00 | 413,967.12 | 413,967.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 422.02 | | 3 POBLADO | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 15904/ 0337 219815 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (I) / SAN PABLO AUTOPAN | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 106,353.61 | 106,353.61 | 0.00 | 106,353.61 | 106,353.61 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 107.40 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15905/ 0338 222226 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 104,272.98 | 104,272.98 | 0.00 | 104,272.98 | 104,272.98 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 105.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12 | 100 | 100.00 |
| 15907/ 0339 222685 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 1,775,053.86 | 1,775,053.86 | 0.00 | 1,775,053.86 | 1,775,053.86 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 216.00 | | 3 POBLADO | 1 | 216 | 100 | 100.00 |
| 15910/ 0340 223944 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / TLACHALOYA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 1,000,317.36 | 1,000,317.36 | 0.00 | 1,000,317.36 | 1,000,317.36 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,012.00 | | 3 POBLADO | 1,012 | 108 | 100 | 100.00 |
| 15911/ 0341 208087 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / TLACHALOYA | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 370,999.58 | 370,999.58 | 0.00 | 370,999.58 | 370,999.58 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 378.94 | | 3 POBLADO | 1 | 52 | 100 | 100.00 |
| 15913/ 0342 212320 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SANTIAGO TEACOTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 225,916.94 | 225,916.94 | 0.00 | 225,916.94 | 225,916.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 233.00 | | 3 POBLADO | 1 | 24 | 100 | 100.00 |
| 15914/ 0343 212437 | 18 VIV | 03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SANTIAGO TEACOTEPEC | CONTRATO | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 364,179.36 | 364,179.36 | 0.00 | 364,179.36 | 364,179.36 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 372.00 | | 3 POBLADO | 1 | 36 | 100 | 100.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 322 | | | | | | | | | 112,914,555.84 | 112,914,555.84 | 0.00 | 112,910,771.41 | 112,910,771.41 | 0.00 | | | | | | | 32174 | |

Complementarios: 147 Directa: 173

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |

LIC. JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTR. EN AUDITORIA
EDUARDO SEGURA
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO
VERDUZCO MURILLO
DIR. GRAL. DE DES. URB. Y
OBRA-PUB.



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA

LIC. EVERARDO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 OCT 2020
CIBI
TOLUCA