

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

ANCIERO ASIGNADO: \$ 655,050,869.14

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances																							
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	383,610,106.92	383,610,106.92	0.00	36,717,879.93	36,717,879.93	0.00	80 ELEMENTO	1,500.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	9	9.58																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (SEGURIDAD PUBLICA) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-02-24	2020-12-31	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	12,012,274.95	12,012,274.95	0.00	34 VEHICULO	450.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	24	24.02																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (PROTECCION CIVIL) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	499,300.31	499,300.31	0.00	34 VEHICULO	450.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	16	16.64																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPO ANTI MOTIN) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-25	2020-12-31	9,371,582.00	9,371,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1,150.00		4 MUNICIPIO	1,000	951,753	0	0.00																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	10,628,418.00	10,628,418.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	50 EQUIPO	1,500.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	47	47.04																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE BECAS CADETES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	732,333.64	732,333.64	0.00	80 ELEMENTO	1,500.00		4 MUNICIPIO	1	1,500	60	60.27																					
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	500.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	0	0.00																					
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE TERRENO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	42,958,489.00	42,958,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	0	0.00																					
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	6,365,147.00	6,365,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	0	0.00																					
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	476,364.00	476,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	0	0.00																					
08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	3,324,634.55	3,324,634.55	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	41	41.56																					
08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE DERECHOS DE AGUA (SUBSIDIO OTORGADO AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	137,425,762.22	137,425,762.22	0.00	61,208,380.00	61,208,380.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	951,753	44	44.54																					
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12																						TOTAL		655,050,869.14	655,050,869.14	0.00	119,494,803.38	119,494,803.38	0.00													241

Complementarios: 0

Directa: 0

21 ABR 2020

UNIDAD DE NATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 8250462
TEL: (01722) 8250469





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 655,050,869.14 REINTEGRO: \$ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TOLUCA CAPITAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRO. EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL
TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL
CONTRALORIA MUNICIPAL


ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
21 ABR 2020
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN, DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SIN NOMBRE, SAN CARLOS AUTOPAN, DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-06	3,169,325.51	3,169,325.51	0.00	3,114,681.97	3,114,681.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,980.00		3 POBLAD O	1	124	98	98.26
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JOSÉ MA. OVIEDO A CAMINO SAN MATEO, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-21	2,965,771.74	2,965,771.74	0.00	2,914,637.74	2,914,637.74	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,146.00		3 POBLAD O	1	144	98	98.27
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JOSÉ MA. OVIEDO A CAMINO SAN MATEO, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-21	1,270,791.74	1,270,791.74	0.00	1,248,881.54	1,248,881.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,739.00		3 POBLAD O	1	144	98	98.27
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA CALLE MORELOS A CERRADA DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-29	2,577,630.31	2,577,630.31	0.00	2,533,186.71	2,533,186.71	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,672.40		3 POBLAD O	1	100	98	98.27
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA CALLE MORELOS A CERRADA DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-29	413,077.28	413,077.28	0.00	405,954.08	405,954.08	0.00	02 METRO C UADRAD O	892.77		3 POBLAD O	1	100	98	98.28
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CALLE ISIDRO FABELA A BORDO, COL. LERDO DE TEJADA, DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC. / SAN MARTÍN TOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-21	3,492,034.05	3,492,034.05	0.00	3,422,911.17	3,422,911.17	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,656.60		3 POBLAD O	1	60	98	98.01
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CALLE ISIDRO FABELA A BORDO, COL. LERDO DE TEJADA, DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC. / SAN MARTÍN TOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-21	480,137.61	480,137.61	0.00	463,958.04	463,958.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,080.00		3 POBLAD O	1	60	96	96.62
17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE PLAN DE AYALA, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HACIA EL NORTE, ARROYO VISTA HERMOSA / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-08-22	2,497,632.03	2,497,632.03	0.00	2,453,027.97	2,453,027.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,850.00		3 POBLAD O	1	500	98	98.21

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE PLAN DE AYALA, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HACIA EL NORTE, ARROYO VISTA HERMOSA / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-21	430,475.80	430,475.80	0.00	419,957.78	419,957.78	0.00	02 METRO CUADRO	650.00		3 POBLADO	1	500	97	97.56
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HACIA EL NORPONIENTE, SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-06	3,384,979.68	3,384,979.68	0.00	3,261,491.94	3,261,491.94	0.00	02 METRO CUADRO	3,150.00		3 POBLADO	1	272	96	96.34
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN A (PRIVADA JOSÉ MARROQUÍ Y JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	1,148,633.66	1,148,633.66	0.00	1,148,633.66	1,148,633.66	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	364	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA FELIPE ÁNGELES EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	335,012.98	335,012.98	0.00	335,012.98	335,012.98	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	128	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A (REVOLUCIÓN Y PRIVADA VICENTE GUERRERO) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	71,688.48	71,688.48	0.00	71,688.48	71,688.48	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN B (PEDRO ASCENCIO Y PABLO GALEANA) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	688,761.16	688,761.16	0.00	688,761.16	688,761.16	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	256	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN A (ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PRIVADA SONORA) / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	692,364.22	692,364.22	0.00	692,364.22	692,364.22	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	192	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE IXTAPALUCA EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	155,198.55	155,198.55	0.00	155,198.55	155,198.55	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	26	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCION (RICARDO FLORES MAGÓN Y EMILIANO ZAPATA) / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	663,316.32	663,316.32	0.00	663,316.32	663,316.32	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	124	100	100.00

21 ABR 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

REPORT DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

ANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN B (QUERETARO, PRIVADA JUAN ALDAMA Y PRIVADA JOSE MARÍA MORELOS) / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	395,789.56	395,789.56	0.00	395,789.56	395,789.56	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	152	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA DELEGACION DE SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	714,169.59	714,169.59	0.00	714,169.59	714,169.59	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	264	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA ZACANGO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TILAPA / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	97,691.42	97,691.42	0.00	97,691.42	97,691.42	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA FRANCISCO MÁRQUEZ DE LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	143,376.96	143,376.96	0.00	143,376.96	143,376.96	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DE HÉROES CINCO DE MAYO SEMINARIO DOS DE MARZO (BATALLA DE PUEBLA Y PRIVADA LAGUNA DEL VOLCÁN) / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	860,720.28	860,720.28	0.00	860,720.28	860,720.28	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	344	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	209,767.01	209,767.01	0.00	209,767.01	209,767.01	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	154,733.88	154,733.88	0.00	154,733.88	154,733.88	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	632,811.63	632,811.63	0.00	632,811.63	632,811.63	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y O IGNACIO ALLENDE DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	143,376.96	143,376.96	0.00	143,376.96	143,376.96	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, SUBDELEGACIÓN BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTITLAN. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	537,663.61	537,663.61	0.00	537,663.61	537,663.61	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00

RECIBIDO
21 ABR 2020

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN C (PROLONGACIÓN BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA) / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	663,968.12	663,968.12	0.00	663,968.12	663,968.12	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	114	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN D (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA) / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	179,221.20	179,221.20	0.00	179,221.20	179,221.20	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE OAXACA DE LA SUBDELEGACIÓN JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	157,212.45	157,212.45	0.00	157,212.45	157,212.45	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE ACAMBAY Y TULTEPEC) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-16	623,086.04	623,086.04	0.00	623,086.04	623,086.04	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA PRIVA ITURBIDE EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	243,821.81	243,821.81	0.00	243,821.81	243,821.81	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	112	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TLACOTEPEC (CALLE UNIÓN DE CAMPESINOS Y PRIVADA SEXTA DE LAS PALOMAS) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	890,365.76	890,365.76	0.00	890,365.76	890,365.76	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	188	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN B (CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y PRIVADA NEZAHUALCÓYOTL) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-31	202,506.05	202,506.05	0.00	202,506.05	202,506.05	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA REVOLUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	370,426.63	370,426.63	0.00	370,426.63	370,426.63	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	104	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA LOMA CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	162,633.87	162,633.87	0.00	162,633.87	162,633.87	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACION DE TECAXIC. / TECAXIC	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	537,663.61	537,663.61	0.00	537,663.61	537,663.61	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, SAN CARLOS, DELEGACION TLACHALOYA PRIMERA SECCION. / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	656,574.97	656,574.97	0.00	656,574.97	656,574.97	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA CALLE NOGAL EN LA SUBDELEGACION LA PALMA TOLTEPEC, DELEGACION SAN MARTIN TOLTEPEC. / SAN MARTIN TOLTEPEC	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	568,308.22	568,308.22	0.00	568,308.22	568,308.22	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	172	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA CALLE HANGAR PRESIDENCIAL EN LA SUBDELEGACION DE AVIACION AUTOPAN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	230,051.39	230,051.39	0.00	230,051.39	230,051.39	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ANGEL DE LA INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	228,724.45	228,724.45	0.00	228,724.45	228,724.45	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	104	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LA CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN BARRIO LA JOYA, DELEGACION SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN. / SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	394,286.64	394,286.64	0.00	394,286.64	394,286.64	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	132	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN TILAPA (CALLE RIO BRAVO Y PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS) / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	833,710.14	833,710.14	0.00	833,710.14	833,710.14	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE SAN PABLO AUTOPAN (CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MELCHOR OCAMPO) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-12-16	247,932.21	247,932.21	0.00	247,932.21	247,932.21	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC SAN PEDRO TOTOLTEPEC (LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y EL CARCAMO; IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y FERNANDO MONTES DE OCA; MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y FERNANDO MONTES DE OCA) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	615,192.79	615,192.79	0.00	568,714.91	568,714.91	0.00	01 METRO LINEAL	3,300.00		3 POBLADO	1	7,302	92	92.44
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE CORREGIDORA SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN. / SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	469,958.34	469,958.34	0.00	461,855.61	461,855.61	0.00	01 METRO LINEAL	154.50		3 POBLADO	1	100	98	98.28



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86

REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO HERRERA SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	635,957.70	635,957.70	0.00	624,816.22	624,816.22	0.00	01 METRO LINEAL	453.00		3 POBLADO	1	200	98	98.24
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ARROYO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	490,633.02	490,633.02	0.00	482,173.83	482,173.83	0.00	01 METRO LINEAL	416.00		3 POBLADO	1	480	98	98.28
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SAN MATEO OTZACATIPÁN. / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	6,205,683.78	6,205,683.78	0.00	6,098,689.24	6,098,689.24	0.00	01 METRO LINEAL	275.00		3 POBLADO	1	1,490	98	98.26
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO OTZACATIPÁN (CANAL VECINAL ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y MELERO Y PIÑA) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,486,905.82	1,486,905.82	0.00	1,461,265.94	1,461,265.94	0.00	01 METRO LINEAL	297.00		3 POBLADO	1	100	98	98.27
15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TOLUCA DOS MIL SAN BLAS OTZACATIPÁN SAN MATEO OTZACATIPÁN (CALLE 3 NORTE SIN NÚMERO ENTRE CALLE EJE 1 NORTE Y CENTRAL) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	8,911,876.92	8,911,876.92	0.00	8,697,729.86	8,697,729.86	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLADO	1	726	97	97.59
15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN CAYETANO MORELOS (CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SIN NÚMERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,370,689.66	7,370,689.66	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLADO	1	5,052	98	98.27
15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PALMA TOTOLTEPEC SAN MARTÍN TOTOLTEPEC (CALLE CEDRO SIN NÚMERO ENTRE DURAZNO E INDEPENDENCIA) / SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	8,644,820.28	8,644,820.28	0.00	8,449,203.33	8,449,203.33	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLADO	1	2,723	97	97.73
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN (CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA) / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	314,975.87	314,975.87	0.00	309,545.25	309,545.25	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	8,391	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCEPCIÓN, SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN (CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA REVOLUCIÓN) / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	284,937.81	284,937.81	0.00	280,025.09	280,025.09	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	7,016	98	98.28

21 ABR 2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 105 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inic. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Indic	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec Inic Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN SALVADOR, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN (AVENIDA CUAUHTÉMOC SIN NÚMERO ENTRE JOSÉ JOAQUÍN HERRERA Y PRIVADA CUAUHTÉMOC) / SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	294,661.49	294,661.49	0.00	289,581.12	289,581.12	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	10,057	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANALEJA, SAN MATEO OTZACATIPÁN (CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NARCISO MENDOZA Y LEONARDO BRAVO) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	294,661.49	294,661.49	0.00	289,581.12	289,581.12	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,707	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA, SAN MATEO OTZACATIPÁN (CALLE JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES ENTRE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	320,114.19	320,114.19	0.00	314,594.98	314,594.98	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,483	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLÁS TOLINTÍN, SAN MATEO OTZACATIPÁN (CALLE INDEPENDENCIA ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN Y CALLE POTREPITO) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	325,263.39	325,263.39	0.00	319,655.40	319,655.40	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	4,984	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO, SAN LORENZO TEPALTITLÁN (CALLE LIBERTAD SIN NÚMERO ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y 5 DE MAYO) / SAN LORENZO TEPALTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	324,866.47	324,866.47	0.00	315,970.50	318,970.50	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	2,653	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE IGNACIO MATAMOROS SIN NÚMERO ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y HERMENEGILDO GALEANA) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	322,801.12	322,801.12	0.00	317,235.58	317,235.58	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	5,451	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN CAYETANO MORELOS (CALLE TOMÁS ORTIZ ESQUINA CANAL CUTZAMALA) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	325,065.71	325,065.71	0.00	319,461.13	319,461.13	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	5,052	98	98.28		
15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JICALTEPEC AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN (CALLE JICALTEPEC SIN NÚMERO ENTRE TOLUCA Y SAN ANTONIO) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	324,743.75	324,743.75	0.00	319,144.72	319,144.72	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	5,866	98	98.28		

21 ABR 2020

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,661,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, (CALLE TOLUCA) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	321,187.11	321,187.11	0.00	315,649.40	315,649.40	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,593	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	324,566.47	324,566.47	0.00	318,970.50	318,970.50	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	7,302	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CAPULTITLÁN (CALLE QUINTA DEL ÁNGEL SIN NÚMERO ENTRE ARBOLEDAS Y AMAZONAS) / CAPULTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	324,220.12	324,220.12	0.00	318,630.12	318,630.12	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	1,642	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO OTZACATIPÁN B (CALLE FUENTE GIOVANI SIN NÚMERO ENTRE FUENTE MARIANA Y FUENTE NARDA) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	325,266.98	325,266.98	0.00	319,658.93	319,658.93	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	5,939	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE A REVOLUCIÓN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE YAPPAN ESQUINA AYOTOLTLI) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	322,477.34	322,477.34	0.00	316,917.39	316,917.39	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	1,216	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACIÓN DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN DIEGO DE LOS PADRES OTZACATIPÁN, SAN MATEO OTZACATIPÁN (CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO ENTRE REVOLUCIÓN Y JOSÉ MARÍA MORELOS) / SAN MATEO OTZACATIPÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	814,981.53	814,981.53	0.00	794,775.38	794,775.38	0.00	03 METRO CUBICO	65.23		3 POBLADO	1	1,990	97	97.51
15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACIÓN DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ABAD SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE 5 DE MAYO SIN NÚMERO ENTRE SAN FELIPE Y SAN JERÓNIMO) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	742,358.31	742,358.31	0.00	729,558.27	729,558.27	0.00	03 METRO CUBICO	65.23		3 POBLADO	1	3,061	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACIÓN DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO (CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LIBERTAD E INSURGENTES) / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,822,491.98	1,822,491.98	0.00	1,791,069.69	1,791,069.69	0.00	03 METRO CUBICO	65.23		3 POBLADO	1	5,626	98	98.27
15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ARROYO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	384,976.44	384,976.44	0.00	375,653.60	375,653.60	0.00	01 METRO LINEAL	678.00		3 POBLADO	1	100	97	97.58

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250432
TEL: (01722) 6250469

RECIBIDO

21 ABR 2020

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.85 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE CHAUTLA ENTRE COYOTEPEC Y ECATZINGO) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	3,103,068.35	3,103,068.35	0.00	3,049,567.17	3,049,567.17	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,590	98	98.27
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN (CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO ESQUINA JUAN ALVARADO) / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	5,779,112.75	5,779,112.75	0.00	5,679,472.88	5,679,472.88	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	4,066	98	98.27
15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN XICALTEPEC SAN DIEGO LINARES AUTOPAN SAN PABLO AUTOPAN (CAMINO AL CERRILLO SIN NÚMERO CASI ESQUINA CALLE SIN NOMBRE) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,699,591.13	1,699,591.13	0.00	1,670,287.84	1,670,287.84	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,590	98	98.26
15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ARROYO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE JUAN ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	413,152.15	413,152.15	0.00	406,028.84	406,028.84	0.00	01 METRO LINEAL	607.00		3 POBLADO	1	100	98	98.28
15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE TOLUCA SIN NÚMERO ENTRE BENITO JUÁREZ Y ATLACOMULCO) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	8,328,453.20	8,328,453.20	0.00	8,183,828.64	8,183,828.64	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLADO	1	3,590	98	98.26
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA EL PACIFICO DELEGACIÓN SEMINARIO DOS DE MARZO / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	4,061,407.20	4,061,407.20	0.00	3,942,785.10	3,942,785.10	0.00	02 METRO CUADRAD O	3,230.00		3 POBLADO	1	180	97	97.07
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA EL PACIFICO DELEGACIÓN SEMINARIO DOS DE MARZO / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-26	2019-11-29	430,224.09	430,224.09	0.00	379,289.04	379,289.04	0.00	02 METRO CUADRAD O	705.00		3 POBLADO	1	180	88	88.16
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA AGUSTÍN MARÍA LEBRIJA EN CACALOMACÁN (CALLE INDEPENDENCIA #34, ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL CHORRITO) / CACALOMACÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	296,795.22	296,795.22	0.00	291,464.04	291,464.04	0.00	02 METRO CUADRAD O	240.00		5 ALUMNO	100	100	98	98.20

21 ABR 2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

RECIBIDO

REPORT DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Otra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA CONCEPCIÓN GARCÍA VALDÉS EN SAN ANTONIO BUENAVISTA (CALLE CALZADA DEL PANTEÓN SIN NÚMERO ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA) / SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	314,287.99	314,287.99	0.00	308,869.24	308,869.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	114.50		5 ALUMNO	150	150	98	98.26
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA EN TLACHALOYA (CALLE HOMBRES ILUSTRES SIN NÚMERO, ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE CARLOS HANK GONZÁLEZ) / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	365,222.10	365,222.10	0.00	358,872.01	358,872.01	0.00	02 METRO CUADRADOS	108.50		5 ALUMNO	140	140	98	96.25
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DR. MICHEL D'HOOGE EN SAN CAYETANO MORELOS (CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE VILLADA) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	581,657.59	581,657.59	0.00	571,539.93	571,539.93	0.00	02 METRO CUADRADOS	172.00		5 ALUMNO	132	132	98	98.24
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA OTOMÍ EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SIN NÚMERO, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-24	2019-11-29	49,160.83	49,160.83	0.00	48,313.24	48,313.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	92.60		5 ALUMNO	100	100	98	98.28
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA SIN NOMBRE EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	802,836.92	802,836.92	0.00	788,994.91	788,994.91	0.00	02 METRO CUADRADOS	400.00		5 ALUMNO	110	110	98	98.28
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA SIN NOMBRE EN SANTIAGO TLACOTEPEC (CALLE LIBERTAD SIN NÚMERO, ENTRE CALLE JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE ERMITA) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-09-24	2019-11-29	453,578.40	453,578.40	0.00	445,758.06	445,758.06	0.00	02 METRO CUADRADOS	152.00		5 ALUMNO	90	90	98	98.27
05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN SAN PABLO AUTOPAN (CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN SIN NÚMERO, ENTRE CALLE PLUTARCO GONZÁLEZ Y CALLE ARTURO MONTES) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	938,934.94	938,934.94	0.00	922,746.38	922,746.38	0.00	02 METRO CUADRADOS	230.00		5 ALUMNO	170	170	98	98.28
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN A / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-08-24	2019-11-29	278,938.60	278,938.60	0.00	265,161.12	265,161.12	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADO	1	20	95	95.06
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACION DE CALIXTLAHUACA / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,280.70	69,280.70	0.00	67,992.03	67,992.03	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADO	1	5	98	98.14

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec.Ini Real	Fec.Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN B / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,280.70	69,280.70	0.00	68,008.24	68,008.24	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	8	98	98.16
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN H / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,734.65	69,734.65	0.00	66,517.72	66,517.72	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	6	95	95.39
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC AUTOPAN A, SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-26	2019-11-29	836,815.80	836,815.80	0.00	807,458.51	807,458.51	0.00	02 METRO CUADRADO	168.00		3 POBLADO	1	58	96	96.49
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMINARIO DOS DE MARZO B / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	207,842.10	207,842.10	0.00	198,838.78	198,838.78	0.00	02 METRO CUADRADO	42.00		3 POBLADO	1	15	95	95.67
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN D / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	1,427,445.45	1,427,445.45	0.00	02 METRO CUADRADO	294.00		3 POBLADO	1	55	94	94.41
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN C / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	277,122.80	277,122.80	0.00	267,449.07	267,449.07	0.00	02 METRO CUADRADO	56.00		3 POBLADO	1	18	96	96.51
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC AUTOPAN B, SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,734.65	69,734.65	0.00	65,599.54	65,599.54	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	7	94	94.07
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN B, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	488,142.55	488,142.55	0.00	471,730.35	471,730.35	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00		3 POBLADO	1	28	96	96.64
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN I / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,734.65	69,734.65	0.00	68,198.95	68,198.95	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	7	97	97.80
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN B / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	348,673.25	348,673.25	0.00	330,769.06	330,769.06	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		3 POBLADO	1	22	94	94.87
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN A / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,247,052.85	1,247,052.85	0.00	1,205,724.35	1,205,724.35	0.00	02 METRO CUADRADO	252.00		3 POBLADO	1	76	96	96.69
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	358,380.25	358,380.25	0.00	339,671.48	339,671.48	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		3 POBLADO	1	22	94	94.78



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TLACOTEPEC A / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	415,684.20	415,684.20	0.00	399,647.33	399,647.33	0.00	02 METRO CUADRADOS	84.00		3 POBLADOS	1	24	96	96.14
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMINARIOS DE MARZO C / SEMINARIOS DE MARZO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,280.70	69,280.70	0.00	65,387.26	65,387.26	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	5	94	94.38
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN C, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,734.65	69,734.65	0.00	66,517.72	66,517.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	8	95	95.39
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN D / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	484,964.90	484,964.90	0.00	469,500.12	469,500.12	0.00	02 METRO CUADRADOS	98.00		3 POBLADOS	1	28	96	96.81
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TLACOTEPEC B / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,280.70	69,280.70	0.00	63,365.67	63,365.67	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	8	91	91.46
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN J / SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,734.65	69,734.65	0.00	66,517.72	66,517.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	6	95	95.39
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIO BARRIO SANTA CRUZ DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	623,526.30	623,526.30	0.00	597,114.76	597,114.76	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	40	95	95.76
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN B / SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	138,561.40	138,561.40	0.00	136,006.57	136,006.57	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	7	98	98.16
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN D, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	627,611.85	627,611.85	0.00	593,277.77	593,277.77	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	36	94	94.53
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TEPALTITLÁN / SAN LORENZO TEPALTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	143,352.10	143,352.10	0.00	136,145.59	136,145.59	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	12	94	94.97
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN C / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	418,407.90	418,407.90	0.00	403,240.28	403,240.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	84.00		3 POBLADOS	1	24	96	96.37
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN C / SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	139,469.30	139,469.30	0.00	134,029.26	134,029.26	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	16	96	96.10



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN F / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	277,122.80	277,122.80	0.00	264,302.52	264,302.52	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADOS	1	18	95	95.37
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,075,140.86	1,075,140.86	0.00	1,007,344.88	1,007,344.88	0.00	02 METRO CUADRADOS	224.00		3 POBLADOS	1	65	93	93.69
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE EL CERRILLO VISTA HERMOSA / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	143,352.10	143,352.10	0.00	132,469.72	132,469.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	12	92	92.41
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN G / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	346,403.50	346,403.50	0.00	335,543.25	335,543.25	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	25	96	96.86
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN E / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	286,704.20	286,704.20	0.00	266,159.12	266,159.12	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADOS	1	21	92	92.83
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN D / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	836,815.80	836,815.80	0.00	789,430.90	789,430.90	0.00	02 METRO CUADRADOS	168.00		3 POBLADOS	1	48	94	94.34
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN D / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	139,469.30	139,469.30	0.00	134,716.68	134,716.68	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	16	96	96.59
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS A / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	633,077.52	633,077.52	0.00	618,854.82	618,854.82	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	27	97	97.75
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN E / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	645,084.45	645,084.45	0.00	615,466.36	615,466.36	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	50	95	95.41
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN H / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,039,210.70	1,039,210.70	0.00	1,008,836.03	1,008,836.03	0.00	02 METRO CUADRADOS	210.00		3 POBLADOS	1	66	97	97.08
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	573,408.40	573,408.40	0.00	536,089.94	536,089.94	0.00	02 METRO CUADRADOS	112.00		3 POBLADOS	1	30	93	93.49
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN, TLACHALOYA / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	633,077.52	633,077.52	0.00	596,852.51	596,852.51	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	36	94	94.27

21 ABR 2020

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN F / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	207,842.10	207,842.10	0.00	201,401.60	201,401.60	0.00	02 METRO CUADRADOS	42.00		3 POBLADOS	1	12	96	96.90
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SANTA CRUZ OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,734.65	69,734.65	0.00	68,198.95	68,198.95	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	12	97	97.80
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS B / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	2,532,309.81	2,532,309.81	0.00	2,457,890.25	2,457,890.25	0.00	02 METRO CUADRADOS	504.00		3 POBLADOS	1	140	97	97.06
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMINARIO DOS DE MARZO A / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,280.70	69,280.70	0.00	66,079.81	66,079.81	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	5	95	95.38
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, TLACHALOYA / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	3,798,464.64	3,798,464.64	0.00	3,694,975.52	3,694,975.52	0.00	02 METRO CUADRADOS	756.00		3 POBLADOS	1	208	97	97.27
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	358,380.25	358,380.25	0.00	342,378.91	342,378.91	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	20	95	95.64
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN E / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	900,649.10	900,649.10	0.00	872,644.64	872,644.64	0.00	02 METRO CUADRADOS	182.00		3 POBLADOS	1	56	96	96.86
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN C / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	215,028.15	215,028.15	0.00	200,078.82	200,078.82	0.00	02 METRO CUADRADOS	42.00		3 POBLADOS	1	16	93	93.05
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN B / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	215,028.15	215,028.15	0.00	203,554.24	203,554.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	42.00		3 POBLADOS	1	15	94	94.66
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN G / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	627,611.85	627,611.85	0.00	603,099.84	603,099.84	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	32	96	96.09
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS C / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	351,709.77	351,709.77	0.00	341,813.37	341,813.37	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	24	97	97.18
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,185,489.16	1,185,489.16	0.00	1,136,221.87	1,136,221.87	0.00	02 METRO CUADRADOS	238.00		3 POBLADOS	1	68	95	95.84



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN A / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	209,203.95	209,203.95	0.00	202,273.48	202,273.48	0.00	02 METRO CUADRADOS	42.00		3 POBLADOS	1	14	96	96.69
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC B, SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	931,788.85	931,788.85	0.00	880,673.13	880,673.13	0.00	02 METRO CUADRADOS	182.00		3 POBLADOS	1	56	94	94.51
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN A, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-08-29	348,673.25	348,673.25	0.00	339,091.19	339,091.19	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	22	97	97.25
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	358,380.25	358,380.25	0.00	346,747.52	346,747.52	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	22	96	96.75
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS A / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	285,519.50	285,519.50	0.00	285,519.50	285,519.50	0.00	17 PIEZA	29.00		3 POBLADOS	1	116	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS B / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADOS	1	69	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS C / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLAXOMULCO / SANTIAGO TLAXOMULCO	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN A / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	590,730.00	590,730.00	0.00	590,730.00	590,730.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADOS	1	240	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA PRIMERA SECCION B / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	590,730.00	590,730.00	0.00	590,730.00	590,730.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADOS	1	240	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC AUTOPAN EN SAN PABLO AUTOPAN A / JICALTEPEC AUTOPAN(SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	895,940.50	895,940.50	0.00	895,940.50	895,940.50	0.00	17 PIEZA	91.00		3 POBLADOS	1	364	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CAPULTITLÁN C / CAPULTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN F / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	88,609.50	88,609.50	0.00	88,609.50	88,609.50	0.00	17 PIEZA	9.00		2 COLONIA	1	36	100	100.00

21 ABR 2020

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLAXOMULCO B / SANTIAGO TLAXOMULCO	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CACALOMACAN / CACALOMACAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CAPULTITLAN A / CAPULTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHICHITLAN A / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	118,146.00	118,146.00	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CAPULTITLAN B / CAPULTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN G / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TILAPA A / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	728,567.00	728,567.00	0.00	728,567.00	728,567.00	0.00	17 PIEZA	74.00		3 POBLADO	1	296	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN D / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	699,030.50	699,030.50	0.00	699,030.50	699,030.50	0.00	17 PIEZA	71.00		3 POBLADO	1	284	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TILAPA B / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	39,382.00	39,382.00	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHICHITLAN B / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	206,755.50	206,755.50	0.00	206,755.50	206,755.50	0.00	17 PIEZA	21.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC AUTOPAN EN SAN PABLO AUTOPAN B / JICALTEPEC AUTOPAN(SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLACOTEPEC A / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL COECILLO EN SANTA MARIA TOTOLTEPEC A / SANTA MARIA TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLACOTEPEC B / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	590,730.00	590,730.00	0.00	590,730.00	590,730.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADO	1	240	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHICHITLAN C / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	561,193.50	561,193.50	0.00	561,193.50	561,193.50	0.00	17 PIEZA	57.00		3 POBLADO	1	228	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	P. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN A / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	767,949.00	767,949.00	0.00	767,949.00	767,949.00	0.00	17 PIEZA	78.00		3 POBLADO	1	312	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN E / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	364,283.50	364,283.50	0.00	364,283.50	364,283.50	0.00	17 PIEZA	37.00		3 POBLADO	1	148	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HEROES DEL 5 DE MAYO DE LA DELEGACIÓN SEMINARIO 2 DE MARZO / COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO/SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	236,292.00	236,292.00	0.00	236,292.00	236,292.00	0.00	17 PIEZA	24.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	157,528.00	157,528.00	0.00	157,528.00	157,528.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN B / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	108,300.50	108,300.50	0.00	108,300.50	108,300.50	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	44	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN E / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	118,146.00	118,146.00	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALIXTLAHUACA B / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	39,382.00	39,382.00	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN A / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	649,803.00	649,803.00	0.00	649,803.00	649,803.00	0.00	17 PIEZA	66.00		3 POBLADO	1	264	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN G / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	324,901.50	324,901.50	0.00	324,901.50	324,901.50	0.00	17 PIEZA	33.00		3 POBLADO	1	132	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN H / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	383,974.50	383,974.50	0.00	383,974.50	383,974.50	0.00	17 PIEZA	39.00		3 POBLADO	1	156	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN B / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	639,957.50	639,957.50	0.00	639,957.50	639,957.50	0.00	17 PIEZA	65.00		3 POBLADO	1	260	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SANTA CRUZ OTZACATIPAN EN SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALIXTLAHUACA A / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	738,412.50	738,412.50	0.00	738,412.50	738,412.50	0.00	17 PIEZA	75.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN I / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	206,755.50	206,755.50	0.00	206,755.50	206,755.50	0.00	17 PIEZA	21.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86

REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA MAGDALENA SAN MATEO OTZACATIPAN D / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN J / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN NICOLAS TOLENTINO EN SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	433,202.00	433,202.00	0.00	433,202.00	433,202.00	0.00	17 PIEZA	44.00		3 POBLADO	1	176	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN C / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA ANA TLAPALTITLAN / SANTA ANA TLAPALTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO TEPALTITLAN A / SAN LORENZO TEPALTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN K / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES CANALEJA SAN MATEO OTZACATIPAN E / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO TEPALTITLAN B / SAN LORENZO TEPALTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN D / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	295,365.00	295,365.00	0.00	295,365.00	295,365.00	0.00	17 PIEZA	30.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN A / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	68,918.50	68,918.50	0.00	68,918.50	68,918.50	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CERRILLO VISTA HERMOSA A / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN D / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	482,429.50	482,429.50	0.00	482,429.50	482,429.50	0.00	17 PIEZA	49.00		3 POBLADO	1	196	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN F / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	649,803.00	649,803.00	0.00	649,803.00	649,803.00	0.00	17 PIEZA	66.00		3 POBLADO	1	264	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN B / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	88,609.50	88,609.50	0.00	88,609.50	88,609.50	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN C / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN F / SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	305,210.50	305,210.50	0.00	305,210.50	305,210.50	0.00	17 PIEZA	31.00		3 POBLADO	1	124	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLÁN (CUEXCONTITLÁN) SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	541,502.50	541,502.50	0.00	541,502.50	541,502.50	0.00	17 PIEZA	55.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN H / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	777,794.50	777,794.50	0.00	777,794.50	777,794.50	0.00	17 PIEZA	79.00		3 POBLADO	1	316	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN DIEGO DE LOS PADRES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	324,901.50	324,901.50	0.00	324,901.50	324,901.50	0.00	17 PIEZA	33.00		3 POBLADO	1	132	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CERRILLO VISTA HERMOSA B / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS E / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	403,665.50	403,665.50	0.00	403,665.50	403,665.50	0.00	17 PIEZA	41.00		3 POBLADO	1	164	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CERRILLO VISTA HERMOSA C / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN J / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	886,095.00	886,095.00	0.00	886,095.00	886,095.00	0.00	17 PIEZA	90.00		3 POBLADO	1	360	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SAN DIEGO DE LOS PADRES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN B / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	443,047.50	443,047.50	0.00	443,047.50	443,047.50	0.00	17 PIEZA	45.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL CERRILLO VISTA HERMOSA D / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC A / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	383,974.50	383,974.50	0.00	383,974.50	383,974.50	0.00	17 PIEZA	39.00		3 POBLADO	1	156	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SANTA CRUZ SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	344,592.50	344,592.50	0.00	344,592.50	344,592.50	0.00	17 PIEZA	35.00		3 POBLADO	1	140	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SAN DIEGO DE LOS PADRES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN C / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	364,283.50	364,283.50	0.00	364,283.50	364,283.50	0.00	17 PIEZA	37.00		3 POBLADO	1	148	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA PRIMERA SECCION C / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	443,047.50	443,047.50	0.00	443,047.50	443,047.50	0.00	17 PIEZA	45.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN I / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN DIEGO DE LOS PADRES CINCO B EN SAN ANDRÉS CUEXCONTILÁN / SAN ANDRÉS CUEXCONTILÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	462,738.50	462,738.50	0.00	462,738.50	462,738.50	0.00	17 PIEZA	47.00		3 POBLADO	1	188	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN G / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC A / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	315,056.00	315,056.00	0.00	315,056.00	315,056.00	0.00	17 PIEZA	32.00		3 POBLADO	1	128	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN MIGUEL TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC B / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC B / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	236,292.00	236,292.00	0.00	236,292.00	236,292.00	0.00	17 PIEZA	24.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TLACHALOYA SEGUNDA SECCION A / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	758,103.50	758,103.50	0.00	758,103.50	758,103.50	0.00	17 PIEZA	77.00		3 POBLADO	1	308	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN MIGUEL TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC A / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TLACHALOYA SEGUNDA SECCION B / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	758,103.50	758,103.50	0.00	758,103.50	758,103.50	0.00	17 PIEZA	77.00		3 POBLADO	1	308	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN C / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	167,373.50	167,373.50	0.00	167,373.50	167,373.50	0.00	17 PIEZA	17.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS F / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	19,691.00	19,691.00	0.00	19,691.00	19,691.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS D / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	718,721.50	718,721.50	0.00	718,721.50	718,721.50	0.00	17 PIEZA	73.00		3 POBLADO	1	292	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, DELEGACIÓN TLACHALOYA / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	844,103.28	844,103.28	0.00	824,816.77	824,816.77	0.00	02 METRO CUADRADOS	168.00		3 POBLADOS	1	74	97	97.72
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA PRIMERA SECCION. / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	281,367.76	281,367.76	0.00	274,388.73	274,388.73	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADOS	1	30	97	97.52
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS I / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	135,424.56	135,424.56	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	15	96	96.26
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, DELEGACIÓN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	281,367.76	281,367.76	0.00	276,043.00	276,043.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADOS	1	25	98	98.11
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS II / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	135,424.56	135,424.56	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	11	96	96.26
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN I / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	69,010.74	69,010.74	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	5	98	98.11
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, DELEGACIÓN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN I. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	134,305.24	134,305.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	25	95	95.47
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN II / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	134,104.16	134,104.16	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	10	95	95.32
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN III / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	5	0	0.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC CUEXCONTITLAN, DELEGACIÓN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	138,258.30	138,258.30	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	13	98	98.28
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN I / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	134,305.24	134,305.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	12	95	95.47

21 MAR 2020

ACORDADO

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN II / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	69,010.74	69,010.74	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	7	98	98.11
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN II / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	66,589.73	66,589.73	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	6	94	94.67
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN VI / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	211,025.82	211,025.82	0.00	205,213.71	205,213.71	0.00	02 METRO CUADRAD O	42.00		3 POBLADO	1	13	97	97.25
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN III / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	137,581.57	137,581.57	0.00	02 METRO CUADRAD O	28.00		3 POBLADO	1	16	97	97.79
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN V / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	134,229.25	134,229.25	0.00	02 METRO CUADRAD O	28.00		3 POBLADO	1	11	95	95.41
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TILAPA / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	63,287.27	63,287.27	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	7	90	90.11
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN IV / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	69,010.74	69,010.74	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	12	98	98.11
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN III / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,340.94	70,340.94	0.00	66,970.66	66,970.66	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	12	95	95.21
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	69,010.74	69,010.74	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	7	98	98.11
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN IV / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	133,941.31	133,941.31	0.00	02 METRO CUADRAD O	28.00		3 POBLADO	1	20	95	95.21
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC II / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	211,025.82	211,025.82	0.00	203,076.40	203,076.40	0.00	02 METRO CUADRAD O	42.00		3 POBLADO	1	18	96	96.23
18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC I, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,341.94	70,341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	14.00		3 POBLADO	1	6	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86

REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	136,503.96	136,503.96	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	11	97	97.03
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCOTITLAN V. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,684.88	140,684.88	0.00	134,305.24	134,305.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	22	95	95.47
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLAS TOLENTINO B / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	472,584.00	472,584.00	0.00	472,584.00	472,584.00	0.00	17 PIEZA	48.00		3 POBLADOS	1	192	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA 2A. SECCIÓN C / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	403,665.50	403,665.50	0.00	403,665.50	403,665.50	0.00	17 PIEZA	41.00		3 POBLADOS	1	164	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CAYETANO MORELOS H / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADOS	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CAYETANO MORELOS G / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	315,056.00	315,056.00	0.00	315,056.00	315,056.00	0.00	17 PIEZA	32.00		3 POBLADOS	1	128	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALIXTLAHUACA C / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADOS	1	24	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL TOTOLTEPEC C / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	157,528.00	157,528.00	0.00	157,528.00	157,528.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADOS	1	64	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA ANA TLAPALTITLAN B / SANTA ANA TLAPALTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	108,300.50	108,300.50	0.00	108,300.50	108,300.50	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADOS	1	44	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC CUEXCONTITLAN C / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADOS	1	32	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC C / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	137,837.00	137,837.00	0.00	137,837.00	137,837.00	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLADOS	1	56	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN F / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADOS	1	24	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC C / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	157,528.00	157,528.00	0.00	157,528.00	157,528.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADOS	1	64	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC D / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADOS	1	20	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLAXOMULCO C / SANTIAGO TLAXOMULCO	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	68,918.50	68,918.50	0.00	68,918.50	68,918.50	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADOS	1	28	100	100.00

21 ABR 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86

REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN H / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	127,991.50	127,991.50	0.00	127,991.50	127,991.50	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN I / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN J / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
19 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CINCO B B / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN Q / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN JICALTEPEC CUEXCONTITLAN B / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
19 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN P / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN K / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN O / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN N / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	59	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN M / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN R / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN L / SAN CRISTOBAL HUICHICHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CACALOMACAN B / CACALOMACAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86

REINTEGRO: \$ 5,329,367.64

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN L / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 275								167,352,479.22	167,352,479.22	0.00	164,037,260.05	164,037,260.05	0.00							26819	

Elementarios: 19

Directa: 256

LIC. JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. EN AUDITORIA
EDUARDO SEGURA
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO
VERDUZCO MURILLO
DIR. GRAL. DE DES. URB. Y
OBRA PUB.

LIC. EVERARDO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

21 ABR 2020

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 556,585,699.91

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (PROTECCIÓN CIVIL) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	2,486,179.35	2,486,179.35	0.00	2,486,179.35	2,486,179.35	0.00	34 VEHICUL O	50.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (VEHÍCULOS DE POLICÍAS) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	44,246,822.60	44,246,822.60	0.00	42,593,433.59	42,593,433.59	0.00	34 VEHICUL O	100.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	96	96.20
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	5,999,999.99	5,999,999.99	0.00	5,999,999.99	5,999,999.99	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACIO N Y ADIESTRA MIENTO	PAGO DE BECAS A CADETES (150) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	71 CURSOS	100.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACIO N Y ADIESTRA MIENTO	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (200) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	71 CURSOS	200.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS TIPO PICK - UP (10) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	4,699,972.00	4,699,972.00	0.00	4,699,972.00	4,699,972.00	0.00	34 VEHICUL O	10.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	41,277,068.79	41,277,068.79	0.00	41,277,068.79	41,277,068.79	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	5,948,737.54	5,948,737.54	0.00	5,948,737.54	5,948,737.54	0.00	63 MAQU INARIA	10.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	445,200.00	445,200.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LLANTAS VEHÍCULOS RESIDUOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	2,006,958.72	2,006,958.72	0.00	2,006,958.72	2,006,958.72	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
08 ADM	SF SANEAMIE NTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	38,683,839.89	38,683,839.89	0.00	38,683,839.89	38,683,839.89	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
08 ADM	SF SANEAMIE NTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEPAS / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	5,239,831.69	5,239,831.69	0.00	5,239,831.69	5,239,831.69	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	215,500,838.37	214,264,425.27	1,236,413.10	215,499,802.33	214,264,425.27	1,235,377.06	80 ELEMEN	1,000.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	99	99.92

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 556,585,699.91

REINTEGRO: \$ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	DESCUENTOS DE AGUA EFECTUADOS VIA PARTICIPACION / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2019-07-19	2019-07-20	187,906,664.07	187,906,664.07	0.00	187,906,664.07	187,906,664.07	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIOS	1	853,789	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14						TOTAL			557,822,113.01	556,585,699.91	1,236,413.10	556,167,687.96	554,932,310.90	1,235,377.06							1395

Complementarios: 0

Directa: 0

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ
GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. EN AUDITORIA EDUARDO
SEGURA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. EVERARDO HERNANDEZ
GONZALEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL



21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE JOAQUÍN HERRERO SAN CRISTÓBAL / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	95,212.62	95,212.62	0.00	95,212.62	95,212.62	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		3 POBLADO	1	110	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE LEÓN GUZMÁN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	211,106.87	211,106.87	0.00	211,106.87	211,106.87	0.00	01 METRO LINEAL	564.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN A PARTIR DE LA CALLE JOSÉ MARÍA OVIEDO HACIA EL NORTE SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	117,023.70	117,023.70	0.00	117,023.70	117,023.70	0.00	01 METRO LINEAL	222.00		3 POBLADO	1	275	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SONORA DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN A CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTÓBAL / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	460,895.93	460,895.93	0.00	460,895.93	460,895.93	0.00	01 METRO LINEAL	712.00		3 POBLADO	1	147	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SONORA DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN A CALLE EMILIANO ZAPATA / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-01	1,481,230.71	1,481,230.71	0.00	1,481,230.71	1,481,230.71	0.00	02 METRO CUADRAD	2,566.00		3 POBLADO	1	147	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISION DE CALLE JOAQUÍN HERRERO A CALLE PASEO DE LA LUZ B. LA TRINIDAD / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-01	1,615,636.55	1,615,636.55	0.00	1,615,636.55	1,615,636.55	0.00	02 METRO CUADRAD	1,999.00		3 POBLADO	1	136	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER DE LA CALLE CINCO DE MAYO A RIO TEJALPA / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-16	1,647,258.61	1,647,258.61	0.00	1,647,258.61	1,647,258.61	0.00	02 METRO CUADRAD	2,974.00		3 POBLADO	1	213	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE LEÓN GUZMÁN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-16	1,778,984.60	1,778,984.60	0.00	1,778,984.60	1,778,984.60	0.00	02 METRO CUADRAD	3,412.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA AV. DE LAS PARTIDAS A LA CALLE LAZARO CARDENAS. / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-18	2,349,368.93	2,349,368.93	0.00	2,349,368.93	2,349,368.93	0.00	02 METRO CUADRO	3,486.00		3 POBLADO	1	235	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE IGNACIO COMONFORT / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-16	1,886,742.12	1,886,742.12	0.00	1,886,742.12	1,886,742.12	0.00	02 METRO CUADRO	3,960.00		3 POBLADO	1	125	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL No. 0264 ANTONIO DE MENDOZA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	181	181	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	242	242	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	256	256	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	215	215	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JUAN ESCUTIA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	38	38	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. BENITO JUAREZ GARCIA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	636	636	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	250	250	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MARIANO ESCOBEDO. (LA CRESPA) / UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	502	502	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALLOZZI / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	277	277	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	121	121	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO LEONA VICARIO. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	611	611	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO PROFRA. MACEDONIA BALBUENA. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	780	780	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	530	530	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	288	288	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	339	339	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL No. 0264 ANTONIO DE MENDOZA. / SAN CRISTÓBAL HUICHCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	128	128	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,438	1,438	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	926	926	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO GENERAL EMILIANO ZAPATA / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	917	917	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO GENERAL EMILIANO ZAPATA. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SEIS DE ENERO / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-08-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	586	586	100	100.00



ERNO DEL
O DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN)	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	499	499	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON. / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN)	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	181	181	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 0089 GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	716	716	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 0089 GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	425	425	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0631 DR. GUSTAVO BAZ PRADA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	396	396	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO GABY BRIMMER / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	259	259	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0800 FRANCISCO VILLA / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN)	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	128	128	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO CARLOS CHAVEZ. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	156	156	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO CARLOS CHAVEZ / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	49	49	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINISTRACION	2017-08-31	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	712	712	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TECNICA NO. 129 JUAN JACOBO ROUSSEAU. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	435	435	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ / SAN JUAN TILAPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	254	254	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ / SAN JUAN TILAPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	215	215	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO 5 DE MAYO / SAN JUAN TILAPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	560	560	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JUAN MARTÍNEZ SALCEDO / SAN JUAN TILAPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	417	417	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JIADIGA-BATZI / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	682	682	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PAULO FREIRE / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	106	106	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO ACAMAPICHTLI / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	136	136	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	317	317	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	240	240	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO FRANCISCO I. MADERO / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	453	453	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO HIMNO NACIONAL / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-08-02	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	482	482	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO CUAUHTÉMOC. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	201	201	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,569	1,569	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	728	728	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MÓNICA PRETELIN DE PEÑA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-31	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	393	393	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO NIÑOS HÉROES, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	186	186	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO VIRGINIA FABREGAS / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	225	225	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0138 GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	722	722	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0138 GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	454	454	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0461 DR. GUSTAVO BAZ PRADA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	341	341	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0461 DR. GUSTAVO BAZ PRADA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	166	166	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0006 GENERAL EMILIANO ZAPATA / SAN NICOLAS TOLENTINO	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	199	199	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO PROFRA. CANDELARIA QUIROZ / SAN NICOLAS TOLENTINO	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	947	947	100	100.00

GRUPO DE ALUMNOS

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO TEHATSI. / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	173	173	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO CARLOS PACHECO. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	203	203	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO CARLOS PACHECO / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	117	117	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO HUAIGA BATZI. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	183	183	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI. / SAN DIEGO LINARES	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	51	51	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROF. LUIS CAMARENA GONZALEZ. / SAN CARLOS AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	58	58	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LUIS G. URBINA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	315	315	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO LUIS G. URBINA / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	214	214	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO VASCO DE GAMA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	106	106	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO. / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	826	826	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SENTIMIENTOS DE LA NACION / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	414	414	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LUIS COTO MALDONADO / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-08-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	60	60	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA / SAN DIEGO LINARES	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	229	229	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,396	1,396	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	926	926	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO ALFREDO DEL MAZO VELEZ. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	763	763	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIBERACION CAMPESINA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	339	339	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIBERACION CAMPESINA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	137	137	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0028 NIÑOS HEROES. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	772	772	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0028 NIÑOS HEROES. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	658	658	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0471 16 DE SEPTIEMBRE. / SAN DIEGO LINARES	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	112	112	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0786 SENTIMIENTOS DE LA NACION. / SAN CARLOS AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	104	104	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0818 OCTAVIO PAZ. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	262	262	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO FEDERALIZADA PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ NO. 0186. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	632	632	100	100.00

REGISTRO



ESTADO DE
MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA CONTINUO TECNICA No. 0153 JOSÉ VASCONCELOS. / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	422	422	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. REMEDIOS COLON / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	184	184	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO DIEGO RIVERA / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	16	16	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. MARTHA HERNÁNDEZ MEJÍA. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	224	224	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO ELISA ESTRADA. / BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	27	27	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO TENOCHTITLAN. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	476	476	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LUISA I. CAMPOS DE J. CANTU. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-11-30	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	328	328	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	317	317	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL No. 0326 JOSUE MIRLO / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	572	572	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO MIGUEL SALINAS. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	17 PIEZA	418.00		5 ALUMNO	424	424	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO FABIÁN L. CUENCA / BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	107	107	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO EMILIANO ZAPATA. / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	741	741	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TÉCNICA NO. 214 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	367	367	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFE. MANUEL HINOJOSA GILES / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	684	684	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO PROFE. MANUEL HINOJOSA GILES / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	328	328	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO E.S.T.I.C. NO 0118 VENUSTIANO CARRANZA / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	515	515	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,041	1,041	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	542	542	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	221	221	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO AQUILES SERDÁN. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	759	759	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO REYNALDO ESCOBAR CASTAÑEDA. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	174	174	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO REYNALDO ESCOBAR CASTAÑEDA. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	32	32	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROF. FRANCISCO ESTRADA. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	273	273	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO PROF. FRANCISCO ESTRADA. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	168	168	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO 0222 GRAL. PEDRO MARIA ANAYA. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	272	272	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROF. JESÚS ROMERO FLORES / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	85	85	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LOS DERECHOS DEL NIÑO. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	238	238	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO TIERRA Y LIBERTAD. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	654	654	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0376 CUAUHTÉMOC. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-29	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	359	359	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL TV NO. 0408 ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO. / CERRILLO PIEDRAS BLANCAS	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	147	147	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO LAZARO CARDENAS / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	1,043	1,043	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JOSE VASCONCELOS. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	223	223	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO BENITO JUAREZ GARCIA. / SANTA MARIA TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	208	208	100	100.00
05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO TIERRA Y LIBERTAD. / SAN CARLOS	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	96	96	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	43,288.34	43,288.34	0.00	43,288.34	43,288.34	0.00	02 METRO CUADRAD	183.20		3 POBLADO	1	24	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	27,344.62	27,344.62	0.00	27,344.62	27,344.62	0.00	02 METRO CUADRAD	85.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	69,523.39	69,523.39	0.00	69,523.39	69,523.39	0.00	02 METRO CUADRAD	327.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-31	417,173.29	417,173.29	0.00	417,173.29	417,173.29	0.00	02 METRO CUADRAD	1,574.00		3 POBLADO	1	216	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	49,210.65	49,210.65	0.00	49,210.65	49,210.65	0.00	02 METRO CUADRO	498.73		3 POBLADO	1	76	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-12	22,854.06	22,854.06	0.00	22,854.06	22,854.06	0.00	02 METRO CUADRO	69.37		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-12-29	10,519.81	10,519.81	0.00	10,519.81	10,519.81	0.00	02 METRO CUADRO	32.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-12-29	106,964.67	106,964.67	0.00	106,964.67	106,964.67	0.00	02 METRO CUADRO	338.67		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	56,396.58	56,396.58	0.00	56,396.58	56,396.58	0.00	02 METRO CUADRO	197.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	137,016.88	137,016.88	0.00	137,016.88	137,016.88	0.00	02 METRO CUADRO	419.00		3 POBLADO	1	72	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CACALOMACAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	16,326.97	16,326.97	0.00	16,326.97	16,326.97	0.00	02 METRO CUADRO	66.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	37,636.14	37,636.14	0.00	37,636.14	37,636.14	0.00	02 METRO CUADRO	115.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	113,618.60	113,618.60	0.00	113,618.60	113,618.60	0.00	02 METRO CUADRO	395.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	273,105.22	273,105.22	0.00	273,105.22	273,105.22	0.00	02 METRO CUADRO	273.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	373,684.48	373,684.48	0.00	373,684.48	373,684.48	0.00	02 METRO CUADRO	376.50		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	232,394.49	232,394.49	0.00	232,394.49	232,394.49	0.00	02 METRO CUADRO	409.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	2,044,036.00	2,044,036.00	0.00	2,044,036.00	2,044,036.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,345.00		3 POBLADO	1	252	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	288,058.70	288,058.70	0.00	288,058.70	288,058.70	0.00	02 METRO CUADRO	332.30		3 POBLADO	1	244	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	363,424.39	363,424.39	0.00	363,424.39	363,424.39	0.00	02 METRO CUADRAD O	367.00		3 POBLAD O	1	36	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	69,515.32	69,515.32	0.00	69,515.32	69,515.32	0.00	02 METRO CUADRAD O	70.00		3 POBLAD O	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	272,650.18	272,650.18	0.00	272,650.18	272,650.18	0.00	02 METRO CUADRAD O	293.00		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	83,957.75	83,957.75	0.00	83,957.75	83,957.75	0.00	02 METRO CUADRAD O	92.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN JUAN TLAPA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	403,697.03	403,697.03	0.00	403,697.03	403,697.03	0.00	02 METRO CUADRAD O	411.00		3 POBLAD O	1	44	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / CACALOMACAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	310,368.90	310,368.90	0.00	310,368.90	310,368.90	0.00	02 METRO CUADRAD O	314.00		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	44,717.65	44,717.65	0.00	44,717.65	44,717.65	0.00	02 METRO CUADRAD O	45.00		3 POBLAD O	1	4	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TOLLOCAN III / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	4,739,230.12	4,739,230.12	0.00	4,739,230.12	4,739,230.12	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		3 POBLAD O	1	2,293	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN SEGUNDA ETAPA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	1,860,549.46	1,860,549.46	0.00	1,860,549.46	1,860,549.46	0.00	01 METRO LINEAL	2,427.00		3 POBLAD O	1	13,346	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN JICALTEPEC AUTOPAN. / JICALTEPEC AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	850,069.32	850,069.32	0.00	850,069.32	850,069.32	0.00	01 METRO LINEAL	467.00		3 POBLAD O	1	4,739	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA CRESPA CALLE PRIVADA DE SANCHEZ. / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	264,046.59	264,046.59	0.00	264,046.59	264,046.59	0.00	01 METRO LINEAL	174.00		3 POBLAD O	1	2,853	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA DEL PANTEÓN, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	1,706,366.04	1,706,366.04	0.00	1,706,366.04	1,706,366.04	0.00	01 METRO LINEAL	750.00		3 POBLAD O	1	5,829	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fjs.	Fin.
15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	320,795.34	320,795.34	0.00	320,795.34	320,795.34	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		3 POBLADO	1	5,829	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL RIO VERDIGUEL BRAZO GUADALUPE VICTORIA ENTRE JOAQUÍN HERRERA Y REVOLUCIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	2,908,315.69	2,903,315.69	0.00	2,908,315.69	2,908,315.69	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	2,853	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL BUEN DÍA TELLEZ GIRON DE ALFREDO DEL MAZO AL RIO VERDIGUEL SAN CRISTÓBAL HUICHOCITLAN / SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	32,680,830.48	32,660,830.48	0.00	32,680,830.48	32,680,830.48	0.00	01 METRO LINEAL	2,400.00		3 POBLADO	1	2,400	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CANAL VENUSTIANO CARRANZA. / SAN NICOLAS TOLENTINO	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	1,160,104.09	1,160,104.09	0.00	1,160,104.09	1,160,104.09	0.00	01 METRO LINEAL	53.00		3 POBLADO	53	6,798	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA CRUCE Y DESCARGA DEL CANAL NEZAHUALCOYOTL SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	3,422,941.23	3,422,941.23	0.00	3,422,941.23	3,422,941.23	0.00	01 METRO LINEAL	21.00		3 POBLADO	1	1,530	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL A LA MACROPLANTA TOLUCA NORTE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	294,638.61	294,638.61	0.00	294,638.61	294,638.61	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLADO	1	1,530	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MÉXICO DE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRON A CALLE JUAN ESCUTIA SAN CRISTOBAL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-18	1,838,128.21	1,838,128.21	0.00	1,838,128.21	1,838,128.21	0.00	02 METRO CUADRAD	3,105.00		3 POBLADO	1	156	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO DE STA. CRUZ AUTOPAN. (ZAP 2549) / BARRIO SANTA CRUZ	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	496,345.44	496,345.44	0.00	496,345.44	496,345.44	0.00	18 LUMINARIA	115.00		3 POBLADO	1	2,300	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN JICALTEPEC AUTOPAN. (ZAP 220A) / JICALTEPEC AUTOPAN	CONTRATO	2017-09-18	2017-12-29	620,981.64	620,981.64	0.00	620,981.64	620,981.64	0.00	18 LUMINARIA	149.00		3 POBLADO	1	2,980	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1521) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	449,980.24	449,980.24	0.00	449,980.24	449,980.24	0.00	18 LUMINARIA	110.00		3 POBLADO	1	2,200	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1589) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	447,138.82	447,138.82	0.00	447,138.82	447,138.82	0.00	18 LUMINARIA	109.00		3 POBLADO	1	2,180	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 2727) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	994,759.16	994,759.16	0.00	994,759.16	994,759.16	0.00	18 LUMINARIA	259.00		3 POBLADO	1	5,180	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 2712) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-09-18	2017-12-29	883,380.60	883,380.60	0.00	883,380.60	883,380.60	0.00	18 LUMINARIA	228.00		3 POBLADO	1	4,560	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1517) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	946,428.92	946,428.92	0.00	946,428.92	946,428.92	0.00	18 LUMINARIA	232.00		3 POBLADO	1	4,640	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO TLACOTEPEC. (ZAP 1837) / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	433,301.76	433,301.76	0.00	433,301.76	433,301.76	0.00	18 LUMINARIA	107.00		3 POBLADO	1	2,140	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO TLACOTEPEC. (ZAP 1841) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-09-18	2017-12-29	433,406.16	433,406.16	0.00	433,406.16	433,406.16	0.00	18 LUMINARIA	104.00		3 POBLADO	1	2,080	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. (ZAP 2464) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	396,894.00	396,894.00	0.00	396,894.00	396,894.00	0.00	18 LUMINARIA	85.00		3 POBLADO	1	1,700	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES, SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-09-01	2017-09-30	442,799.43	442,799.43	0.00	442,799.43	442,799.43	0.00	01 METRO LINEAL	250.50		3 POBLADO	1	180	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE MA. MORELOS SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-09-01	2017-09-30	171,470.16	171,470.16	0.00	171,470.16	171,470.16	0.00	01 METRO LINEAL	193.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 14 DE FEBRERO Y GUADALUPE VICTORIA, JICALTEPEC, AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	103,269.21	103,269.21	0.00	103,269.21	103,269.21	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LEONA VICARIO Y SANTA ROSA, JICALTEPEC AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-28	154,196.94	154,196.94	0.00	154,196.94	154,196.94	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 7 DE ABRIL, JICALTEPEC AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	152,866.32	152,866.32	0.00	152,866.32	152,866.32	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA FUERZA AREA, ENTRE FUERZA AEREA, AVIACION AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	155,019.42	155,019.42	0.00	155,019.42	155,019.42	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA TOLUCA ATLAQUILCO Y ENRIQUE CARNIADO, Bo. De JESUS 1a. SECCION / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	228,658.73	228,658.73	0.00	228,658.73	228,658.73	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE JESUS, BARRIO DE JESUS 1a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	143,395.48	143,395.48	0.00	143,395.48	143,395.48	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y BRAVO, BARRIO DE JESUS 1a SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	72,883.95	72,883.95	0.00	72,883.95	72,883.95	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONTINUACION DE PLAN DE AYALA Y/O PLAN DE IGUALA, BARRIO DE JESUS 2a. SECCION / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	447,238.60	447,238.60	0.00	447,238.60	447,238.60	0.00	19 POSTE	13.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE GOMEZ FARIAS, BARRIO DE JESUS 3a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	228,964.92	228,964.92	0.00	228,964.92	228,964.92	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE GOMEZ FARIAS Y CONSTITUYENTES, BARRIO DE JESUS 3a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	606,906.58	606,906.58	0.00	606,906.58	606,906.58	0.00	19 POSTE	20.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 10 DE MAYO, PUEBLO NUEVO. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	226,874.36	226,874.36	0.00	226,874.36	226,874.36	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	160	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE SERVANDO LOPEZ MOCTEZUMA, PUEBLONUEVO II. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	84,988.41	84,988.41	0.00	84,988.41	84,988.41	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE PLUTARCO GONZALEZ PLIEGO ENTRE PLUTARCO GONZALEZ, SANTA CRUZ. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	116,073.87	116,073.87	0.00	116,073.87	116,073.87	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00

21 ABR 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SANTOS DEGOLLADO, SANTA MARIA TLACHALOYITA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	113,294.92	113,294.92	0.00	113,294.92	113,294.92	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CANAL DEL NORTE, SANTA MARIA TLACHALOYITA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	536,564.14	536,564.14	0.00	536,564.14	536,564.14	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLADO	11	104	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ, ENTRE SOR JUANA Y BENITO JUAREZ, SANTA MARIA TLACHALOYITA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	393,700.73	393,700.73	0.00	393,700.73	393,700.73	0.00	19 POSTE	15.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDRO FABELA, SAN CARLOS AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	338,671.26	338,671.26	0.00	338,671.26	338,671.26	0.00	19 POSTE	15.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PEDRO ASENCIO NORTE ENTRE JOSE HERNANDEZ Y REVOLUCION, SAN CARLOS AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	556,792.31	556,792.31	0.00	556,792.31	556,792.31	0.00	19 POSTE	19.00		3 POBLADO	1	188	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN JOSE GUADALUPE OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	72,070.99	72,070.99	0.00	72,070.99	72,070.99	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO, ENTRE JUAN JOSE MARTINEZ Y JOSE MA. MARROQUI, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	263,476.40	263,476.40	0.00	263,476.40	263,476.40	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	88	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MARROQUI, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	58,968.82	58,968.82	0.00	58,968.82	58,968.82	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUAN JOSE MARTINEZ DE LOS REYES ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	160,986.22	160,986.22	0.00	160,986.22	160,986.22	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	88	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN JOSE GUADALUPE, RANCHO SAN JOSE. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	51,876.15	51,876.15	0.00	51,876.15	51,876.15	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLADO	1	44	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA INDEPENDENCIA. ORIENTE I. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	372,959.30	372,959.30	0.00	372,959.30	372,959.30	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLADO	1	136	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 05 DE NOVIEMBRE, ORIENTE II. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	299,563.59	299,563.59	0.00	299,563.59	299,563.59	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLADO	1	108	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE ISIDRO FABELA, ENTRE ISIDRO FABELA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. / SAN MARTIN TOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	143,294.79	143,294.79	0.00	143,294.79	143,294.79	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONTINUACION DE JUAN ESCUTIA ENTRE ISIDRO FABELA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. / SAN MARTIN TOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	138,242.91	138,242.91	0.00	138,242.91	138,242.91	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PUERTO ACAPULCO, ENTRE PUERTO GUAYMAS Y EMILIANO ZAPATA, SAN ISIDRO. / SAN LORENZO TEPALTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	137,447.20	137,447.20	0.00	137,447.20	137,447.20	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 12 DE OCTUBRE, ENTRE BENITO JUAREZ, CRISTO REY. / SAN JUAN TILAPA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	129,518.92	129,518.92	0.00	129,518.92	129,518.92	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA PRIVADA BELEN ENTRE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS. / SAN JUAN TILAPA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-25	139,109.59	139,109.59	0.00	139,109.59	139,109.59	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE MANUEL BUENDIA TELLEZ Y PINO SUAREZ, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	44,320.67	44,320.67	0.00	44,320.67	44,320.67	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	58	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SONORA, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	125,786.53	125,786.53	0.00	125,786.53	125,786.53	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	122,862.80	122,862.80	0.00	122,862.80	122,862.80	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION NICOLAS BRAVO, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	236,206.60	236,206.60	0.00	236,206.60	236,206.60	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	164	100	100.00

21 ABR 2020

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inf. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE SONORA Y PRIMERO DE MAYO, LA CONCEPCION. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	32,380.50	32,380.50	0.00	32,380.50	32,380.50	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA, ENTRE INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA TRINIDAD. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	80,032.40	80,032.40	0.00	80,032.40	80,032.40	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	76	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALFONSO GARCIA SANCHEZ, JUAN ESCUTIA E IGNACIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR II. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	308,105.38	308,105.38	0.00	308,105.38	308,105.38	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GUATEMALA ENTRE CARLOS L. GARCIDAS Y JOAQUIN HERRERA, SAN SALVADOR II. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	267,048.55	267,048.55	0.00	267,048.55	267,048.55	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	176	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LIBERTAD, SAN SALVADOR I. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	109,940.94	109,940.94	0.00	109,940.94	109,940.94	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA ZACATECAS, ENTRE ZACATECAS Y TEPEC, SAN SALVADOR I. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	115,521.09	115,521.09	0.00	115,521.09	115,521.09	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ORIENTE, SAN CAYETANO MORELOS. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	157,126.42	157,126.42	0.00	157,126.42	157,126.42	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA CALLE LOS ARBOLITOS, EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	564,800.89	564,800.89	0.00	564,800.89	564,800.89	0.00	19 POSTE	21.00		3 POBLADO	1	140	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUTITLAN, ENTRE MALINALCO, SAN DIEGO PADRES I. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	69,387.02	69,387.02	0.00	69,387.02	69,387.02	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LERMA, SAN DIEGO DE LOS PADRES II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	96,303.66	96,303.66	0.00	96,303.66	96,303.66	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VALLE DE BRAVO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	89,278.74	89,278.74	0.00	89,278.74	89,278.74	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA SIN NOMBRE, BARRIO JULIAN ESCALANTE, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	326,410.77	326,410.77	0.00	326,410.77	326,410.77	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	236	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO LA TRINIDAD, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	273,084.20	273,084.20	0.00	273,084.20	273,084.20	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	112	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO DE SAN MATEO, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	173,137.86	173,137.86	0.00	173,137.86	173,137.86	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	128	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC BARRIO EL TEJOCOTE, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	273,172.88	273,172.88	0.00	273,172.88	273,172.88	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLADO	1	88	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CONTINUACION DE CALLE MORELOS, SAN CARLOS, TLACHALOYA	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	200,608.76	200,608.76	0.00	200,608.76	200,608.76	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LA LOMA, TECAXIC PONIENTE. / TECAXIC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	214,637.29	214,637.29	0.00	214,637.29	214,637.29	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA ASUNCION, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	119,070.41	119,070.41	0.00	119,070.41	119,070.41	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	44	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DOROTEO ARANGO, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	100,752.77	100,752.77	0.00	100,752.77	100,752.77	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS PALMAS, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	224,473.96	224,473.96	0.00	224,473.96	224,473.96	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA QUINTA PRIVADA LAS PALOMAS, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	102,296.76	102,296.76	0.00	102,296.76	102,296.76	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LAS MINAS, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	163,247.03	163,247.03	0.00	163,247.03	163,247.03	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA BERNAL, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	46,612.27	46,612.27	0.00	46,612.27	46,612.27	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADAS JUAN ALDAMA Y DIVISION DEL NORTE, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	CONTRATO	2017-08-30	2017-12-29	225,740.63	225,740.63	0.00	225,740.63	225,740.63	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS TRANCAS, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	239,177.39	239,177.39	0.00	239,177.39	239,177.39	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	108	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA GRANDE, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	92,773.32	92,773.32	0.00	92,773.32	92,773.32	0.00	19 POSTE	32.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ENTRE RAYON Y TULIPANES, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	142,203.88	142,203.88	0.00	142,203.88	142,203.88	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE TOLUCA E HIDALGO MILTEPEC NORTE. / SANTA MARIA TOTOLTEPEC/SANTIAGO MILTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	233,192.02	233,192.02	0.00	233,192.02	233,192.02	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	76	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE Y PRIVADAS DE GUADALUPE VICTORIA, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	422,334.28	422,334.28	0.00	422,334.28	422,334.28	0.00	19 POSTE	18.00		3 POBLADO	1	164	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE LOS ANGELES II, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	49,252.92	49,252.92	0.00	49,252.92	49,252.92	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	42,077.42	42,077.42	0.00	42,077.42	42,077.42	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	114,233.02	114,233.02	0.00	114,233.02	114,233.02	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA VALLE DE BRAVO, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	141,850.50	141,850.50	0.00	141,850.50	141,850.50	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO TEJALPA, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-28	116,961.35	116,961.35	0.00	116,961.35	116,961.35	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BUENOS AIRES, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	186,175.32	186,175.32	0.00	186,175.32	186,175.32	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	349,003.36	349,003.36	0.00	349,003.36	349,003.36	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ, JICALTEPEC CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	104,701.75	104,701.75	0.00	104,701.75	104,701.75	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	112	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CORREGIDORA, SAN ANDRES. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	248,158.01	248,158.01	0.00	248,158.01	248,158.01	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE COLON Y LERDO DE TEJADA, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	84,103.32	84,103.32	0.00	84,103.32	84,103.32	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	72	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	180,217.98	180,217.98	0.00	180,217.98	180,217.98	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA ROSA / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	31,856.85	31,856.85	0.00	31,856.85	31,856.85	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-29	21,442.79	21,442.79	0.00	21,442.79	21,442.79	0.00	02 METRO CUADRAD	70.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-29	249,792.80	249,792.80	0.00	249,792.80	249,792.80	0.00	02 METRO CUADRAD	630.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-29	251,412.58	251,412.58	0.00	251,412.58	251,412.58	0.00	02 METRO CUADRAD	253.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
18 DM	12 GASTOS INDIRECTOS	W SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	244 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-13	2017-12-14	851,498.00	851,498.00	0.00	851,498.00	851,498.00	0.00	34A A VEHICULO	36.00		4 MUNICIPIO	1	550,647	100	100.00

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (SERVIDORES) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	900,378.45	900,378.45	0.00	900,378.45	900,378.45	0.00	50 EQUIPO	4.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00			
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (ESCANERS) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	327,051.10	327,051.10	0.00	327,051.10	327,051.10	0.00	50 EQUIPO	6.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00			
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (SCANNER) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	149,604.55	149,604.55	0.00	149,604.55	149,604.55	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00			
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (IMPRESORA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	107,634.14	107,634.14	0.00	107,634.14	107,634.14	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprch Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORA PORTATIL) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	48,286.28	48,286.28	0.00	48,286.28	48,286.28	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (WORKSTATION) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-10-31	583,145.08	583,145.08	0.00	583,145.08	583,145.08	0.00	50 EQUIPO	4.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (IMPRESORA) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	77,806.13	77,806.13	0.00	77,806.13	77,806.13	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	250,778.26	250,778.28	0.00	250,778.28	250,778.28	0.00	50 EQUIPO	11.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PUEBLA DE LA CALLE DISTRITO FEDERAL A CALLE AGUASCALIENTES JICALTEPEC CUEXCONTITLAN / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	299,923.77	299,923.77	0.00	299,923.77	299,923.77	0.00	02 METRO CUADRADO	467.00		3 POBLADO	1	218	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IRAPUATO DE LA CALLE TEJALPA HACIA EL PONIENTE, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	317,091.82	317,091.82	0.00	317,091.82	317,091.82	0.00	01 METRO LINEAL	529.00		3 POBLADO	1	78	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MICHOCAN DE LA CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON A RIO TEJALPA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	317,240.90	317,240.90	0.00	317,240.90	317,240.90	0.00	01 METRO LINEAL	440.00		3 POBLADO	1	152	100	100.00
17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE EL ORO DE CALLE IXTLAHUACA A CALLE ATLACOMULCO SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	2,660,231.25	2,660,231.25	0.00	2,660,231.25	2,660,231.25	0.00	02 METRO CUADRADO	4,109.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	U OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	262 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GASTOS INDIRECTOS (ESTACION TOTAL) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-11-03	2017-12-14	1,348,140.78	1,348,140.78	0.00	1,348,140.78	1,348,140.78	0.00	50 EQUIPO	4.00		4 MUNICIPIO	1	550,647	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE INDEPENDENCIA A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN CRISTOBAL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-10-27	2017-11-30	274,773.27	274,773.27	0.00	274,773.27	274,773.27	0.00	01 METRO LINEAL	198.00		3 POBLADO	1	131	100	100.00
15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE GUADALUPE DE RICARDO FLORES MAGON AL PONIENTE / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-12-15	2017-12-29	296,265.92	296,265.92	0.00	296,265.92	296,265.92	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	140	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	217,989.54	217,989.54	0.00	217,989.54	217,989.54	0.00	02 METRO CUADRADO	779.00		3 POBLADO	1	116	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (B) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	23,998.49	23,998.49	0.00	23,998.49	23,998.49	0.00	02 METRO CUADRADO	73.80		3 POBLADO	1	12	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	15,933.96	15,933.96	0.00	15,933.96	15,933.96	0.00	02 METRO CUADRADO	50.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
8 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (B) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	375,099.67	375,099.67	0.00	375,099.67	375,099.67	0.00	02 METRO CUADRADO	1,954.96		3 POBLADO	1	264	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (C) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	103,047.18	103,047.18	0.00	103,047.18	103,047.18	0.00	02 METRO CUADRADO	351.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (D) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	134,568.76	134,568.76	0.00	134,568.76	134,568.76	0.00	02 METRO CUADRADO	496.04		3 POBLADO	1	68	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-07-29	16,225.52	16,225.52	0.00	16,225.52	16,225.52	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	49,883.70	49,883.70	0.00	49,883.70	49,883.70	0.00	02 METRO CUADRADO	180.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	88,347.37	88,347.37	0.00	88,347.37	88,347.37	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	3,205.85	3,205.85	0.00	3,205.85	3,205.85	0.00	02 METRO CUADRADO	32.49		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (B) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	19,043.68	19,043.68	0.00	19,043.68	19,043.68	0.00	02 METRO CUADRADO	193.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	162,948.44	162,948.44	0.00	162,948.44	162,948.44	0.00	02 METRO CUADRADO	180,067.90		3 POBLADO	1	84	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (D) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	109,060.42	109,060.42	0.00	109,060.42	109,060.42	0.00	02 METRO CUADRADO	815.11		3 POBLADO	1	84	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	58,299.77	58,299.77	0.00	58,299.77	58,299.77	0.00	02 METRO CUADRADO	69.37		3 POBLADO	1	24	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (B) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	16,910.76	16,910.76	0.00	16,910.76	16,910.76	0.00	02 METRO CUADRADO	51.33		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	6,918.48	6,918.48	0.00	6,918.48	6,918.48	0.00	02 METRO CUADRADO	21.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (D) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	25,970.67	25,970.67	0.00	25,970.67	25,970.67	0.00	02 METRO CUADRADO	78.83		3 POBLADO	1	18	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (E) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	28,171.41	28,171.41	0.00	28,171.41	28,171.41	0.00	02 METRO CUADRADO	86.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (F) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	61,933.61	61,933.61	0.00	61,933.61	61,933.61	0.00	02 METRO CUADRADO	196.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (G) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	9,438.78	9,438.78	0.00	9,438.78	9,438.78	0.00	02 METRO CUADRADO	30.24		3 POBLADO	1	4	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (H) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	252,501.59	252,501.59	0.00	252,501.59	252,501.59	0.00	02 METRO CUADRADO	775.18		3 POBLADO	1	100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

NANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (A) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	11,709.86	11,709.86	0.00	11,709.86	11,709.86	0.00	02 METRO CUADRADOS	35.62		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	454,682.53	454,682.53	0.00	454,682.53	454,682.53	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,599.38		3 POBLADOS	1	220	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (A) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	31,416.88	31,416.88	0.00	31,416.88	31,416.88	0.00	02 METRO CUADRADOS	96.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	153,114.76	153,114.76	0.00	153,114.76	153,114.76	0.00	02 METRO CUADRADOS	508.33		3 POBLADOS	1	84	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	18,823.95	18,823.95	0.00	18,823.95	18,823.95	0.00	02 METRO CUADRADOS	62.00		3 POBLADOS	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / CACALOMACAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	138,643.35	138,643.35	0.00	138,643.35	138,643.35	0.00	02 METRO CUADRADOS	475.00		3 POBLADOS	1	68	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	18,654.44	18,654.44	0.00	18,654.44	18,654.44	0.00	02 METRO CUADRADOS	57.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	26,724.94	26,724.94	0.00	26,724.94	26,724.94	0.00	02 METRO CUADRADOS	84.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	258,783.01	258,783.01	0.00	258,783.01	258,783.01	0.00	02 METRO CUADRADOS	570.96		3 POBLADOS	1	64	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	273,155.30	273,155.30	0.00	273,155.30	273,155.30	0.00	02 METRO CUADRADOS	279.64		3 POBLADOS	1	32	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	668,960.72	668,960.72	0.00	668,960.72	668,960.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	821.17		3 POBLADOS	1	96	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	58,036.11	58,036.11	0.00	58,036.11	58,036.11	0.00	02 METRO CUADRADOS	65.00		3 POBLADOS	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	11,387.75	11,387.75	0.00	11,387.75	11,387.75	0.00	02 METRO CUADRADOS	38.00		3 POBLADOS	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	369,991.50	369,991.50	0.00	369,991.50	369,991.50	0.00	02 METRO CUADRADOS	965.33		3 POBLADOS	1	120	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

10015100



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	186,658.70	186,658.70	0.00	186,658.70	186,658.70	0.00	02 METRO C UADRAD O	626.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	83,012.43	83,012.43	0.00	83,012.43	83,012.43	0.00	02 METRO C UADRAD O	181.00		3 POBLAD O	1	20	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	63,511.67	63,511.67	0.00	63,511.67	63,511.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	213.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	117,224.25	117,224.25	0.00	117,224.25	117,224.25	0.00	02 METRO C UADRAD O	135.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (E) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	403,403.44	403,403.44	0.00	299,619.01	299,619.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	900.70		3 POBLAD O	1	84	74	74.26
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	183,613.49	183,613.49	0.00	183,613.49	183,613.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	192.86		3 POBLAD O	1	20	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	296,898.90	296,898.90	0.00	296,898.90	296,898.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	299.82		3 POBLAD O	1	28	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	168,898.27	168,898.27	0.00	168,898.27	168,898.27	0.00	02 METRO C UADRAD O	172.96		3 POBLAD O	1	20	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	185,732.64	185,732.64	0.00	185,732.64	185,732.64	0.00	02 METRO C UADRAD O	187.56		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (E) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	221,025.41	221,025.41	0.00	221,025.41	221,025.41	0.00	02 METRO C UADRAD O	223.20		3 POBLAD O	1	28	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (F) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	123,960.40	123,960.40	0.00	123,960.40	123,960.40	0.00	02 METRO C UADRAD O	125.18		3 POBLAD O	1	12	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis	Fin.
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (G) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	80,597.03	80,597.03	0.00	80,597.03	80,597.03	0.00	02 METRO CUADRO	90.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (H) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	413,967.12	413,967.12	0.00	413,967.12	413,967.12	0.00	02 METRO CUADRO	422.02		3 POBLADO	1	48	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (I) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	106,353.61	106,353.61	0.00	106,353.61	106,353.61	0.00	02 METRO CUADRO	107.40		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	104,272.98	104,272.98	0.00	104,272.98	104,272.98	0.00	02 METRO CUADRO	105.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	1,775,053.86	1,775,053.86	0.00	1,775,053.86	1,775,053.86	0.00	02 METRO CUADRO	216.00		3 POBLADO	1	216	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	1,000,317.36	1,000,317.36	0.00	1,000,317.36	1,000,317.36	0.00	02 METRO CUADRO	1,012.00		3 POBLADO	1,012	108	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (B) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	370,999.58	370,999.58	0.00	370,999.58	370,999.58	0.00	02 METRO CUADRO	378.94		3 POBLADO	1	52	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	225,916.94	225,916.94	0.00	225,916.94	225,916.94	0.00	02 METRO CUADRO	233.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	364,179.36	364,179.36	0.00	364,179.36	364,179.36	0.00	02 METRO CUADRO	372.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 322								TOTAL	112,914,555.84	112,914,555.84	0.00	112,810,771.41	112,810,771.41	0.00							32174

Comentarios: 147

Directa: 173

21 ABR 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real			Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. EN AUDITORIA
EDUARDO SEGURA
GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO
VERDUZCO MURILLO
DIR. GRAL. DE DES. URB. Y
OBRA PUB.

LIC. EVERARDO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA
CAPITAL
CONTRALORIA
MUNICIPAL

21 ABR 2020

RECIBIDO