



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"


***INFORME MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO POR CONTRATO***


INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


Regresar principal


Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Toluca, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE: (1)		OCTUBRE DE 2021																		
NÚM. PROY.	Cuenta Contable 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES				SUB TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)		AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)
112	1235-0226-0001-0000-6279 106.1.46279.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	10,738,461.12	FISMDF 2021	9,487,835.64	ESTIM. 05 Y 06	31/07/21 17/09/21	1,039,211.58	166,273.85	1,205,485.44	20,784.24				20,784.24			-	20,784.24	1,184,701.20	10,693,321.08	45,140.04	PROCESO	E-24 E-25	26/10/21	100%	100%
113	1235-0226-0001-0000-6280 106.1.46280.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE AVENIDA MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	2,851,740.16	FISMDF 2021	1,956,551.52	ESTIM. 04 Y 05	23/06/21 13/09/21	408,423.19	65,347.70	473,770.89	8,168.48				8,168.48			-	8,168.48	465,602.43	2,430,322.41	421,417.75	PROCESO	E-26 E-27	26/10/21	100%	85%
118	1235-0226-0000-0004-6287 106.1.46287.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	9,212,614.44	FISMDF 2021	1,797,751.48	ESTIM. 02 - 03- 04 05 Y 06	03/07/21 20/07/21 21/07/21 30/07/21 01/08/21 15/08/21 16/08/21	4,698,807.27	751,809.15	5,450,616.42	93,976.14				93,976.14			-	93,976.14	5,356,640.28	7,248,367.90	1,964,246.54	PROCESO	E-21 E-22 307 308 309	06/10/21 13/10/21 27/10/21	100%	79%
119	1235-0226-0000-0004-6288 106.1.46288.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC	2,349,420.37	FISMDF 2021	1,011,125.10	ESTIM. 03	21/07/21 31/07/21	258,886.61	41,421.86	300,308.47	5,177.73				5,177.73			-	5,177.73	295,130.74	1,311,433.57	1,037,886.80	PROCESO	E-23	13/10/21	100%	56%
124	1235-0226-0000-0002-6266 106.1.46266.21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA.	CERRILLO VISTA HERMOSA	856,960.15	FISMDF 2021	242,585.88	ESTIM. 02	29/08/21 05/09/21	240,785.71	38,525.71	279,311.42	4,815.71				4,815.71			-	4,815.71	274,495.71	521,897.30	335,062.85	PROCESO	E-20	08/10/21	100%	61%
132	1235-0226-0000-0003-6760 106.1.46760.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULTITLÁN	CAPULTITLÁN	7,906,638.48	FISMDF 2021	3,730,291.26	ESTIM. 03-04 Y 05	01/08/21 30/08/21 01/09/21 02/09/21 05/09/21 07/09/21 02/09/21	3,585,221.17	573,635.36	4,158,856.55	71,704.43				71,704.43			-	71,704.43	4,087,152.12	7,889,147.81	17,491.67	PROCESO	E-28 E-29 E-30	06/10/21 11/10/21	100%	100%
136	1235-0226-0000-0008-6263 106.1.46263.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CERRILLO VISTA HERMOSA.	CERRILLO VISTA HERMOSA	6,141,514.41	FISMDF 2021	895,877.39	ESTIM. 03 Y 04	18/08/21 05/09/21 05/09/21 12/09/21	2,368,195.20	378,911.23	2,747,106.43	47,363.01				47,363.01			-	47,363.01	2,699,743.42	3,642,983.82	2,498,530.59	PROCESO	E-18 E-19	13/10/21 28/10/21	100%	59%
137	1235-0226-0000-0008-6768 106.1.46768.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FELIPE VILLANUEVA, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, SAN PABLO AUTOPAN.	SAN PABLO AUTOPAN	5,892,271.39	FISMDF 2021		ESTIM. 01-02 Y 03	03/08/21 24/08/21 25/08/21 20/09/21 21/09/21 09/10/21	2,941,054.63	470,568.73	3,411,623.36	58,821.09				58,821.09			-	58,821.09	3,352,802.27	3,411,623.36	2,480,648.03	PROCESO	E-31 E-32 E-33	05/10/21 13/10/21 28/10/21	86%	58%
TOTALES		8 OBRAS		45,949,621.52		15,540,585.37			15,540,585.37	2,486,493.61	18,027,078.98	310,810.81	-	-	-	310,810.81	-	-	-	310,810.81	17,716,268.17	37,149,097.25	8,800,524.27					

  
LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ  
Presidente Municipal

  
LIC. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
Secretario del Ayto.

  
Municipal

  
Dr. EN. ARO. RAMÓN GUTIERREZ MARTÍNEZ  
Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
DESARROLLO URBANO Y  
OBRA PÚBLICA

FECHA DE IMPRESIÓN  
DÍA MES AÑO  
08 12 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE FINANZAS Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 366° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y M.P.O.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. I ART. 8° EN SUS FRACC. I, V, XIX, XXIX; ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005. EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. NO ANTERIOR A LOS QUE FIRMAN AL CALCE.




DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

***INFORME MENSUAL DE OBRAS TERMINADAS POR CONTRATO***

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Reseñar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Toluca, México.																		N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 101		MES CORRESPONDIENTE: (1) OCTUBRE DE 2021																		Reseñar principal	
EN PROY.	CUENTA CONTABLE 1235.6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234.6 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235.6 1236)	RETENCIONES			2117			Cuenta			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 01236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	Tipo y número	FECHA	FÍSICO	FINAN									
												2%	0.2%	0.5%	OTROS	SUB TOTAL	AMORTIZADO (18)	IVA (19)	SUB TOTAL																						
																										TERMINADA	SIN MOVIMIENTO														
TOTALES																																									

  
D. C. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ  
Presidente Municipal

  
D. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
Secretario del Ayto.

MAESTRO EN ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA  
Tesorero

D. EN. ARQ. RAMÓN GUTIERREZ MARTÍNEZ  
Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

  
TOLUCA  
DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO URBANO Y  
OBRA PUBLICA

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	12	2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO Nº 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO DE COMERCIO DEL EDO. DE MEX. Y MPDOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-06 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.