







DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

INFORME MENSUAL DE OBRAS TERMINADAS POR CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO																												
Registro principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE: (1)		SEPTIEMBRE DE 2020		Registro principal														
NÚM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 6 1238	NOMBRES DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S F. Cuenta 1234 6 1235) (1)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	LVA (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1238)	RETENCIONES				SUB TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S F. Cuenta 1235 6 1235 6 1235) (16)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (17)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)		AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)
121	1235-0221-0025-0000-0025 106.PIF.025.19	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBESTACIÓN DE 45 KVA PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS PARQUE EXPORTEC	TOLUCA	406,653.75	PIF 2019	320,756.15	ESTIM-02 FINIQUITO	14/12/19 28/02/20	74,049.58	11,847.95	85,897.51	1,480.99				1,480.99				1,480.99	84,416.62	406,653.75	0.01	TERMINADA	158	30/09/20	100%	100%
170	1235-0222-0002-0000-0003 106.PAD.003.20	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. PASEO TOLLOCAN PONIENTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN BUENAVENTURA Y SEMINARIO LAS TORRES	SAN BUENAVENTURA-SEMINARIO LAS TORRES	15,842,817.22	PAD 20	15,354,926.37	ESTIM-02 FINIQUITO	27/06/20 24/07/20	381,020.50	80,983.27	441,983.77	7,620.41	782.04	1,005.10		10,287.55				10,287.55	431,696.22	15,796,910.14	45,907.08	TERMINADA	34	05/09/20	100%	100%
TOTALES		2 OBRAS		16,249,470.97					455,070.16	72,831.22	527,881.38	9,101.40	762.04	1,805.10		11,768.54				11,768.54	516,112.84	16,203,563.90	45,907.07					

Sr. JUAN RODOLFO SANCHEZ GÓMEZ
 Presidente Municipal

Sr. D. CARLOS SANCHEZ SANCHEZ
 Secretario del Ayuntamiento

Sr. MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA
 Tesorero

Sr. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
 Director Gral. de Desarrollo Urbano y Obra Pública

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON CONCORDANTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONSTITUCIÓN DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 6º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM; ART. 36 BIS EN SUS FRACC. I, X, XI, XX, XXXV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	10	2020


 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


 TESORERÍA MUNICIPAL


 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA