

CÉDULA RELACIÓN DE OBRAS PLANIFICADAS Y REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ENTIDAD FISCALIZABLE:				H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA				N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 101				MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2020													
CLAVE CONTABLE	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INFORMACION DE LOCALIDAD		CRITERIO DE DISTRIBUCION UTILIZADO				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AÑO DEL RECURSO	MONTO AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	SALDO ACUMULADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	SALDO INICIAL DE OBRA CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO DE LA (S) ESTIMACION (ES)	IMPORTE TOTAL DE OBRA EJECUTADO (ESTIMACIONES) DEL MES CON IVA	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER	CATALOGO FAIS				AVANCE		COMENTARIOS
			COLONIA	GRADO DE REZAGO SOCIAL (CONFORME A INFORMACIÓN CONEVAL)	ZAP	GRADO DE REZAGO SOCIAL	POBREZA EXTREMA (CUI5)	No. de ZAP/AGEB atendida											TIPO DE CONTRIBUCIÓN O INCIDENCIA DEL PROYECTO (DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIO, PROYECTOS ESPECIALES)	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CATALOGO	MODALIDAD DEL PROYECTO CONFORME AL CATALOGO	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POBREZA	FISICO	FINANCIERO	
1235-0219-0005-0000-7096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HACIA EL NORPONIENTE, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600013532	FISMDF	2019	\$ 3,544,208.57	\$ 3,542,342.59	\$ 3,325,475.70	\$ 3,325,475.70	\$ -	-\$ 6,764.60	\$ 3,318,711.10	\$ 223,631.49	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN	100%	0%	
1235-0219-0016-0000-9498	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TOLUCA DOS MIL SAN BLAS OTZACATIPAN SAN MATEO OTZACATIPAN (CALLE 3 NORTE SIN NUMERO ENTRE CALLE EJE 1 NORTE Y CENTRAL)	SAN MATEO OTZACATIPAN	SAN MATEO OTZACATIPAN	MUY BAJO	NO	NO APLICA	NO		FISMDF	2019	\$ 5,500,000.00	\$ 7,129,501.74	\$ 7,129,501.72	\$ 7,129,501.72	\$ -	\$ 1,720,819.89	\$ 8,850,321.61	-\$ 1,720,819.87	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	100%	24%	
1235-0219-0028-0000-9499	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN CAYETANO MORELOS (CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SIN NUMERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ)	SAN CAYETANO MORELOS	SAN CAYETANO MORELOS	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600652981	FISMDF	2019	\$ 7,500,000.00	\$ 6,322,420.00	\$ 6,322,420.00	\$ 6,322,420.00	\$ -	\$ 1,177,580.00	\$ 7,500,000.00	-\$ 1,177,580.00	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	100%	19%	
1235-0219-0029-0000-9500	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PALMA TOLTEPEC SAN MARTIN TOLTEPEC (CALLE CEDRO SIN NUMERO ENTRE DURAZNO E INDEPENDENCIA)	SAN MARTIN TOLTEPEC	SAN MARTIN TOLTEPEC	MUY BAJO	NO	MUY BAJO	NO		FISMDF	2019	\$ 7,529,624.00	\$ 6,915,856.22	\$ 3,241,675.02	\$ 3,241,675.02	\$ -	\$ 5,355,759.95	\$ 8,597,434.97	-\$ 1,681,578.75	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	100%	77%	
1235-0219-0032-0000-3011	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA AGUSTÍN MARÍA LEBRUA EN CACALOMACÁN (CALLE INDEPENDENCIA #34, ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL CHORRITO)	CACALOMACÁN	CACALOMACÁN	MUY BAJO	NO	MUY BAJO	NO		FISMDF	2019	\$ 296,796.73	\$ 296,796.73	\$ 296,796.73	\$ 296,796.73	\$ -	-\$ 219.29	\$ 296,577.44	\$ 219.29	COMPLEMENTARIA	EDUCACIÓN	BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN	100%	0%	
1235-0219-0032-0000-3014	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA CONCEPCIÓN GARCÍA VALDES EN SAN ANTONIO BUENAVISTA (CALLE CALZADA DEL PANTEÓN SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA)	SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN ANTONIO BUENAVISTA	MUY BAJO	NO	MUY BAJO	NO		FISMDF	2019	\$ 314,300.03	\$ 314,288.40	\$ 314,288.40	\$ 314,288.40	\$ -	-\$ 0.40	\$ 314,288.00	\$ 0.40	COMPLEMENTARIA	EDUCACIÓN	BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN	100%	0%	
1235-0219-0031-0000-3056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS A	SAN CAYETANO MORELOS	SAN CAYETANO MORELOS	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600652981	FISMDF	2019	\$ 648,000.00	\$ 633,077.52	\$ 626,179.22	\$ 626,179.22	\$ -	\$ 3,532.70	\$ 629,711.92	\$ 3,365.60	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	1%	
1235-0219-0031-0000-3064	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS B	SAN CAYETANO MORELOS	SAN CAYETANO MORELOS	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600652977	FISMDF	2019	\$ 2,592,000.00	\$ 2,532,309.81	\$ 2,458,488.14	\$ 2,458,488.14	\$ -	\$ 42,523.00	\$ 2,501,011.14	\$ 31,298.67	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	2%	
1235-0219-0031-0000-3072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS C	SAN CAYETANO MORELOS	SAN CAYETANO MORELOS	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600653458	FISMDF	2019	\$ 360,000.00	\$ 351,709.77	\$ 345,847.50	\$ 345,847.50	\$ -	\$ 1,962.60	\$ 347,810.10	\$ 3,899.67	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	1%	
1235-0219-0031-0000-3066	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, TLACHALOYA	TLACHALOYA	TLACHALOYA	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600992197	FISMDF	2019	\$ 3,888,000.00	\$ 3,798,464.64	\$ 3,481,274.97	\$ 3,481,274.97	\$ -	\$ 278,524.68	\$ 3,759,799.65	\$ 38,664.99	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	7%	
1235-0219-0056-0000-3068	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN E	SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600831517	FISMDF	2019	\$ 936,000.00	\$ 900,649.10	\$ 888,184.37	\$ 888,184.37	\$ -	-\$ 230.17	\$ 887,954.20	\$ 12,694.90	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	0%	

CÉDULA RELACIÓN DE OBRAS PLANIFICADAS Y REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ENTIDAD FISCALIZABLE:			H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 101			MES CORRESPONDIENTE:										MARZO 2020			CATALOGO FAIS					AVANCE		COMENTARIOS
CLAVE CONTABLE	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COLONIA	GRADO DE REZAGO SOCIAL (CONFORME A INFORMACION CONEVAL)	ZAP	GRADO DE REZAGO SOCIAL	POBREZA EXTREMA (CUI5)	No. de ZAP/AGEB atendida	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AÑO DEL RECURSO	MONTO AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	SALDO ACUMULADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	SALDO INICIAL DE OBRA CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO DE LA (S) ESTIMACION (ES)	IMPORTE TOTAL DE OBRA EJECUTADO (ESTIMACIONES) DEL MES CON IVA	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER	TIPO DE CONTRIBUCIÓN O INCIDENCIA DEL PROYECTO (DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIO, PROYECTOS ESPECIALES)	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CATALOGO	MODALIDAD DEL PROYECTO CONFORME AL CATALOGO	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POBREZA	FISICO	FINANCIERO				
1235-0219-0031-0000-1391	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, DELEGACIÓN TLACHALOYA	TLACHALOYA	TLACHALOYA	MUY BAJO	SI	BAJO	NO		FISMDF	2019	\$ 860,972.40	\$ 844,103.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 839,287.24	\$ 839,287.24	\$ 4,816.04	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	99%				
1235-0219-0031-0000-1395	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN	TLACHALOYA	TLACHALOYA	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600982515	FISMDF	2019	\$ 286,990.80	\$ 281,367.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279,202.57	\$ 279,202.57	\$ 2,165.19	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	99%				
1235-0219-0031-0000-1398	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS I	SAN CAYETANO MORELOS	SAN CAYETANO MORELOS	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600652977	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,800.43	\$ 137,800.43	\$ 2,883.45	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	98%				
1235-0219-0031-0000-1400	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN II	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	NO	BAJO	NO		FISMDF	2019	\$ 286,990.80	\$ 281,367.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280,885.86	\$ 280,885.86	\$ 481.90	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%				
1235-0219-0031-0000-1403	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS II	SAN CAYETANO MORELOS	SAN CAYETANO MORELOS	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600653458	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,800.43	\$ 137,800.43	\$ 2,883.45	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	98%				
1235-0219-0031-0000-1405	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN I	SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600831517	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,221.45	\$ 70,221.45	\$ 120.49	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%				
1235-0219-0031-0000-1406	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN I	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	151060068373A	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,661.47	\$ 136,661.47	\$ 4,022.41	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%				
1235-0219-0031-0000-1407	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN II	SAN PABLO AUTOPAN	SAN PABLO AUTOPAN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600832712	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,456.86	\$ 136,456.86	\$ 4,227.02	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%				
1235-0219-0031-0000-1429	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	MEDIO	NO	1510600553655	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,683.88	\$ 140,683.88	\$ -	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%				
1235-0219-0031-0000-1431	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN I	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600621767	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,661.47	\$ 136,661.47	\$ 4,022.41	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%				
1235-0219-0031-0000-1432	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN II	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600621593	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,221.45	\$ 70,221.45	\$ 120.49	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%				
1235-0219-0031-0000-1433	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN II	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600012337	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,757.97	\$ 67,757.97	\$ 2,583.97	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	96%				
1235-0219-0031-0000-1435	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN VI	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600621771	FISMDF	2019	\$ 215,243.10	\$ 211,025.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,813.95	\$ 208,813.95	\$ 2,211.87	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	99%				
1235-0219-0031-0000-1437	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN III	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600012572	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,995.28	\$ 139,995.28	\$ 688.60	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%				

CÉDULA RELACIÓN DE OBRAS PLANIFICADAS Y REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ENTIDAD FISCALIZABLE:			H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 101							MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2020										CATALOGO FAIS					AVANCE		COMENTARIOS
CLAVE CONTABLE	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COLONIA	GRADO DE REZAGO SOCIAL (CONFORME A INFORMACION CONEVAL)	ZAP	GRADO DE REZAGO SOCIAL	POBREZA EXTREMA (CUI5)	No. de ZAP/AGEB atendida	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AÑO DEL RECURSO	MONTO AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	SALDO ACUMULADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	SALDO INICIAL DE OBRA CON IVA	ANTICIPO AMORTIZADO DE LA (S) ESTIMACION (ES)	IMPORTE TOTAL DE OBRA EJECUTADO (ESTIMACIONES) DEL MES CON IVA	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER	TIPO DE CONTRIBUCIÓN O INCIDENCIA DEL PROYECTO (DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIO, PROYECTOS ESPECIALES)	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CATALOGO	MODALIDAD DEL PROYECTO CONFORME AL CATALOGO	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POBREZA	FISICO	FINANCIERO					
1235-0219-0031-0000-1438	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN V	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600622407	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,584.15	\$ 136,584.15	\$ 4,099.73	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%					
1235-0219-0031-0000-1439	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TILAPA	SAN JUAN TILAPA	SAN JUAN TILAPA	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600730294	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,499.33	\$ 64,499.33	\$ 5,842.61	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	92%					
1235-0219-0031-0000-1443	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN IV	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600623602	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,221.45	\$ 70,221.45	\$ 120.49	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%					
1235-0219-0031-0000-1444	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN III	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600622835	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,145.58	\$ 68,145.58	\$ 2,196.36	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%					
1235-0219-0031-0000-1446	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC	SAN PEDRO TOTOLTEPEC	SAN PEDRO TOTOLTEPEC	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510601122483	FISMDF	2019	\$ 71,747.70	\$ 70,341.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,221.45	\$ 70,221.45	\$ 120.49	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	100%					
1235-0219-0031-0000-1452	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN IV	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	151060001277A	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,291.16	\$ 136,291.16	\$ 4,392.72	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%					
1235-0219-0031-0000-1455	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC II	SAN PEDRO TOTOLTEPEC	SAN PEDRO TOTOLTEPEC	MUY BAJO	SI	BAJO	NO	1510600512746	FISMDF	2019	\$ 215,243.10	\$ 211,025.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,639.14	\$ 206,639.14	\$ 4,386.68	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	98%					
1235-0219-0031-0000-1825	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC	SAN PEDRO TOTOLTEPEC	SAN PEDRO TOTOLTEPEC	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600013316	FISMDF	2019	\$ 143,495.40	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,898.77	\$ 138,898.77	\$ 1,785.11	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	99%					
1235-0219-0031-0000-1826	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN V	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	MUY BAJO	SI	MUY BAJO	NO	1510600012587	FISMDF	2019	\$ 143,495.41	\$ 140,683.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,661.47	\$ 136,661.47	\$ 4,022.41	DIRECTA	VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN	100%	97%					

Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Presidente Municipal Constitucional

L. en D. José Francisco Vázquez Rodríguez
Secretario del H. Ayuntamiento de Toluca

M. en Aud. Eduardo Segura García
Tesorero

Ing. Alejandro Verdusco Murillo
Director General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
04	05	2020

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.