

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 655,050,869.14 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
35588/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	383,610,106.92	383,610,106.92	0.00	60,385,978.61	60,385,978.61	0.00	80 ELEMEN TO	1,500.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	15	15.74
35589/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (SEGURIDAD PUBLICA) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	14,542,835.05	14,542,835.05	0.00	34 VEHICUL O	450.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	29	29.08
35590/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (PROTECCION CIVIL) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	647,261.21	647,261.21	0.00	34 VEHICUL O	450.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	21	21.57
35598/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPO ANTI MOTÍN) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-02-25	2020-12-31	9,371,582.00	9,371,582.00	0.00	9,371,582.00	9,371,582.00	0.00	50 EQUIPO	1,150.00		4 MUNICIPI O	1,000	951,753	100	100.00
35599/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	10,628,418.00	10,628,418.00	0.00	10,483,152.00	10,483,152.00	0.00	50 EQUIPO	1,500.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	98	98.63
35600/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE BECAS CADETES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	1,099,000.44	1,099,000.44	0.00	80 ELEMEN TO	1,500.00		4 MUNICIPI O	1	1,500	90	90.45
35601/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	500.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	0	0.00
35602/0008	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE TERRENO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	42,958,489.00	42,958,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	0	0.00
35603/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	6,365,147.00	6,365,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	0	0.00
35604/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	476,364.00	476,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	0	0.00
35605/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2020-02-24	2020-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	41	41.56
35606/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE DERECHOS DE AGUA (SUBSIDIO OTORGADO AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO) / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2020-02-24	2020-12-31	137,425,762.22	137,425,762.22	0.00	75,882,812.50	75,882,812.50	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	951,753	55	55.22
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									TOTAL	655,050,869.14	655,050,869.14	0.00	175,737,256.36	175,737,256.36	0.00							449

Complementarios: 0

Directa: 0

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 655,050,869.14 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ  
GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



TOLUCA  
CAPITAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. EN AUDITORIA EDUARDO  
SEGURA GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL



TOLUCA  
CAPITAL


TESORERÍA  
MUNICIPAL

LIC. EVERARDO HERNÁNDEZ  
GONZÁLEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



TOLUCA  
CAPITAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 556,585,699.91 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
16906/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (PROTECCIÓN CIVIL) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	2,486,179.35	2,486,179.35	0.00	2,486,179.35	2,486,179.35	0.00	34 VEHICUL O	50.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16908/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE (VEHICULOS DE POLICÍAS) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	44,246,822.60	44,246,822.60	0.00	42,593,433.59	42,593,433.59	0.00	34 VEHICUL O	100.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	96	96.20
16915/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	5,999,999.99	5,999,999.99	0.00	5,999,999.99	5,999,999.99	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16917/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACIO N Y ADIESTRA MIENTO	PAGO DE BECAS A CADETES (150) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	71 CURSOS	100.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16921/ 0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACIO N Y ADIESTRA MIENTO	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (200) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	71 CURSOS	200.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16923/ 0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS TIPO PICK - UP (10) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	4,699,972.00	4,699,972.00	0.00	4,699,972.00	4,699,972.00	0.00	34 VEHICUL O	10.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16925/ 0009	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS) / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	41,277,068.79	41,277,068.79	0.00	41,277,068.79	41,277,068.79	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16926/ 0010	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	5,948,737.54	5,948,737.54	0.00	5,948,737.54	5,948,737.54	0.00	63 MAQU INARIA	10.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16927/ 0011	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO DE RESIDUOS SOLIDOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	445,200.00	445,200.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16929/ 0012	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LLANTAS VEHÍCULOS RESIDUOS / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	2,006,958.72	2,006,958.72	0.00	2,006,958.72	2,006,958.72	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16930/ 0013	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2018-02-23	2018-12-31	38,683,839.89	38,683,839.89	0.00	38,683,839.89	38,683,839.89	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16933/ 0015	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEFAS / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	5,239,831.69	5,239,831.69	0.00	5,239,831.69	5,239,831.69	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	100	100.00
16934/ 0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2018-02-23	2018-12-31	215,500,836.37	214,264,425.27	1,236,413.10	215,499,802.38	214,264,425.27	1,235,377.06	80 ELEMEN TO	1,000.00		4 MUNICIPI O	1	853,753	99	99.92

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 556,585,699.91 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29946/ 0017	08. ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	132 CAEM	DESCUENTOS DE AGUA EFECTUADOS VIA PARTICIPACION / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2019-07-19	2019-07-20		187,906,664.07	187,906,664.07	0.00	187,906,664.07	187,906,664.07	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	853,789	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14										557,822,113.01	556,585,699.91	1,236,413.10	556,167,687.96	554,932,310.90	1,235,377.06								1395

Complementarios: 0

Directa: 0

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ


GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRO. EN AUDITORIA EDUARDO  
SEGURA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. EVERARDO HERNÁNDEZ  
GONZÁLEZ.  
CONTRALOR MUNICIPAL



TOLUCA






GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27051/ 0001 60774	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN, DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SIN NOMBRE, SAN CARLOS AUTOPAN, DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-06	3,169,325.51	3,169,325.51	0.00	3,169,325.51	3,169,325.51	0.00	02 METRO CUADRADO	2,980.00		3 POBLADO	1	124	100	100.00
27052/ 0002 60704	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JOSÉ MA. OVIEDO A CAMINO SAN MATEO, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-21	2,965,771.74	2,965,771.74	0.00	2,965,771.74	2,965,771.74	0.00	02 METRO CUADRADO	4,146.00		3 POBLADO	1	144	100	100.00
27053/ 0003 66133	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JOSÉ MA OVIEDO A CAMINO SAN MATEO, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-21	1,270,791.74	1,270,791.74	0.00	1,270,791.74	1,270,791.74	0.00	02 METRO CUADRADO	1,739.00		3 POBLADO	1	144	100	100.00
27054/ 0034 60805	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA CALLE MORELOS A CERRADA DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-29	2,577,628.58	2,577,628.58	0.00	2,577,628.58	2,577,628.58	0.00	02 METRO CUADRADO	3,672.40		3 POBLADO	1	100	100	100.00
27055/ 0005 66241	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA CALLE MORELOS A CERRADA DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-29	413,076.08	413,076.08	0.00	413,076.08	413,076.08	0.00	02 METRO CUADRADO	892.77		3 POBLADO	1	100	100	100.00
27056/ 0006 60811	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CALLE ISIDRO FABELA A BORDO, COL. LERDO DE TEJADA, DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC. / SAN MARTÍN TOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-21	3,482,962.24	3,482,962.24	0.00	3,482,962.24	3,482,962.24	0.00	02 METRO CUADRADO	4,656.60		3 POBLADO	1	60	100	100.00
27057/ 0007 66275	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CALLE ISIDRO FABELA A BORDO, COL. LERDO DE TEJADA, DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC. / SAN MARTÍN TOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-09-21	472,097.65	472,097.65	0.00	472,097.65	472,097.65	0.00	02 METRO CUADRADO	1,080.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
27058/ 0008 66301	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE PLAN DE AYALA, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HACIA EL NORTE, ARROYO VISTA HERMOSA / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-08-22	2,496,063.55	2,496,063.55	0.00	2,496,063.55	2,496,063.55	0.00	02 METRO CUADRADO	3,850.00		3 POBLADO	1	500	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27060/ 0009 66329	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE PLAN DE AYALA, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HACIA EL NORTE, ARROYO VISTA HERMOSA / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-21	427,325.46	427,325.46	0.00	427,325.46	427,325.46	0.00	02 METRO CUADRAD O	650.00		3 POBLAD O	1	500	100	100.00
27095/ 0010 60794	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE FAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HACIA EL NORPONIENTE, SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-09-06	3,318,711.09	3,318,711.09	0.00	3,318,711.09	3,318,711.09	0.00	02 METRO CUADRAD O	3,150.00		3 POBLAD O	1	272	100	100.00
28649/ 0011 94612	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN A (PRIVADA JOSÉ MARROQUÍ Y JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	1,148,633.66	1,148,633.66	0.00	1,148,633.66	1,148,633.66	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	364	100	100.00
28653/ 0012 94772	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA FELIPE ÁNGELES EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	335,012.98	335,012.98	0.00	335,012.98	335,012.98	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	128	100	100.00
28664/ 0013 94824	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A (REVOLUCIÓN Y PRIVADA VICENTE GUERRERO) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	71,688.48	71,688.48	0.00	71,688.48	71,688.48	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
28665/ 0014 94868	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN B (PEDRO ASCENCIO Y PABLO GALEANA) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	688,761.16	688,761.16	0.00	688,761.16	688,761.16	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	256	100	100.00
28665/ 0015 94914	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN A (ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PRIVADA SONORA) / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	692,364.22	692,364.22	0.00	692,364.22	692,364.22	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	192	100	100.00
28667/ 0016 94957	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE IXTAPALUCA EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	155,198.55	155,198.55	0.00	155,198.55	155,198.55	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	26	100	100.00
28668/ 0017 95025	16 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCION (RICARDO FLORES MAGÓN Y EMILIANO ZAPATA) / TLACHALOYA	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	663,316.32	663,316.32	0.00	663,316.32	663,316.32	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	124	100	100.00

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

26 MAY 2020

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

26 MAY 2020

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28669/ 0018 95125	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN B (QUERETARO, PRIVADA JUAN ALDAMA Y PRIVADA JOSE MARÍA MORELOS) / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	395,789.56	395,789.56	0.00	395,789.56	395,789.56	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLAD O	1	152	100	100.00
28670/ 0019 95206	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA DELEGACION DE SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	714,169.59	714,169.59	0.00	714,169.59	714,169.59	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	264	100	100.00
28671/ 0020 95278	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA ZACANGO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TILAPA / SAN JUAN TILAPA	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	97,691.42	97,691.42	0.00	97,691.42	97,691.42	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00
28674/ 0021 100248	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA FRANCISCO MÁRQUEZ DE LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	143,376.96	143,376.96	0.00	143,376.96	143,376.96	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	64	100	100.00
28095/ 0022 95319	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DE HÉROES CINCO DE MAYO SEMINARIO DOS DE MARZO (BATALLA DE PUEBLA Y PRIVADA LAGUNA DEL VOLCÁN) / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	860,720.28	860,720.28	0.00	860,720.28	860,720.28	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	344	100	100.00
28698/ 0023 95407	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	209,767.01	209,767.01	0.00	209,767.01	209,767.01	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	36	100	100.00
28700/ 0024 95439	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	154,733.88	154,733.88	0.00	154,733.88	154,733.88	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
28711/ 0025 95488	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	632,811.63	632,811.63	0.00	632,811.63	632,811.63	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	180	100	100.00
28714/ 0026 95585	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y O IGNACIO ALLENDE DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	143,376.96	143,376.96	0.00	143,376.96	143,376.96	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
28723/ 0027 95617	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, SUBDELEGACIÓN BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTITLAN. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	537,663.61	537,663.61	0.00	537,663.61	537,663.61	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	180	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

26 MAY 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28724/ 0028 95671	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN C (PROLONGACIÓN BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA) / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	663,968.12	663,968.12	0.00	663,968.12	663,968.12	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	114	100	100.00
28725/ 0029 95157	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN D (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA) / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	179,221.20	179,221.20	0.00	179,221.20	179,221.20	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
28726/ 0030 96202	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE OAXACA DE LA SUBDELEGACIÓN JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	157,212.45	157,212.45	0.00	157,212.45	157,212.45	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	56	100	100.00
28727/ 0031 96232	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE ACAMBAY Y TULTEPEC) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-07-16	623,086.04	623,086.04	0.00	623,086.04	623,086.04	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	120	100	100.00
28730/ 0032 96318	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVA TURBIDE EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	243,821.81	243,821.81	0.00	243,821.81	243,821.81	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	112	100	100.00
28732/ 0033 100327	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TLACOTEPEC (CALLE UNIÓN DE CAMPESINOS Y PRIVADA SEXTA DE LAS PALOMAS) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	890,365.76	890,365.76	0.00	890,365.76	890,365.76	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	188	100	100.00
28733/ 0034 96358	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN B (CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y PRIVADA NEZAHUALCÓYOTL) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-31	202,506.05	202,506.05	0.00	202,506.05	202,506.05	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
28735/ 0035 96439	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFI CACION RURAL	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA REVOLUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	370,426.63	370,426.63	0.00	370,426.63	370,426.63	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	104	100	100.00
28737/ 0036 96452	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA LOMA CUEXCONTITLÁN, DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	162,633.87	162,633.87	0.00	162,633.87	162,633.87	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
26 MAY 2020



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28739/ 0037 96487	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE TECAXIC. / TECAXIC	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	537,663.61	537,663.61	0.00	537,663.61	537,663.61	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
28740/ 0038 96494	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, SAN CARLOS. DELEGACIÓN TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN. / TLACHALOYA	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	656,574.97	656,574.97	0.00	656,574.97	656,574.97	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	200	100	100.00
28742/ 0039 96518	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE NOGAL EN LA SUBDELEGACIÓN LA PALMA TOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC / SAN MARTÍN TOLTEPEC	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	568,308.22	568,308.22	0.00	568,308.22	568,308.22	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	172	100	100.00
28746/ 0040 96541	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HANGAR PRESIDENCIAL EN LA SUBDELEGACIÓN DE AVIACIÓN AUTOPAN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	230,051.39	230,051.39	0.00	230,051.39	230,051.39	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
28747/ 0041 96599	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	228,724.45	228,724.45	0.00	228,724.45	228,724.45	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	104	100	100.00
28749/ 0042 96608	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN BARRIO LA JOYA, DELEGACIÓN SAN FELIPE TLALMIMILPAN. / SAN FELIPE TLALMIMILPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	394,286.64	394,286.64	0.00	394,286.64	394,286.64	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	132	100	100.00
28751/ 0043 100157	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TILAPA (CALLE RIO BRAVO Y PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS) / SAN JUAN TILAPA	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	833,710.14	833,710.14	0.00	833,710.14	833,710.14	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	208	100	100.00
28755/ 0044 100195	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN (CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MELCHOR OCAMPO) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-12-16	247,932.21	247,932.21	0.00	247,932.21	247,932.21	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
29489/ 0045 103540	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCC ION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC SAN PEDRO TOTOLTEPEC (LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y EL CÁRCAMO; IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y FERNANDO MONTES DE OCA; MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y FERNANDO MONTES DE OCA) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	578,692.36	578,692.36	0.00	578,692.36	578,692.36	0.00	3,300.00	3,300.00		3 POBLAD O	1	7,302	100	100.00
29490/ 0046 103657	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCC ION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE CORREGIDORA SAN FELIPE TLALMIMILPAN. / SAN FELIPE TLALMIMILPAN	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	469,958.34	469,958.34	0.00	469,958.34	469,958.34	0.00	01 METRO LINEAL	154.50		3 POBLAD O	1	100	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción					Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	Sub Programa	Inciso				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29493/ 0047 103711	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO		2019-08-01	2019-12-31	635,777.91	635,777.91	0.00	635,777.91	635,777.91	0.00	01 METRO LINEAL	453.00		3 POBLAD O	1	200	100	100.00
29495/ 0049 103823	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO		2019-08-01	2019-12-31	490,633.02	490,633.02	0.00	490,633.02	490,633.02	0.00	01 METRO LINEAL	416.00		3 POBLAD O	1	480	100	100.00
29496/ 0050 103863	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO		2019-08-01	2019-12-31	6,205,683.78	6,205,683.78	0.00	6,205,683.78	6,205,683.78	0.00	01 METRO LINEAL	275.00		3 POBLAD O	1	1,490	100	100.00
29497/ 0051 103940	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO		2019-08-01	2019-12-31	1,486,902.19	1,486,902.19	0.00	1,486,902.19	1,486,902.19	0.00	01 METRO LINEAL	297.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00
29498/ 0052 103996	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE		2019-08-01	2019-12-31	8,850,321.61	8,850,321.61	0.00	8,850,321.61	8,850,321.61	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLAD O	1	726	100	100.00
29499/ 0053 104076	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE		2019-08-01	2019-12-31	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLAD O	1	5,052	100	100.00
29500/ 0054 104151	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE		2019-08-01	2019-12-31	8,597,434.97	8,597,434.97	0.00	8,597,434.97	8,597,434.97	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLAD O	1	2,723	100	100.00
29501/ 0055 104301	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE		2019-08-01	2019-12-31	314,975.87	314,975.87	0.00	314,975.87	314,975.87	0.00	50 EQUIPO			3 POBLAD O	1	8,391	100	100.00
29502/ 0056 104359	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE		2019-08-01	2019-12-31	284,937.81	284,937.81	0.00	284,937.81	284,937.81	0.00	50 EQUIPO			3 POBLAD O	1	7,016	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
RECIBIDO  
26 MAY 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 105 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.95

REINTEGRO: \$ 6,527,924.73

INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sección	Programa	SubPrograma	Instal.	Obra/Localidad	Mód. Fiec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real			Total	R. del Fondo	Intereses R.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23503/ 0057 104204	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN SALVADOR, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN (AVENIDA CUAUHTÉMOC SIN NÚMERO ENTRE JOSÉ JOAQUÍN HERRERA Y PRIVADA CUAUHTÉMOC) / SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			294,661.49	294,661.49	0.00	294,661.49	294,661.49	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	10,057	100	100.00
29504/ 0058 104397	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANALEJA, SAN MATEO OTZACATIPAN (CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NARCISO MENDOZA Y LEONARDO BRAVO) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			294,661.49	294,661.49	0.00	294,661.49	294,661.49	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,707	100	100.00
23507/ 0059 104536	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA MAGDALENA, SAN MATEO OTZACATIPAN (CALLE JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES ENTRE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA PIÑO SUÁREZ) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			320,114.19	320,114.19	0.00	320,114.19	320,114.19	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,483	100	100.00
29508/ 0060 104611	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLÁS TOLENTINO, SAN MATEO OTZACATIPAN (CALLE INDEPENDENCIA ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN Y CALLE POTRERITO) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			325,263.29	325,263.29	0.00	325,263.29	325,263.29	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	4,984	100	100.00
29509/ 0061 104702	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO, SAN LORENZO TEPALTITLÁN (CALLE LIBERTAD SIN NÚMERO ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y 5 DE MAYO) / SAN LORENZO TEPALTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			324,566.47	324,566.47	0.00	324,566.47	324,566.47	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	2,852	100	100.00
29510/ 0062 105010	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE IGNACIO MATAMOROS SIN NÚMERO ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y HERMENEGILDO GALEANA) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			322,801.12	322,801.12	0.00	322,801.12	322,801.12	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,431	100	100.00
29511/ 0064 135048	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN CAYETANO MORELOS (CALLE TOMÁS ORTIZ ESQUINA CANAL CUTZAMALA) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			325,065.71	325,065.71	0.00	325,065.71	325,065.71	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	5,052	100	100.00
29512/ 0065 105214	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTOS DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JICALTEPEC AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN (CALLE JICALTEPEC SIN NÚMERO ENTRE TOLUCA Y SAN ANTONIO) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31			324,743.75	324,743.75	0.00	324,743.75	324,743.75	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	5,866	100	100.00

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

26 MAY 2020

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29513/ 0066 105081	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMEN TO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, (CALLE TOLUCA) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	321,187.11	321,187.11	0.00	321,187.11	321,187.11	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	3,593	100	100.00
29514/ 0067 105153	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMEN TO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	324,566.47	324,566.47	0.00	324,566.47	324,566.47	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	7,302	100	100.00
29515/ 0068 105188	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMEN TO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CAPULTITLÁN (CALLE QUINTA DEL ÁNGEL SIN NÚMERO ENTRE ARBOLEDAS Y AMAZONAS) / CAPULTITLÁN	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	324,220.12	324,220.12	0.00	324,220.12	324,220.12	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	1,642	100	100.00
29516/ 0069 105496	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMEN TO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO OTZACATIPAN B (CALLE FUENTE GIOVANI SIN NÚMERO ENTRE FUENTE MARIANA Y FUENTE NARDA) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	325,266.98	325,266.98	0.00	325,266.98	325,266.98	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	5,939	100	100.00
29517/ 0070 105371	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMEN TO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE A REVOLUCIÓN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE YAPPAN ESQUINA AYOTOLTLI) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	322,477.34	322,477.34	0.00	322,477.34	322,477.34	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	1,216	100	100.00
29518/ 0071 105432	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN DIEGO DE LOS PADRES OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN (CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO ENTRE REVOLUCIÓN Y JOSÉ MARÍA MORELOS) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	808,718.81	808,718.81	0.00	808,718.81	808,718.81	0.00	03 METRO CUBICO	65.23		3 POBLAD O	1	1,990	100	100.00
29519/ 0072 105464	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ABAD SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE 5 DE MAYO SIN NÚMERO ENTRE SAN FELIPE Y SAN JERÓNIMO) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	742,357.54	742,357.54	0.00	742,357.54	742,357.54	0.00	03 METRO CUBICO	65.23		3 POBLAD O	1	3,061	100	100.00
29530/ 0073 105536	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO (CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LIBERTAD E INSURGENTES) / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	1,822,491.97	1,822,491.97	0.00	1,822,491.97	1,822,491.97	0.00	03 METRO CUBICO	65.23		3 POBLAD O	1	5,626	100	100.00
29537/ 0074 105649	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCC ION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ARROYO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-08-01	2019-12-31	382,244.01	382,244.01	0.00	382,244.01	382,244.01	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
26 MAY 2020  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29544/ 0076 105608	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE CHAUTLA ENTRE COYOTEPEC Y ECATZINGO) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	3,103,068.35	3,103,068.35	0.00	3,103,068.35	3,103,068.35	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,590	100	100.00
29545/ 0077 105675	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN (CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO ESQUINA JUAN ALVARADO) / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	5,779,112.75	5,779,112.75	0.00	5,779,112.75	5,779,112.75	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	4,066	100	100.00
29546/ 0078 105703	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN XICALTEPEC SAN DIEGO LINARES AUTOPAN SAN PABLO AUTOPAN (CAMINO AL CERRILLO SIN NÚMERO CASI ESQUINA CALLE SIN NOMBRE) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,699,591.13	1,699,591.13	0.00	1,699,591.13	1,699,591.13	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,590	100	100.00
29548/ 0079 105730	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ARROYO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE JUAN ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	413,152.15	413,152.15	0.00	413,152.15	413,152.15	0.00	01 METRO LINEAL	607.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
29550/ 0080 105765	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE TOLUCA SIN NÚMERO ENTRE BENITO JUÁREZ Y ATLACOMULCO) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	8,327,404.57	8,327,404.57	0.00	8,327,404.57	8,327,404.57	0.00	03 METRO CUBICO	45.20		3 POBLADO	1	3,590	100	100.00
30009/ 0081 90691	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA EL PACIFICO DELEGACIÓN SEMINARIO DOS DE MARZO / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	4,011,956.77	4,011,956.77	0.00	4,011,956.77	4,011,956.77	0.00	02 METRO CUADRADO	3,230.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
30010/ 0082 90779	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA EL PACIFICO DELEGACIÓN SEMINARIO DOS DE MARZO / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-26	2019-11-29	385,943.23	385,943.23	0.00	385,943.23	385,943.23	0.00	02 METRO CUADRADO	705.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
30011/ 0083 90835	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA AGUSTÍN MARÍA LEBRIJA EN CACALOMACÁN (CALLE INDEPENDENCIA #34, ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL CHORRITO) / CACALOMACÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	296,577.44	296,577.44	0.00	296,577.44	296,577.44	0.00	02 METRO CUADRADO	3,230.00		5 ALUMNO	100	100	100	100.00

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
25 MAY 2020  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30014/ 0084 90904	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA CONCEPCIÓN GARCÍA VALDÉS EN SAN ANTONIO BUENAVISTA (CALLE CALZADA DEL PANTEÓN SIN NÚMERO ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA) / SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	314,287.99	314,287.99	0.00	314,287.99	314,287.99	0.00	02 METRO CUADRO	114.50		5 ALUMNO	150	150	100	100.00
30015/ 0085 91262	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA EN TLACHALOYA (CALLE HOMBRES ILUSTRES SIN NÚMERO, ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE CARLOS HANK GONZÁLEZ) / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	365,168.01	365,168.01	0.00	365,168.01	365,168.01	0.00	02 METRO CUADRO	108.50		5 ALUMNO	140	140	100	100.00
30016/ 0086 91287	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DR. MICHEL D'HOOGHE EN SAN CAYETANO MORELOS (CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE VILLADA) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	581,566.95	581,566.95	0.00	581,566.95	581,566.95	0.00	02 METRO CUADRO	172.00		5 ALUMNO	132	132	100	100.00
30017/ 0087 91314	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA OTOMÍ EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN (CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SIN NÚMERO, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN) / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	49,160.83	49,160.83	0.00	49,160.83	49,160.83	0.00	02 METRO CUADRO	92.60		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
30018/ 0088 91333	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA SIN NOMBRE EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC (CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	802,836.92	802,836.92	0.00	802,836.92	802,836.92	0.00	02 METRO CUADRO	400.00		5 ALUMNO	110	110	100	100.00
30019/ 0089 91348	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA SIN NOMBRE EN SANTIAGO TLACOTEPEC (CALLE LIBERTAD SIN NÚMERO, ENTRE CALLE JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE ERMITA) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	453,578.38	453,578.38	0.00	453,578.38	453,578.38	0.00	02 METRO CUADRO	152.00		5 ALUMNO	90	90	100	100.00
30020/ 0090 91367	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN SAN PABLO AUTOPAN (CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN SIN NÚMERO, ENTRE CALLE PLUTARCO GONZÁLEZ Y CALLE ARTURO MONTES) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	938,934.91	938,934.91	0.00	938,934.91	938,934.91	0.00	02 METRO CUADRO	230.00		5 ALUMNO	170	170	100	100.00
30023/ 0091 109860	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN A / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	269,813.07	269,813.07	0.00	269,813.07	269,813.07	0.00	02 METRO CUADRO	14.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
30024/ 0092 109862	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACION DE CALIXTLAHUACA / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,184.87	69,184.87	0.00	69,184.87	69,184.87	0.00	02 METRO CUADRO	14.00		3 POBLADO	1	5	100	100.00

**RECIBIDO**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
26 MAY 2020



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30025/ 0093 110067	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN B / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,201.37	69,201.37	0.00	69,201.37	69,201.37	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
30026/ 0094 110634	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN H / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	67,684.70	67,684.70	0.00	67,684.70	67,684.70	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	6	100	100.00
30027/ 0095 110417	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC AUTOPAN A, SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-26	2019-11-29	821,624.45	821,624.45	0.00	821,624.45	821,624.45	0.00	02 METRO CUADRADO	168.00		3 POBLADO	1	58	100	100.00
30028/ 0096 110636	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMINARIO DOS DE MARZO B / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	202,327.18	202,327.18	0.00	202,327.18	202,327.18	0.00	02 METRO CUADRADO	42.00		3 POBLADO	1	15	100	100.00
30029/ 0097 110443	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN D / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,452,488.35	1,452,488.35	0.00	1,452,488.35	1,452,488.35	0.00	02 METRO CUADRADO	294.00		3 POBLADO	1	95	100	100.00
30030/ 0098 110121	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN C / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	272,141.16	272,141.16	0.00	272,141.16	272,141.16	0.00	02 METRO CUADRADO	56.00		3 POBLADO	1	18	100	100.00
30031/ 0099 110449	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC AUTOPAN B, SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	66,750.41	66,750.41	0.00	66,750.41	66,750.41	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	7	100	100.00
30032/ 0100 110456	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN B, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	480,006.32	480,006.32	0.00	480,006.32	480,006.32	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
30033/ 0101 110644	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN I / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	69,395.42	69,395.42	0.00	69,395.42	69,395.42	0.00	02 METRO CUADRADO	14.00		3 POBLADO	1	7	100	100.00
30034/ 0102 110197	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN B / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	336,572.03	336,572.03	0.00	336,572.03	336,572.03	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		3 POBLADO	1	22	100	100.00
30035/ 0103 110457	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN A / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	1,226,877.41	1,226,877.41	0.00	1,226,877.41	1,226,877.41	0.00	02 METRO CUADRADO	252.00		3 POBLADO	1	76	100	100.00
30036/ 0104 110159	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	345,630.63	345,630.63	0.00	345,630.63	345,630.63	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		3 POBLADO	1	22	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30037/ 0105 110469	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TLACOTEPEC A / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	406,658.69	406,658.69	0.00	406,658.69	406,658.69	0.00	02 METRO CUADRADOS	84.00		3 POBLADOS	1	24	100	100.00
30038/ 0106 110650	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMINARIOS DE MARZO C / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	66,534.41	66,534.41	0.00	66,534.41	66,534.41	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	5	100	100.00
30039/ 0107 110487	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN C, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	67,684.70	67,684.70	0.00	67,684.70	67,684.70	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	8	100	100.00
30040/ 0108 110213	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN D / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	477,736.96	477,736.96	0.00	477,736.96	477,736.96	0.00	02 METRO CUADRADOS	98.00		3 POBLADOS	1	28	100	100.00
30041/ 0109 110497	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TLACOTEPEC B / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	64,477.35	64,477.35	0.00	64,477.35	64,477.35	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	8	100	100.00
30042/ 0110 110658	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN J / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	67,684.70	67,684.70	0.00	67,684.70	67,684.70	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	6	100	100.00
30043/ 0111 110249	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIO BARRIO SANTA CRUZ DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	607,590.46	607,590.46	0.00	607,590.46	607,590.46	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	40	100	100.00
30044/ 0112 110498	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN B / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	138,392.65	138,392.65	0.00	138,392.65	138,392.65	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	7	100	100.00
30045/ 0113 110502	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN D, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	603,686.15	603,686.15	0.00	603,686.15	603,686.15	0.00	02 METRO CUADRADOS	126.00		3 POBLADOS	1	36	100	100.00
30046/ 0114 110660	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TEPALTITLÁN / SAN LORENZO TEPALTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	138,534.11	138,534.11	0.00	138,534.11	138,534.11	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
30047/ 0115 110255	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN C / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	410,314.67	410,314.67	0.00	410,314.67	410,314.67	0.00	02 METRO CUADRADOS	84.00		3 POBLADOS	1	24	100	100.00
30048/ 0116 110540	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN C / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	136,380.65	136,380.65	0.00	136,380.65	136,380.65	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	16	100	100.00

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
2019-04-05  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
2019-04-05



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30049/ 0117 110662	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN F / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	268,939.41	268,939.41	0.00	268,939.41	268,939.41	0.00	02 METRO C UADRAD O	56.00		3 POBLAD O	1	18	100	100.00
30050/ 0118 110543	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	1,025,017.60	1,025,017.60	0.00	1,025,017.60	1,025,017.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	224.00		3 POBLAD O	1	65	100	100.00
30051/ 0119 110272	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE EL CERRILLO VISTA HERMOSA / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	134,793.75	134,793.75	0.00	134,793.75	134,793.75	0.00	02 METRO C UADRAD O	28.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
30052/ 0120 110570	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN G / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	341,429.97	341,429.97	0.00	341,429.97	341,429.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		3 POBLAD O	1	25	100	100.00
30053/ 0121 110556	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN E / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	270,828.58	270,828.58	0.00	270,828.58	270,828.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	56.00		3 POBLAD O	1	21	100	100.00
30054/ 0122 110264	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN D / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	803,280.57	803,280.57	0.00	803,280.57	803,280.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	168.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
30055/ 0123 110580	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN D / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	137,080.13	137,080.13	0.00	137,080.13	137,080.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	28.00		3 POBLAD O	1	16	100	100.00
30056/ 0124 110311	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS A / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	629,711.92	629,711.92	0.00	629,711.92	629,711.92	0.00	02 METRO C UADRAD O	126.00		3 POBLAD O	1	27	100	100.00
30057/ 0125 110578	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN E / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	626,264.02	626,264.02	0.00	626,264.02	626,264.02	0.00	02 METRO C UADRAD O	126.00		3 POBLAD O	1	50	100	100.00
30058/ 0126 110685	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN H / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	1,026,534.91	1,026,534.91	0.00	1,026,534.91	1,026,534.91	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		3 POBLAD O	1	66	100	100.00
30059/ 0127 110586	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	545,495.03	545,495.03	0.00	545,495.03	545,495.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	112.00		3 POBLAD O	1	30	100	100.00
30060/ 0128 110329	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN, TLACHALOYA / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	607,323.61	607,323.61	0.00	607,323.61	607,323.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	126.00		3 POBLAD O	1	36	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86

REINTEGRO: \$ 6,527,924.73

INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30062/ 0129 110603	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN F / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-08-24	2019-11-29	204,934.96	204,934.96	0.00	204,934.96	204,934.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	42.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
30063/ 0130 112721	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SANTA CRUZ OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	69,395.42	69,395.42	0.00	69,395.42	69,395.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	14.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
30064/ 0131 110337	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS B / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	2,501,011.13	2,501,011.13	0.00	2,501,011.13	2,501,011.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	504.00		3 POBLAD O	1	140	100	100.00
30065/ 0132 110618	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMINARIO DOS DE MARZO A / SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	67,239.10	67,239.10	0.00	67,239.10	67,239.10	0.00	02 METRO C UADRAD O	14.00		3 POBLAD O	1	5	100	100.00
30066/ 0133 110352	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, TLACHALOYA. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	3,759,799.65	3,759,799.65	0.00	3,759,799.65	3,759,799.65	0.00	02 METRO C UADRAD O	756.00		3 POBLAD O	1	208	100	100.00
30067/ 0134 112799	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	348,385.56	348,385.56	0.00	348,385.56	348,385.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		3 POBLAD O	1	26	100	100.00
30068/ 0135 110617	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN E / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	887,954.20	887,954.20	0.00	887,954.20	887,954.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	182.00		3 POBLAD O	1	56	100	100.00
30069/ 0136 110409	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN C / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	203,588.97	203,588.97	0.00	203,588.97	203,588.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	42.00		3 POBLAD O	1	16	100	100.00
30070/ 0137 110383	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN B / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	207,125.37	207,125.37	0.00	207,125.37	207,125.37	0.00	02 METRO C UADRAD O	42.00		3 POBLAD O	1	15	100	100.00
30071/ 0138 110620	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN G / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	613,680.54	613,680.54	0.00	613,680.54	613,680.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	42.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00
30072/ 0139 110391	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS C / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	347,810.10	347,810.10	0.00	347,810.10	347,810.10	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
30073/ 0140 112868	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCC ION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2019-06-24	2019-11-29	1,156,155.59	1,156,155.59	0.00	1,156,155.59	1,156,155.59	0.00	02 METRO C UADRAD O	838.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances..		
Control	Séctor	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30074/ 0141 110361	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN A / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	205,822.14	205,822.14	0.00	205,822.14	205,822.14	0.00	02 METRO CUADRADOS	42.00		3 POBLADOS	1	14	100	100.00
30075/ 0142 112992	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC B, SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	896,123.54	896,123.54	0.00	896,123.54	896,123.54	0.00	02 METRO CUADRADOS	182.00		3 POBLADOS	1	56	100	100.00
30076/ 0143 110416	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN A, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-08-29	345,040.16	345,040.16	0.00	345,040.16	345,040.16	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	22	100	100.00
30077/ 0144 113122	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS TOLENTINO; SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-06-24	2019-11-29	352,830.81	352,830.81	0.00	352,830.81	352,830.81	0.00	02 METRO CUADRADOS	70.00		3 POBLADOS	1	22	100	100.00
30695/ 0145 122723	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS A / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	285,519.50	285,519.50	0.00	285,519.50	285,519.50	0.00	17 PIEZA	29.00		3 POBLADOS	1	116	100	100.00
30697/ 0146 122752	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS B / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADOS	1	69	100	100.00
30698/ 0147 122772	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS C / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
30699/ 0148 122792	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLAXOMULCO / SANTIAGO TLAXOMULCO	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
30700/ 0149 123756	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN A / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	590,730.00	590,730.00	0.00	590,730.00	590,730.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADOS	1	240	100	100.00
30701/ 0150 123829	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA PRIMERA SECCION B / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	590,730.00	590,730.00	0.00	590,730.00	590,730.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADOS	1	240	100	100.00
30702/ 0151 138708	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN JICALTEPEC AUTOPAN EN SAN PABLO AUTOPAN A / JICALTEPEC AUTOPAN(SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	895,940.50	895,940.50	0.00	895,940.50	895,940.50	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADOS	1	364	100	100.00
30704/ 0152 138710	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CAPULTITLÁN C / CAPULTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
30705/ 0153 138712	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN F / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	88,609.50	88,609.50	0.00	88,609.50	88,609.50	0.00	17 PIEZA	9.00		2 COLONIA	1	36	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec-Ter-Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30707/ 0154 138718	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLAXOMULCO B / SANTIAGO TLAXOMULCO	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
30708/ 0155 138721	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CACALOMACAN / CACALOMACAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
30711/ 0156 138726	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CAPULTITLAN A / CAPULTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
30730/ 0157 138728	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN A / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	118,146.00	118,146.00	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
30732/ 0158 138729	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CAPULTITLÁN B / CAPULTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
30733/ 0159 138730	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN G / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
30736/ 0160 138732	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TILAPA A / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	728,567.00	728,567.00	0.00	728,567.00	728,567.00	0.00	17 PIEZA	74.00		3 POBLADO	1	296	100	100.00
30737/ 0161 138734	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN D / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	699,030.50	699,030.50	0.00	699,030.50	699,030.50	0.00	17 PIEZA	71.00		3 POBLADO	1	284	100	100.00
30742/ 0162 138736	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TILAPA B / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	39,382.00	39,382.00	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
30758/ 0163 138738	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN B / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	206,755.50	206,755.50	0.00	206,755.50	206,755.50	0.00	17 PIEZA	21.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00
30759/ 0164 138742	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC AUTOPAN EN SAN PABLO AUTOPAN B / JICALTEPEC AUTOPAN SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
30760/ 0165 138743	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLACOTEPEC A / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
30761/ 0166 138746	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL COECILLO EN SANTA MARÍA TOTOLTEPEC A / SANTA MARIA TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
30762/ 0167 138747	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLACOTEPEC B / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	590,730.00	590,730.00	0.00	590,730.00	590,730.00	0.00	17 PIEZA	57.00		3 POBLADO	1	240	100	100.00
30763/ 0168 138750	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN C / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	561,193.50	561,193.50	0.00	561,193.50	561,193.50	0.00	17 PIEZA	57.00		3 POBLADO	1	228	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30764/ 0169 138751	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN A / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	767,949.00	767,949.00	0.00	767,949.00	767,949.00	0.00	17 PIEZA	78.00		3 POBLADO	1	312	100	100.00
30765/ 0170 138752	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN E / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	364,283.50	364,283.50	0.00	364,283.50	364,283.50	0.00	17 PIEZA	37.00		3 POBLADO	1	148	100	100.00
30767/ 0171 138753	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HEROES DEL 5 DE MAYO DE LA DELEGACIÓN SEMINARIO 2 DE MARZO / COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO/SEMINARIO 2 DE MARZO	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	236,292.00	236,292.00	0.00	236,292.00	236,292.00	0.00	17 PIEZA	24.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00
30768/ 0172 138758	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	157,528.00	157,528.00	0.00	157,528.00	157,528.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
30769/ 0173 138759	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN B / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	108,300.50	108,300.50	0.00	108,300.50	108,300.50	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	44	100	100.00
30770/ 0174 138760	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN E / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	118,146.00	118,146.00	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00
30897/ 0175 138761	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALIXTLAHUACA B / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	39,382.00	39,382.00	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
30918/ 0176 138972	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN A / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	649,803.00	649,803.00	0.00	649,803.00	649,803.00	0.00	17 PIEZA	66.00		3 POBLADO	1	264	100	100.00
30920/ 0177 138979	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN G / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	324,901.50	324,901.50	0.00	324,901.50	324,901.50	0.00	17 PIEZA	33.00		3 POBLADO	1	132	100	100.00
30923/ 0178 139099	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN H / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	383,974.50	383,974.50	0.00	383,974.50	383,974.50	0.00	17 PIEZA	39.00		3 POBLADO	1	156	100	100.00
30949/ 0179 139107	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN B / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	639,957.50	639,957.50	0.00	639,957.50	639,957.50	0.00	17 PIEZA	65.00		3 POBLADO	1	260	100	100.00
30950/ 0180 139124	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SANTA CRUZ OTZACATIPAN EN SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	75.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
30951/ 0181 139125	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALIXTLAHUACA A / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	738,412.50	738,412.50	0.00	738,412.50	738,412.50	0.00	17 PIEZA	75.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00
30952/ 0182 139147	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN I / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	206,755.50	206,755.50	0.00	206,755.50	206,755.50	0.00	17 PIEZA	21.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469  
26 MAY 2019  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 381,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30953/ 0183 139163	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA MAGDALENA SAN MATEO OTZACATIPAN D / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
30954/ 0184 139178	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN J / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
30955/ 0185 139187	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN NICOLAS TOLENTINO EN SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	433,202.00	433,202.00	0.00	433,202.00	433,202.00	0.00	17 PIEZA	44.00		3 POBLADO	1	176	100	100.00
30957/ 0186 139191	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN C / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
30958/ 0187 139192	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA ANA TLAPALTITLÁN / SANTA ANA TLAPALTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
30959/ 0188 139218	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO TEPALTITLÁN A / SAN LORENZO TEPALTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
30961/ 0189 139231	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN K / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
30962/ 0190 139235	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES CANALEJA SAN MATEO OTZACATIPAN E / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
30963/ 0191 139241	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO TEPALTITLÁN B / SAN LORENZO TEPALTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
30964/ 0192 139259	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN D / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	295,365.00	295,365.00	0.00	295,365.00	295,365.00	0.00	17 PIEZA	30.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
30965/ 0193 139279	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A / SAN ANDRES CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	68,918.50	68,918.50	0.00	68,918.50	68,918.50	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
30966/ 0194 139285	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CERRILLO VISTA HERMOSA A / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
30967/ 0195 139287	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN D / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	482,429.50	482,429.50	0.00	482,429.50	482,429.50	0.00	17 PIEZA	49.00		3 POBLADO	1	196	100	100.00
30969/ 0196 139305	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN F / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	649,803.00	649,803.00	0.00	649,803.00	649,803.00	0.00	17 PIEZA	66.00		3 POBLADO	1	264	100	100.00
30990/ 0197 139315	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN B / SAN ANDRES CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	88,609.50	88,609.50	0.00	88,609.50	88,609.50	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
30992/ 0199 139335	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN C / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00	
30993/ 0199 139363	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN F / SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	305,210.50	305,210.50	0.00	305,210.50	305,210.50	0.00	17 PIEZA	31.00		3 POBLADO	1	124	100	100.00	
30994/ 0200 139369	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLÁN (CUEXCONTITLÁN) SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	541,502.50	541,502.50	0.00	541,502.50	541,502.50	0.00	17 PIEZA	55.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00	
30995/ 0201 139407	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN H / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	777,794.50	777,794.50	0.00	777,794.50	777,794.50	0.00	17 PIEZA	79.00		3 POBLADO	1	316	100	100.00	
30997/ 0202 139451	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN DIEGO DE LOS PADRES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN A / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	324,901.50	324,901.50	0.00	324,901.50	324,901.50	0.00	17 PIEZA	33.00		3 POBLADO	1	132	100	100.00	
30996/ 0203 139470	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CERRILLO VISTA HERMOSA B / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00	
30999/ 0204 139502	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS E / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	403,665.50	403,665.50	0.00	403,665.50	403,665.50	0.00	17 PIEZA	41.00		3 POBLADO	1	164	100	100.00	
31000/ 0205 139503	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CERRILLO VISTA HERMOSA C / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	9,845.50	9,845.50	0.00	9,845.50	9,845.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00	
31001/ 0206 139509	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN J / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	886,095.00	886,095.00	0.00	886,095.00	886,095.00	0.00	17 PIEZA	90.00		3 POBLADO	1	360	100	100.00	
31002/ 0207 139527	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SAN DIEGO DE LOS PADRES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN B / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	443,047.50	443,047.50	0.00	443,047.50	443,047.50	0.00	17 PIEZA	45.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00	
31003/ 0208 139535	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL CERRILLO VISTA HERMOSA D / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00	
31016/ 0209 139573	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC A / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	383,974.50	383,974.50	0.00	383,974.50	383,974.50	0.00	17 PIEZA	39.00		3 POBLADO	1	156	100	100.00	
31018/ 0210 139608	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SANTA CRUZ SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	344,592.50	344,592.50	0.00	344,592.50	344,592.50	0.00	17 PIEZA	35.00		3 POBLADO	1	140	100	100.00	
31020/ 0211 139611	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SAN DIEGO DE LOS PADRES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN C / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	364,283.50	364,283.50	0.00	364,283.50	364,283.50	0.00	17 PIEZA	37.00		3 POBLADO	1	148	100	100.00	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31021/ 0212 139674	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
31023/ 0213 139680	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA PRIMERA SECCION C / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	443,047.50	443,047.50	0.00	443,047.50	443,047.50	0.00	17 PIEZA	45.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
31024/ 0214 139711	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN I / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
31025/ 0215 139716	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN DIEGO DE LOS PADRES CINCO B EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	462,738.50	462,738.50	0.00	462,738.50	462,738.50	0.00	17 PIEZA	47.00		3 POBLADO	1	188	100	100.00
31026/ 0216 139804	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN G / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
31027/ 0217 139828	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC A / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	315,056.00	315,056.00	0.00	315,056.00	315,056.00	0.00	17 PIEZA	32.00		3 POBLADO	1	128	100	100.00
31028/ 0218 139923	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN MIGUEL TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC B / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
31029/ 0219 139924	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC B / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	236,292.00	236,292.00	0.00	236,292.00	236,292.00	0.00	17 PIEZA	24.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00
31031/ 0220 139950	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TLACHALOYA SEGUNDA SECCION A / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	758,103.50	758,103.50	0.00	758,103.50	758,103.50	0.00	17 PIEZA	77.00		3 POBLADO	1	308	100	100.00
31033/ 0221 139983	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN MIGUEL TOTOLTEPEC EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC A / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	511,966.00	511,966.00	0.00	511,966.00	511,966.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLADO	1	208	100	100.00
31034/ 0222 140092	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TLACHALOYA SEGUNDA SECCION B / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	758,103.50	758,103.50	0.00	758,103.50	758,103.50	0.00	17 PIEZA	77.00		3 POBLADO	1	308	100	100.00
31035/ 0223 140133	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN C / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	167,373.50	167,373.50	0.00	167,373.50	167,373.50	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
31036/ 0224 140200	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS F / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	19,691.00	19,691.00	0.00	19,691.00	19,691.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
31037/ 0225 140265	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CAYETANO MORELOS D / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-17	2019-12-31	718,721.50	718,721.50	0.00	718,721.50	718,721.50	0.00	17 PIEZA	73.00		3 POBLADO	1	292	100	100.00

RECIBIDO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
26 MAY 2020  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31391/ 0226 140979	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, DELEGACIÓN TLACHALOYA / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	839,287.24	839,287.24	0.00	839,287.24	839,287.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	168.00		3 POBLADOS	1	74	100	100.00
31395/ 0227 141547	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA PRIMERA SECCION. / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	279,202.57	279,202.57	0.00	279,202.57	279,202.57	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADOS	1	30	100	100.00
31398/ 0228 141623	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS I / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	137,800.43	137,800.43	0.00	137,800.43	137,800.43	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	15	100	100.00
31400/ 0229 141631	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, DELEGACIÓN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	280,885.86	280,885.86	0.00	280,885.86	280,885.86	0.00	02 METRO CUADRADOS	56.00		3 POBLADOS	1	25	100	100.00
31403/ 0230 141683	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS II / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	137,800.43	137,800.43	0.00	137,800.43	137,800.43	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	11	100	100.00
31405/ 0231 141760	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN I / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,221.45	70,221.45	0.00	70,221.45	70,221.45	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	5	100	100.00
31406/ 0232 141771	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, DELEGACIÓN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN I. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	136,661.47	136,661.47	0.00	136,661.47	136,661.47	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	25	100	100.00
31407/ 0233 141848	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN II / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	136,456.86	136,456.86	0.00	136,456.86	136,456.86	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	10	100	100.00
31429/ 0235 141934	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC CUEXCONTITLAN, DELEGACIÓN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	140,683.88	140,683.88	0.00	140,683.88	140,683.88	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	13	100	100.00
31431/ 0236 141954	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN I / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	136,661.47	136,661.47	0.00	136,661.47	136,661.47	0.00	02 METRO CUADRADOS	28.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
31432/ 0237 141975	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN II / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,221.45	70,221.45	0.00	70,221.45	70,221.45	0.00	02 METRO CUADRADOS	14.00		3 POBLADOS	1	7	100	100.00

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

26 MAY

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31433/ 0238 141994	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN II / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	67,757.97	67,757.97	0.00	67,757.97	67,757.97	0.00	02 METRO CUADRA DO	14.00		3 POBLADO	1	6	100	100.00
31435/ 0239 142229	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN VI / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	208,813.95	208,813.95	0.00	208,813.95	208,813.95	0.00	02 METRO CUADRA DO	42.00		3 POBLADO	1	13	100	100.00
31437/ 0240- 142279	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN III / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	139,995.28	139,995.28	0.00	139,995.28	139,995.28	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
31438/ 0241 142306	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN V / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	136,584.15	136,584.15	0.00	136,584.15	136,584.15	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00		3 POBLADO	1	11	100	100.00
31439/ 0242 142327	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TILAPA / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	64,499.33	64,499.33	0.00	64,499.33	64,499.33	0.00	02 METRO CUADRA DO	14.00		3 POBLADO	1	7	100	100.00
31443/ 0243 142373	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN IV / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,221.45	70,221.45	0.00	70,221.45	70,221.45	0.00	02 METRO CUADRA DO	14.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
31444/ 0244 142442	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN III / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	68,145.58	68,145.58	0.00	68,145.58	68,145.58	0.00	02 METRO CUADRA DO	14.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
31446/ 0245 142450	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	70,221.45	70,221.45	0.00	70,221.45	70,221.45	0.00	02 METRO CUADRA DO	14.00		3 POBLADO	1	7	100	100.00
31452/ 0246 142468	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN IV / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	136,291.16	136,291.16	0.00	136,291.16	136,291.16	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
31455/ 0247 142480	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, DELEGACIÓN SAN PEDRO. TOTOLTEPEC II / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	206,639.14	206,639.14	0.00	206,639.14	206,639.14	0.00	02 METRO CUADRA DO	42.00		3 POBLADO	1	18	100	100.00
31825/ 0249 142372	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	138,898.77	138,898.77	0.00	138,898.77	138,898.77	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00		3 POBLADO	1	11	100	100.00
31826/ 0250 142509	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCOTITLAN V. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	136,661.51	136,661.51	0.00	136,661.51	136,661.51	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00		3 POBLADO	1	22	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469

RECIBIDO

26 MAY 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Físicos y Financieros**  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34520/ 0251 251872	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLAS TOLENTINO B / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		472,584.00	472,584.00	0.00	472,584.00	472,584.00	0.00	17 PIEZA	48.00		3 POBLADO	1	192	100	100.00
34521/ 0252 252227	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACHALOYA 2A. SECCIÓN C / TLACHALOYA	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		403,665.50	403,665.50	0.00	403,665.50	403,665.50	0.00	17 PIEZA	41.00		3 POBLADO	1	164	100	100.00
34522/ 0253 251920	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CAYETANO MORELOS H / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
34523/ 0254 251848	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CAYETANO MORELOS G / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		315,056.00	315,056.00	0.00	315,056.00	315,056.00	0.00	17 PIEZA	32.00		3 POBLADO	1	128	100	100.00
34524/ 0255 251755	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CALIXTLAHUACA C / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
34526/ 0256 251978	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL TOTOLTEPEC C / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		157,528.00	157,528.00	0.00	157,528.00	157,528.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
34528/ 0257 251995	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA ANA TLAPALTITLAN B / SANTA ANA TLAPALTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		108,300.50	108,300.50	0.00	108,300.50	108,300.50	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	44	100	100.00
34529/ 0258 252022	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES JICALTEPEC CUEXCONTITLAN C / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		78,764.00	78,764.00	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
34544/ 0259 252309	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC C / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		137,837.00	137,837.00	0.00	137,837.00	137,837.00	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
34545/ 0260 250502	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OTZACATIPAN F / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
34546/ 0261 251810	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC C / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		157,528.00	157,528.00	0.00	157,528.00	157,528.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
34547/ 0262 252292	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC D / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
34555/ 0263 251809	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO TLAXOMULCO C / SANTIAGO TLAXOMULCO	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		68,918.50	68,918.50	0.00	68,918.50	68,918.50	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
34557/ 0264 251929	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN H / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		127,991.50	127,991.50	0.00	127,991.50	127,991.50	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	52	100	100.00
34561/ 0265 251973	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN I / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31		196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	17.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34562/ 0266 252044	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN J / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
34564/ 0267 252088	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CINCO B B / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
34566/ 0263 251918	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN Q / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
34569/ 0269 252078	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN JICALTEPEC CUEXCONTITLAN S / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	196,910.00	196,910.00	0.00	196,910.00	196,910.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
34575/ 0270 251802	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN P / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
34578/ 0271 252319	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN K / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
34580/ 0272 252285	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN O / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
34581/ 0273 252237	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN N / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	59	100	100.00
34582/ 0274 252146	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN M / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	147,682.50	147,682.50	0.00	147,682.50	147,682.50	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
34583/ 0275 252143	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN R / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	49,227.50	49,227.50	0.00	49,227.50	49,227.50	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
34585/ 0276 252178	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN L / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
34589/ 0277 252303	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CACALOMACAN B / CACALOMACAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	98,455.00	98,455.00	0.00	98,455.00	98,455.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
34590/ 0278 252197	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO AUTOPAN L / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2019-12-09	2019-12-31	29,536.50	29,536.50	0.00	29,536.50	29,536.50	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 273									TOTAL	166,153,922.13	166,153,922.13	0.00	166,153,922.13	166,153,922.13	0.00	273						27300

Complementarios: 19

Directa: 254

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (CIERRE DEL EJERCICIO)  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,681,846.86 REINTEGRO: \$ 6,527,924.73 INTERESES: \$ 361,511.61

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter.Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. JUAN RODOLFO  
SÁNCHEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. EN AUDITORIA  
EDUARDO SEGURA  
GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL



ING. ALEJANDRO  
VERDUZCO MURILLO  
DIR. GRAL. DE DES. URB. Y  
OBRA PUB.


D.G.D.U.Y.O.P.



LIC. EVERARDO  
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
10761/ 0001 226254	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE JOAQUÍN HERRERO SAN CRISTÓBAL / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	95,212.62	95,212.62	0.00	95,212.62	95,212.62	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		3 POBLADO	1	110	100	100.00
10762/ 0002 226253	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE LEÓN GUZMÁN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	211,106.87	211,106.87	0.00	211,106.87	211,106.87	0.00	01 METRO LINEAL	564.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00
10763/ 0003 226251	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN A PARTIR DE LA CALLE JOSÉ MARÍA OVIEDO HACIA EL NORTE SAN MATEO OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	117,023.70	117,023.70	0.00	117,023.70	117,023.70	0.00	01 METRO LINEAL	222.00		3 POBLADO	1	275	100	100.00
10765/ 0005 226249	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SONORA DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN A CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTÓBAL / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-02	460,895.93	460,895.93	0.00	460,895.93	460,895.93	0.00	01 METRO LINEAL	712.00		3 POBLADO	1	147	100	100.00
10770/ 0008 226246	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SONORA DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN A CALLE EMILIANO ZAPATA / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-01	1,481,230.71	1,481,230.71	0.00	1,481,230.71	1,481,230.71	0.00	02 METRO CUADRAD	2,566.00		3 POBLADO	1	147	100	100.00
10771/ 0009 226245	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISIÓ DE CALLE JOAQUÍN HERRERO A CALLE PASEO DE LA LUZ B. LA TRINIDAD / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-01	1,615,636.55	1,615,636.55	0.00	1,615,636.55	1,615,636.55	0.00	02 METRO CUADRAD	1,999.00		3 POBLADO	1	136	100	100.00
10776/ 0011 226243	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER DE LA CALLE CINCO DE MAYO A RIO TEJALPA / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-16	1,647,258.61	1,647,258.61	0.00	1,647,258.61	1,647,258.61	0.00	02 METRO CUADRAD	2,974.00		3 POBLADO	1	213	100	100.00
10779/ 0014 226242	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE LEÓN GUZMÁN SAN PABLO AUTOPAN / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-16	1,778,984.60	1,778,984.60	0.00	1,778,984.60	1,778,984.60	0.00	02 METRO CUADRAD	3,412.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

26 MAY 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
10781/ 0015 226237	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA AV. DE LAS PARTIDAS A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS. / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-18	2,349,368.93	2,349,368.93	0.00	2,349,368.93	2,349,368.93	0.00	02 METRO CUADRADO	3,486.00		3 POBLADO	1	235	100	100.00
10782/ 0016 226236	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE IGNACIO COMONFORT / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-09-16	1,886,742.12	1,886,742.12	0.00	1,886,742.12	1,886,742.12	0.00	02 METRO CUADRADO	3,960.00		3 POBLADO	1	125	100	100.00
11474/ 0017 228531	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL No. 0264 ANTONIO DE MENDOZA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	181	181	100	100.00
11504/ 0018 226451	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	242	242	100	100.00
11505/ 0019 226452	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	256	256	100	100.00
11507/ 0020 228190	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	215	215	100	100.00
11508/ 0021 285460	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JUAN ESCUTIA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	38	38	100	100.00
11509/ 0022 228238	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. BENITO JUAREZ GARCIA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	636	636	100	100.00
11510/ 0023 228252	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	250	250	100	100.00
11511/ 0024 229469	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MARIANO ESCOBEDO. (LA CRESPA) / UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	502	502	100	100.00
11512/ 0025 217478	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINISTRACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	277	277	100	100.00



RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11513/ 0026 217479	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	121	121	100	100.00
11514/ 0027 217480	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO LEONA VICARIO. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	611	611	100	100.00
11515/ 0028 217481	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO PROFRA. MACEDONIA BALBUENA. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	780	780	100	100.00
11516/ 0029 217482	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS. / CERRILLO VISTA HERMOSA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	530	530	100	100.00
11519/ 0030 220753	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	288	288	100	100.00
11520/ 0031 219733	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	339	339	100	100.00
11521/ 0032 229451	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL No. 0264 ANTONIO DE MENDOZA. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	128	128	100	100.00
11522/ 0033 220474	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,438	1,438	100	100.00
11523/ 0034 220492	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	926	926	100	100.00
11524/ 0035 220760	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO GENERAL EMILIANO ZAPATA / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	917	917	100	100.00
11525/ 0036 220765	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO GENERAL EMILIANO ZAPATA. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
11526/ 0037 285537	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SEIS DE ENERO / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-08-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	586	586	100	100.00

UNIDAD DE NOMINATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO


MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11527/ 0038 219583	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN)	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	499	499	100	100.00
11531/ 0039 219614	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON. / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN)	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	181	181	100	100.00
11561/ 0040 220496	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 0069 GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	716	716	100	100.00
11562/ 0041 220511	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 0069 GRAL. VICENTE GUERRERO. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	425	425	100	100.00
11563/ 0042 220772	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0631 DR. GUSTAVO BAZ PRADA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	396	396	100	100.00
11564/ 0043 230160	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO GABY BRIMMER / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	259	259	100	100.00
11565/ 0044 219638	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0800 FRANCISCO VILLA. / JICALTEPEC DE CUEXCONTITLAN (CUEXCONTITLAN)	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	128	128	100	100.00
11566/ 0045 220579	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO CARLOS CHÁVEZ. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	156	156	100	100.00
11567/ 0046 220592	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO CARLOS CHÁVEZ / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	49	49	100	100.00
11568/ 0047 220599	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSE MA MORELOS Y PAVON / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINIST RACION	2017-08-31	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	712	712	100	100.00
11569/ 0048 220609	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TÉCNICA NO. 129 JUAN JACOBO ROUSSEAU. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	435	435	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11570/ 0049 221312	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ / SAN JUAN TILAPA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	254	254	100	100.00
11571/ 0050 221313	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ / SAN JUAN TILAPA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	215	215	100	100.00
11572/ 0051 221319	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO 5 DE MAYO. / SAN JUAN TILAPA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	560	560	100	100.00
11573/ 0052 221323	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JUAN MARTÍNEZ SALCEDO / SAN JUAN TILAPA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	417	417	100	100.00
11575/ 0053 235566	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JIADI- GA-BATZI / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	682	682	100	100.00
11576/ 0054 235608	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PAULO FREIRE / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	106	106	100	100.00
11577/ 0055 221335	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO ACAMAPICHTLI. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	136	136	100	100.00
11578/ 0056 221349	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	317	317	100	100.00
11579/ 0057 221352	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO LIC. BENITO JUÁREZ / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	240	240	100	100.00
11580/ 0058 221356	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO FRANCISCO I. MADERO. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	453	453	100	100.00
11581/ 0059 217465	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO HIMNO NACIONAL / TOLUCA DE LERDO	ADMINIST RACION	2017-08-02	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	482	482	100	100.00
11582/ 0060 222693	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO CUAUHTEMOC. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	330.00		5 ALUMNO	201	201	100	100.00
11583/ 0061 221354	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,569	1,569	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
26 MAY 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11584/ 0062 221355	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	728	728	100	100.00
11585/ 0063 217466	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO MÓNICA PRETELIN DE PEÑA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-31	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	393	393	100	100.00
11586/ 0064 217467	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO NIÑOS HÉROES, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	186	186	100	100.00
11587/ 0065 230196	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO VIRGINIA FABREGAS / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	225	225	100	100.00
11589/ 0066 222719	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0138 GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	722	722	100	100.00
11590/ 0067 222736	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0138 GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	454	454	100	100.00
11592/ 0068 217471	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0461 DR. GUSTAVO BAZ PRADA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN/UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	341	341	100	100.00
11593/ 0069 217472	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0461 DR. GUSTAVO BAZ PRADA, LA CRESPA, FLORESTA. / SAN MATEO OTZACATIPAN/UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE LA CRESPA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	166	166	100	100.00
11594/ 0070 222821	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0006 GENERAL EMILIANO ZAPATA / SAN NICOLAS TOLENTINO	CONTRAT O	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	199	199	100	100.00
11596/ 0071 222807	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO PROFRA. CANDELARIA QUIROZ / SAN NICOLAS TOLENTINO	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	947	947	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11597/ 0072 218903	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO TEHATSI. / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	173	173	100	100.00
11599/ 0073 222836	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO CARLOS PACHECO. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	203	203	100	100.00
11601/ 0074 222845	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO CARLOS PACHECO / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	117	117	100	100.00
11602/ 0075 223231	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO HUI GA BATZI. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	183	183	100	100.00
11621/ 0076 220779	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI. / SAN DIEGO LINARES	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	51	51	100	100.00
11623/ 0077 220528	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFR. LUIS CAMARENA GONZALEZ. / SAN CARLOS AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	58	58	100	100.00
11624/ 0078 223262	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LUIS G. URBINA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	315	315	100	100.00
11625/ 0079 223272	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO LUIS G. URBINA / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	214	214	100	100.00
11627/ 0080 223301	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO VASCO DE GAMA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	106	106	100	100.00
11628/ 0081 219478	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO. / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	826	826	100	100.00
11630/ 0082 230233	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SENTIMIENTOS DE LA NACION / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	414	414	100	100.00
11631/ 0083 227877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO LUIS COTO MALDONADO / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-08-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	60	60	100	100.00
11632/ 0084 220799	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA / SAN DIEGO LINARES	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	229	229	100	100.00

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11633/ 0085 223524	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,396	1,396	100	100.00
11634/ 0086 223558	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	926	926	100	100.00
11635/ 0087 223576	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO ALFREDO DEL MAZO VELEZ. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	763	763	100	100.00
11636/ 0088 223612	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LIBERACION CAMPESINA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	339	339	100	100.00
11639/ 0089 223655	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO LIBERACION CAMPESINA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	137	137	100	100.00
11641/ 0090 223676	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0028 NIÑOS HEROES. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	772	772	100	100.00
11642/ 0091 223708	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA VESPERTINO OFICIAL NO. 0028 NIÑOS HEROES. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	658	658	100	100.00
11644/ 0092 223742	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
11645/ 0093 220814	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0471 16 DE SEPTIEMBRE. / SAN DIEGO LINARES	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	112	112	100	100.00
11646/ 0094 220547	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0786 SENTIMIENTOS DE LA NACION. / SAN CARLOS AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	104	104	100	100.00
11647/ 0095 223774	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0818 OCTAVIO PAZ. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	262	262	100	100.00
11648/ 0096 223825	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO FEDERALIZADA PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ NO .0186. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	632	632	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Detos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11649/ 0097 219530	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA CONTINUO TECNICA No. 0153 JOSÉ VASCONCELOS. / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	422	422	100	100.00
11650/ 0098 235460	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. REMEDIOS COLON / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	184	184	100	100.00
11652/ 0099 230317	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO DIEGO RIVERA. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-06-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	16	16	100	100.00
11654/ 0100 224499	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFRA. MARTHA HERNÁNDEZ MEJÍA. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	224	224	100	100.00
11655/ 0101 219885	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO ELISA ESTRADA. / BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	27	27	100	100.00
11677/ 0102 224510	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO TENOCHTITLAN. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	476	476	100	100.00
11679/ 0103 222745	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LUISA I. CAMPOS DE J. CANTU. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-11-30	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	328	328	100	100.00
11680/ 0104 222753	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	317	317	100	100.00
11681/ 0105 230345	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL No. 0326 JOSUE MIRLO / JICALTEPEC AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	572	572	100	100.00
11683/ 0106 235494	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO MIGUEL SALINAS. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	17 PIEZA	418.00		5 ALUMNO	424	424	100	100.00
11684/ 0107 218892	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO FABIÁN L. CUENCA / BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	107	107	100	100.00
11685/ 0108 219666	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO EMILIANO ZAPATA. / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	741	741	100	100.00
11687/ 0109 222759	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO TÉCNICA NO. 214 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. / SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	367	367	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11690/ 0110 228303	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFE. MANUEL HINOJOSA GILES / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	684	684	100	100.00
11691/ 0111 228320	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO PROFE. MANUEL HINOJOSA GILES / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	328	328	100	100.00
11692/ 0112 219694	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO E.S.T.I.C. NO 0118 VENUSTIANO CARRANZA / LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	515	515	100	100.00
11693/ 0113 226314	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	1,041	1,041	100	100.00
11694/ 0114 228321	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	542	542	100	100.00
11695/ 0115 226326	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	221	221	100	100.00
11696/ 0116 226395	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO AQUILES SERDÁN. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	759	759	100	100.00
11697/ 0117 226614	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO REYNALDO ESCOBAR CASTAÑEDA. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	174	174	100	100.00
11698/ 0118 226705	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR VESPERTINO REYNALDO ESCOBAR CASTAÑEDA. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	32	32	100	100.00
11699/ 0119 227236	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO PROFR. FRANCISCO ESTRADA. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	273	273	100	100.00
11700/ 0120 227271	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA VESPERTINO PROFR. FRANCISCO ESTRADA / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66 LITRO	304.00		5 ALUMNO	168	168	100	100.00
11701/ 0121 227289	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO 0222 GRAL. PEDRO MARIA ANAYA / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	272	272	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11702/ 0122 227315	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO PROFR. JESÚS ROMERO FLORES / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	18,792.00	18,792.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	66 LITRO	342.00		5 ALUMNO	85	85	100	100.00
11704/ 0123 227343	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO LOS DERECHOS DEL NIÑO. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	238	238	100	100.00
11705/ 0124 227368	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO TIERRA Y LIBERTAD. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	27,144.00	27,144.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	66 LITRO	494.00		5 ALUMNO	654	654	100	100.00
11707/ 0125 227391	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL NO. 0376 CUAUHTÉMOC. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-29	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	359	359	100	100.00
11708/ 0126 217463	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE SECUNDARIA MATUTINO OFICIAL TV NO. 0408 ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO. / CERRILLO PIEDRAS BLANCAS	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	147	147	100	100.00
11709/ 0127 285565	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO LAZARO CARDENAS / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	1,043	1,043	100	100.00
11710/ 0128 235532	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR MATUTINO JOSE VASCONCELOS. / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	66 LITRO	380.00		5 ALUMNO	223	223	100	100.00
11714/ 0129 235581	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA MATUTINO BENITO JUAREZ GARCIA. / SANTA MARIA TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	208	208	100	100.00
11715/ 0130 220519	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA CONTINUO TIERRA Y LIBERTAD. / SAN CARLOS	ADMINIST RACION	2017-08-01	2017-12-31	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	66 LITRO	418.00		5 ALUMNO	96	96	100	100.00
11840/ 0131 215099	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	C REHABILIT ACION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRAT O	2017-07-03	2017-12-29	43,288.34	43,288.34	0.00	43,288.34	43,288.34	0.00	02 METRO C UADRAD O	183.20		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
11841/ 0132 213567	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2017-07-03	2017-12-29	27,344.62	27,344.62	0.00	27,344.62	27,344.62	0.00	02 METRO C UADRAD O	85.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
11842/ 0133 215180	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRAT O	2017-07-03	2017-12-28	69,523.39	69,523.39	0.00	69,523.39	69,523.39	0.00	02 METRO C UADRAD O	327.00		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
11843/ 0134 224514	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2017-07-03	2017-12-31	417,173.29	417,173.29	0.00	417,173.29	417,173.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,574.00		3 POBLAD O	1	216	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11845/ 0136 224420	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	49,210.65	49,210.65	0.00	49,210.65	49,210.65	0.00	02 METRO C UADRAD O	498.73		3 POBLADO	1	76	100	100.00
11871/ 0137 217787	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-12	22,854.06	22,854.06	0.00	22,854.06	22,854.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	69.37		3 POBLADO	1	8	100	100.00
11872/ 0138 225039	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-12-29	10,519.81	10,519.81	0.00	10,519.81	10,519.81	0.00	02 METRO C UADRAD O	32.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
11873/ 0139 223119	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / TLACHALOYA PRIMERA SECCION	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-12-29	106,964.67	106,964.67	0.00	106,964.67	106,964.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	338.67		3 POBLADO	1	60	100	100.00
11875/ 0141 217326	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	56,396.58	56,396.58	0.00	56,396.58	56,396.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	197.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
11876/ 0142 226588	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	137,016.88	137,016.88	0.00	137,016.88	137,016.88	0.00	02 METRO C UADRAD O	419.00		3 POBLADO	1	72	100	100.00
11877/ 0143 215699	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CACALOMACAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	16,326.97	16,326.97	0.00	16,326.97	16,326.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	66.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
11878/ 0144 215329	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	37,636.14	37,636.14	0.00	37,636.14	37,636.14	0.00	02 METRO C UADRAD O	115.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
11883/ 0149 227524	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	113,618.60	113,618.60	0.00	113,618.60	113,618.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	395.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
11891/ 0153 213363	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	273,105.22	273,105.22	0.00	273,105.22	273,105.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	273.00		3 POBLADO	1	32	100	100.00
11893/ 0154 216803	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN ANDRES CUEXCONTILAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	373,684.48	373,684.48	0.00	373,684.48	373,684.48	0.00	02 METRO C UADRAD O	376.50		3 POBLADO	1	40	100	100.00
11894/ 0155 213454	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	232,394.49	232,394.49	0.00	232,394.49	232,394.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	409.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
11896/ 0156 232057	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	2,044,036.00	2,044,036.00	0.00	2,044,036.00	2,044,036.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,345.00		3 POBLADO	1	252	100	100.00
11898/ 0158 222086	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	288,058.70	288,058.70	0.00	288,058.70	288,058.70	0.00	02 METRO C UADRAD O	332.30		3 POBLADO	1	244	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
11899/ 0159 219381	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	363,424.39	363,424.39	0.00	363,424.39	363,424.39	0.00	02 METRO CUADRAD O	367.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00
11900/ 0160 238151	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-28	69,515.32	69,515.32	0.00	69,515.32	69,515.32	0.00	02 METRO CUADRAD O	70.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
11901/ 0161 228224	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	272,650.18	272,650.18	0.00	272,650.18	272,650.18	0.00	02 METRO CUADRAD O	293.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
11912/ 0163 212225	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	83,957.75	83,957.75	0.00	83,957.75	83,957.75	0.00	02 METRO CUADRAD O	92.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
11913/ 0164 212107	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN JUAN TILAPA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	403,697.03	403,697.03	0.00	403,697.03	403,697.03	0.00	02 METRO CUADRAD O	411.00		3 POBLADO	1	44	100	100.00
11914/ 0165 212179	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / CACALOMACAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	310,368.90	310,368.90	0.00	310,368.90	310,368.90	0.00	02 METRO CUADRAD O	314.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
11915/ 0166 212139	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	44,717.65	44,717.65	0.00	44,717.65	44,717.65	0.00	02 METRO CUADRAD O	45.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
12315/ 0167 226190	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TOLLOCAN III / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	4,739,230.12	4,739,230.12	0.00	4,739,230.12	4,739,230.12	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		3 POBLADO	1	2,293	100	100.00
12317/ 0168 226175	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN SEGUNDA ETAPA. / SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	1,860,549.46	1,860,549.46	0.00	1,860,549.46	1,860,549.46	0.00	01 METRO LINEAL	2,427.00		3 POBLADO	1	13,346	100	100.00
12320/ 0169 226164	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN JICALTEPEC AUTOPAN. / JICALTEPEC AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	850,069.32	850,069.32	0.00	850,069.32	850,069.32	0.00	01 METRO LINEAL	467.00		3 POBLADO	1	4,739	100	100.00
12337/ 0170 226152	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA CRESPA CALLE PRIVADA DE SANCHEZ. / TOLUCA DE LERDO	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	264,046.59	264,046.59	0.00	264,046.59	264,046.59	0.00	01 METRO LINEAL	174.00		3 POBLADO	1	2,853	100	100.00
12344/ 0171 226146	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLES LAZARO CÁRDENAS Y AVENIDA DEL PANTEÓN, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2017-07-15	2017-12-29	1,706,366.04	1,706,366.04	0.00	1,706,366.04	1,706,366.04	0.00	01 METRO LINEAL	750.00		3 POBLADO	1	5,829	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12346/ 0172 226131	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA SEGUNDA SECCION	CONTRAT O	2017-07-15	2017-12-29	320,795.34	320,795.34	0.00	320,795.34	320,795.34	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		3 POBLAD O	1	5,829	100	100.00
12347/ 0173 226123	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL RIO VERDIGUEL BRAZO GUADALUPE VICTORIA ENTRE JOAQUÍN HERRERA Y REVOLUCIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2017-07-15	2017-12-29	2,908,315.69	2,908,315.69	0.00	2,908,315.69	2,908,315.69	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLAD O	1	2,853	100	100.00
12348/ 0174 226095	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL BUEN DÍA TELLEZ GIRON DE ALFREDO DEL MAZO AL RIO VERDIGUEL SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLAN / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2017-07-15	2017-12-29	32,680,830.48	32,680,830.48	0.00	32,680,830.48	32,680,830.48	0.00	01 METRO LINEAL	2,400.00		3 POBLAD O	1	2,400	100	100.00
12350/ 0175 226075	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CANAL VENUSTIANO CARRANZA. / SAN NICOLAS TOLENTINO	CONTRAT O	2017-07-15	2017-12-29	1,160,104.09	1,160,104.09	0.00	1,160,104.09	1,160,104.09	0.00	01 METRO LINEAL	53.00		3 POBLAD O	53	6,798	100	100.00
12359/ 0176 206055	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA CRUCE Y DESCARGA DEL CANAL NEZAHUALCOYOTL SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2017-07-15	2017-12-29	3,422,941.23	3,422,941.23	0.00	3,422,941.23	3,422,941.23	0.00	01 METRO LINEAL	21.00		3 POBLAD O	1	1,539	100	100.00
12360/ 0177 226020	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL A LA MACROPLANTA TOLUCA NORTE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN / SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN	CONTRAT O	2017-07-15	2017-12-29	294,638.61	294,638.61	0.00	294,638.61	294,638.61	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLAD O	1	1,539	100	100.00
12383/ 0178 228878	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MÉXICO DE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON A CALLE JUAN ESCUTIA SAN CRISTOBAL. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	CONTRAT O	2017-07-03	2017-09-18	1,838,128.21	1,838,128.21	0.00	1,838,128.21	1,838,128.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,105.00		3 POBLAD O	1	156	100	100.00
12708/ 0179 147583	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO DE STA. CRUZ AUTOPAN. (ZAP 2549) / BARRIO SANTA CRUZ	ADMINIST RACION	2017-09-18	2017-12-29	496,345.44	496,345.44	0.00	496,345.44	496,345.44	0.00	18 LUMINAR IA	115.00		3 POBLAD O	1	2,300	100	100.00
12710/ 0180 159817	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN JICALTEPEC AUTOPAN. (ZAP 220A) / JICALTEPEC AUTOPAN	CONTRAT O	2017-09-18	2017-12-29	620,981.64	620,981.64	0.00	620,981.64	620,981.64	0.00	18 LUMINAR IA	149.00		3 POBLAD O	1	2,980	100	100.00
12711/ 0181 159788	17 URB	09 OBRAS CO MPLEMENTAR IAS	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1521) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-09-18	2017-12-29	449,980.24	449,980.24	0.00	449,980.24	449,980.24	0.00	18 LUMINAR IA	110.00		3 POBLAD O	1	2,200	100	100.00

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12712/ 0182 159766	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1589) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	447,138.82	447,138.82	0.00	447,138.82	447,138.82	0.00	18 LUMINARIA	109.00		3 POBLADO	1	2,180	100	100.00
12713/ 0183 159797	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 2727) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	994,759.16	994,759.16	0.00	994,759.16	994,759.16	0.00	18 LUMINARIA	259.00		3 POBLADO	1	5,180	100	100.00
12714/ 0184 159807	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 2712) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-09-18	2017-12-29	883,380.60	883,380.60	0.00	883,380.60	883,380.60	0.00	18 LUMINARIA	228.00		3 POBLADO	1	4,560	100	100.00
12715/ 0185 159782	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO AUTOPAN. (ZAP 1517) / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	946,428.92	946,428.92	0.00	946,428.92	946,428.92	0.00	18 LUMINARIA	232.00		3 POBLADO	1	4,640	100	100.00
12718/ 0186 159829	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO TLACOTEPEC. (ZAP 1837) / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	433,301.76	433,301.76	0.00	433,301.76	433,301.76	0.00	18 LUMINARIA	107.00		3 POBLADO	1	2,140	100	100.00
12719/ 0187 159837	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO TLACOTEPEC. (ZAP 1841) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-09-18	2017-12-29	433,406.16	433,406.16	0.00	433,406.16	433,406.16	0.00	18 LUMINARIA	104.00		3 POBLADO	1	2,080	100	100.00
12720/ 0188 159823	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. (ZAP 2464) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINISTRACION	2017-09-18	2017-12-29	396,894.00	396,894.00	0.00	396,894.00	396,894.00	0.00	18 LUMINARIA	85.00		3 POBLADO	1	1,700	100	100.00
12770/ 0189 157460	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES, SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-09-01	2017-09-30	442,799.43	442,799.43	0.00	442,799.43	442,799.43	0.00	01 METRO LINEAL	250.50		3 POBLADO	1	180	100	100.00
12771/ 0190 157400	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE MA. MORELOS SAN MATEO OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-09-01	2017-09-30	171,470.16	171,470.16	0.00	171,470.16	171,470.16	0.00	01 METRO LINEAL	193.00		3 POBLADO	1	64	100	100.00
12906/ 0191 97996	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 14 DE FEBRERO Y GUADALUPE VICTORIA, JICALTEPEC, AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	103,269.21	103,269.21	0.00	103,269.21	103,269.21	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00
12907/ 0192 98047	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LEONA VICARIO Y SANTA ROSA, JICALTEPEC AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-28	154,196.94	154,196.94	0.00	154,196.94	154,196.94	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	84	100	100.00
12908/ 0193 98074	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA 7 DE ABRIL, JICALTEPEC AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINISTRACION	2017-08-30	2017-12-29	152,866.32	152,866.32	0.00	152,866.32	152,866.32	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12909/ 0194 114926	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA FUERZA AREA, ENTRE FUERZA AEREA, AVIACION AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	155,019.42	155,019.42	0.00	155,019.42	155,019.42	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
12911/ 0195 114944	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO Y ENRIQUE CARNIADO, Bo. De JESUS 1a. SECCION / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	228,658.73	228,658.73	0.00	228,658.73	228,658.73	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
12912/ 0196 97621	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE JESUS, BARRIO DE JESUS 1a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	143,395.48	143,395.48	0.00	143,395.48	143,395.48	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
12913/ 0197 114962	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y BRAVO, BARRIO DE JESUS 1a SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	72,883.95	72,883.95	0.00	72,883.95	72,883.95	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLAD O	1	28	100	100.00
12915/ 0198 115458	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONTINUACION DE PLAN DE AYALA Y/O PLAN DE IGUALA, BARRIO DE JESUS 2a. SECCION / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	447,238.60	447,238.60	0.00	447,238.60	447,238.60	0.00	19 POSTE	13.00		3 POBLAD O	1	200	100	100.00
12916/ 0199 97627	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE GOMEZ FARIAS, BARRIO DE JESUS 3a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	228,964.92	228,964.92	0.00	228,964.92	228,964.92	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	96	100	100.00
12917/ 0200 114982	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE GOMEZ FARIAS Y CONSTITUYENTES, BARRIO DE JESUS 3a. SECCION. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	606,906.58	606,906.58	0.00	606,906.58	606,906.58	0.00	19 POSTE	20.00		3 POBLAD O	1	220	100	100.00
12919/ 0201 97631	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 10 DE MAYO, PUEBLO NUEVO. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	226,874.36	226,874.36	0.00	226,874.36	226,874.36	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	160	100	100.00
12920/ 0202 115026	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE SERVANDO LOPEZ MOCTEZUMA, PUEBLO NUEVO II. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	84,988.41	84,988.41	0.00	84,988.41	84,988.41	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
12921/ 0203 115080	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE PLUTARCO GONZALEZ PLIEGO ENTRE PLUTARCO GONZALEZ / SANTO CRUZ. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	116,073.87	116,073.87	0.00	116,073.87	116,073.87	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12922/ 0204 97638	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SANTOS DEGOLLADO, SANTA MARIA TLACHALOYITA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	113,294.92	113,294.92	0.00	113,294.92	113,294.92	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
12923/ 0205 115254	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CANAL DEL NORTE, SANTA MARIA TLACHALOYITA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	536,564.14	536,564.14	0.00	536,564.14	536,564.14	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLAD O	11	104	100	100.00
12925/ 0206 115482	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ, ENTRE SCR JUANA Y BENITO JUAREZ, SANTA MARIA TLACHALOYITA. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	393,700.73	393,700.73	0.00	393,700.73	393,700.73	0.00	19 POSTE	15.00		3 POBLAD O	1	208	100	100.00
12926/ 0207 93088	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDRO FABELA, SAN CARLOS AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	338,671.26	338,671.26	0.00	338,671.26	338,671.26	0.00	19 POSTE	15.00		3 POBLAD O	1	208	100	100.00
12927/ 0208 115503	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PEDRO ASENCIO NORTE ENTRE JOSE HERNANDEZ Y REVOLUCION, SAN CARLOS AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	556,792.31	556,792.31	0.00	556,792.31	556,792.31	0.00	19 POSTE	19.00		3 POBLAD O	1	188	100	100.00
12928/ 0209 97614	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN JOSE GUADALUPE OTZACATIPAN / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	72,070.99	72,070.99	0.00	72,070.99	72,070.99	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
12929/ 0210 114857	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO, ENTRE JUAN JOSE MARTINEZ Y JOSE MA. MARROQUI, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	263,476.40	263,476.40	0.00	263,476.40	263,476.40	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	88	100	100.00
12930/ 0211 147130	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MARROQUI, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	58,968.82	58,968.82	0.00	58,968.82	58,968.82	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLAD O	1	20	100	100.00
12931/ 0212 114893	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUAN JOSE MARTINEZ DE LOS REYES ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS, LA MAGDALENA OTZACATIPAN. SAN MATEO OTZACATIPAN.	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	160,986.22	160,986.22	0.00	160,986.22	160,986.22	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	88	100	100.00
12932/ 0213 97512	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN JOSE GUADALUPE RANCHO SAN JOSE. / SAN MATEO OTZACATIPAN.	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	51,876.15	51,876.15	0.00	51,876.15	51,876.15	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLAD O	1	44	100	100.00
12933/ 0214 97538	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA INDEPENDENCIA. ORIENTE I. / SAN MATEO OTZACATIPAN.	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	372,959.30	372,959.30	0.00	372,959.30	372,959.30	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	1	136	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12934/ 0215 114838	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 05 DE NOVIEMBRE, ORIENTE II. / SAN MATEO OTZACATIPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	299,563.59	299,563.59	0.00	299,563.59	299,563.59	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLAD O	1	108	100	100.00
12935/ 0216 188363	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE ISIDRO FABELA, ENTRE ISIDRO FABELA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. / SAN MARTIN TOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	143,294.79	143,294.79	0.00	143,294.79	143,294.79	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
12936/ 0217 115443	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONTINUACION DE JUAN ESCUTIA ENTRE ISIDRO FABELA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. / SAN MARTIN TOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	138,242.91	138,242.91	0.00	138,242.91	138,242.91	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
12937/ 0218 188323	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PUERTO ACAPULCO, ENTRE PUERTO GUAYMAS Y EMILIANO ZAPATA, SAN ISIDRO. / SAN LORENZO TEPALITILAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	137,447.20	137,447.20	0.00	137,447.20	137,447.20	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
12938/ 0219 97396	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 12 DE OCTUBRE, ENTRE BENITO JUAREZ, CRISTO REV. / SAN JUAN TILAPA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	129,518.92	129,518.92	0.00	129,518.92	129,518.92	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
12939/ 0220 97419	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA PRIVADA BELEN ENTRE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS. / SAN JUAN TILAPA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	139,109.59	139,109.59	0.00	139,109.59	139,109.59	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
12940/ 0221 188135	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE MANUEL BUENDIA TELLEZ Y PINO SUAREZ, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	44,320.67	44,320.67	0.00	44,320.67	44,320.67	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
12941/ 0222 188198	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SONORA, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	125,786.53	125,786.53	0.00	125,786.53	125,786.53	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
12942/ 0223 97292	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	122,862.80	122,862.80	0.00	122,862.80	122,862.80	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
12943/ 0224 114771	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE AVILA BRAVO, BARRIO DE SAN GABRIEL. / SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	236,206.60	236,206.60	0.00	236,206.60	236,206.60	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	164	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12944/ 0225 97348	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE SONORA Y PRIMERO DE MAYO, LA CONCEPCION. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	32,380.50	32,380.50	0.00	32,380.50	32,380.50	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
12945/ 0226 97369	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, ENTRE INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA TRINIDAD. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	80,032.40	80,032.40	0.00	80,032.40	80,032.40	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	76	100	100.00
12946/ 0227 168256	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALFONSO GARCIA SANCHEZ, JUAN ESCUTIA E IGNACIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR II. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	308,105.38	308,105.38	0.00	308,105.38	308,105.38	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00
12947/ 0228 114797	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GUATEMALA ENTRE CARLOS L. GARCIDAS Y JOAQUIN HERRERA, SAN SALVADOR II. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	267,048.55	267,048.55	0.00	267,048.55	267,048.55	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	176	100	100.00
12948/ 0229 114799	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LIBERTAD, SAN SALVADOR I. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	109,940.94	109,940.94	0.00	109,940.94	109,940.94	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	36	100	100.00
12949/ 0230 114823	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA ZACATECAS, ENTRE ZACATECAS Y TEPEC, SAN SALVADOR I. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	115,521.09	115,521.09	0.00	115,521.09	115,521.09	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
12950/ 0231 114726	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ORIENTE, SAN CAYETANO MORELOS. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	157,126.42	157,126.42	0.00	157,126.42	157,126.42	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00
12951/ 0232 97157	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA CALLE LOS ARBOLITOS, EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS. / SAN CAYETANO MORELOS	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	564,800.89	564,800.89	0.00	564,800.89	564,800.89	0.00	19 POSTE	21.00		3 POBLAD O	1	140	100	100.00
12952/ 0233 97060	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUTITLAN, ENTRE MALINALCO, SAN DIEGO PADRES I. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	69,387.02	69,387.02	0.00	69,387.02	69,387.02	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLAD O	1	20	100	100.00
12953/ 0234 97050	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LERMA, SAN DIEGO DE LOS PADRES II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	96,303.66	96,303.66	0.00	96,303.66	96,303.66	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12954/ 0235 187908	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VALLE DE BRAVO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN II. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	89,278.74	89,278.74	0.00	89,278.74	89,278.74	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	24	100	100.00
12955/ 0236 98527	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA SIN NOMBRE, BARRIO JULIAN ESCALANTE, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	326,410.77	326,410.77	0.00	326,410.77	326,410.77	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	236	100	100.00
12956/ 0237 98536	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO LA TRINIDAD, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	273,084.20	273,084.20	0.00	273,084.20	273,084.20	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	112	100	100.00
12957/ 0238 98545	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO DE SAN MATEO, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	173,137.86	173,137.86	0.00	173,137.86	173,137.86	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	128	100	100.00
12958/ 0239 98553	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC BARRIO EL TEJOCOTE, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	273,172.88	273,172.88	0.00	273,172.88	273,172.88	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLAD O	1	88	100	100.00
12959/ 0240 188412	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CONTINUACION DE CALLE MORELOS, SAN CARLOS / TLACHALOYA	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	200,608.76	200,608.76	0.00	200,608.76	200,608.76	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLAD O	1	56	100	100.00
12960/ 0241 115208	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LA LOMA, TECAXIC PONIENTE. / TECAXIC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	214,637.29	214,637.29	0.00	214,637.29	214,637.29	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
12961/ 0242 98379	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA ASUNCION, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	119,070.41	119,070.41	0.00	119,070.41	119,070.41	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	44	100	100.00
12962/ 0243 98389	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DOROTEO ARANGO, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	100,752.77	100,752.77	0.00	100,752.77	100,752.77	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	28	100	100.00
12963/ 0244 98400	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS PALMAS, COLONIA GUADALUPE. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	224,473.96	224,473.96	0.00	224,473.96	224,473.96	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
12964/ 0245 98419	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA QUINTA PRIVADA LAS PALMAS PALOMAS, EL REFUGIO TLACOTEPEC, SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	102,296.76	102,296.76	0.00	102,296.76	102,296.76	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	56	100	100.00
12965/ 0246 98434	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LAS PALMAS, EL REFUGIO TLACOTEPEC, SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	163,247.03	163,247.03	0.00	163,247.03	163,247.03	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	56	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12966/ 0247 98463	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA BERNAL, EL REFUGIO TLACOTEPEC. / SANTIAGO TLACOTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	46,612.27	46,612.27	0.00	46,612.27	46,612.27	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00
12935/ 0248 115104	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADAS JUAN ALDAMA Y DIVISION DEL NORTE, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	CONTRAT O	2017-08-30	2017-12-29	225,740.63	225,740.63	0.00	225,740.63	225,740.63	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
13004/ 0249 98357	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS TRANCAS, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	239,177.39	239,177.39	0.00	239,177.39	239,177.39	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLAD O	1	108	100	100.00
13005/ 0250 98366	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA GRANDE, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	92,773.32	92,773.32	0.00	92,773.32	92,773.32	0.00	19 POSTE	32.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00
13006/ 0251 115142	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ENTRE RAYON Y TULIPANES, MILTEPEC NORTE. / SANTIAGO MILTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	142,203.88	142,203.88	0.00	142,203.88	142,203.88	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
13007/ 0252 115161	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE TOLUCA E HIDALGO MILTEPEC NORTE. / SANTA MARIA TOTOLTEPEC/SANTIAGO MILTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	233,192.02	233,192.02	0.00	233,192.02	233,192.02	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLAD O	1	76	100	100.00
13008/ 0253 98299	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE Y PRIVADAS DE GUADALUPE VICTORIA, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	422,334.28	422,334.28	0.00	422,334.28	422,334.28	0.00	19 POSTE	18.00		3 POBLAD O	1	164	100	100.00
13009/ 0254 98324	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE LOS ANGELES II, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	49,252.92	49,252.92	0.00	49,252.92	49,252.92	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
13010/ 0255 98330	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BUENAVISTA II. / SANTA ANA TLAPALTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	42,077.42	42,077.42	0.00	42,077.42	42,077.42	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
13011/ 0256 98239	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE SUAREZ Y ENTRE EMILIANO ZARATE Y FRANCISCO MADERO, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC. / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	114,233.02	114,233.02	0.00	114,233.02	114,233.02	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	52	100	100.00
13012/ 0257 98128	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA VALLE DE BRAVO, SAN DIEGO LINARES SAN DIEGO LINARES AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29	141,850.50	141,850.50	0.00	141,850.50	141,850.50	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
13013/ 0258 98149	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO TEJALPA, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-28	116,961.35	116,961.35	0.00	116,961.35	116,961.35	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real			Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
13014/ 0259 98157	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BUENOS AIRES, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			186,175.32	186,175.32	0.00	186,175.32	186,175.32	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLAD O	1	48	100	100.00
13016/ 0260 98211	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, SAN DIEGO LINARES AUTOPAN. / SAN PABLO AUTOPAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			349,003.36	349,003.36	0.00	349,003.36	349,003.36	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	1	120	100	100.00
13017/ 0261 97033	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ, JICALTEPEC CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			104,701.75	104,701.75	0.00	104,701.75	104,701.75	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLAD O	1	112	100	100.00
13018/ 0262 188092	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CORREGIDORA, SAN ANDRES. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			248,158.01	248,158.01	0.00	248,158.01	248,158.01	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
13019/ 0263 97110	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE COLON Y LERDO DE TEJADA, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			84,103.32	84,103.32	0.00	84,103.32	84,103.32	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	72	100	100.00
13021/ 0264 97142	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON, SANTA ROSA. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			180,217.98	180,217.98	0.00	180,217.98	180,217.98	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	49	100	100.00
13022/ 0265 97143	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA ROSA / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	ADMINIST RACION	2017-08-30	2017-12-29			31,856.85	31,856.85	0.00	31,856.85	31,856.85	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLAD O	1	20	100	100.00
13429/ 0266 215025	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2017-08-01	2017-12-29			21,442.79	21,442.79	0.00	21,442.79	21,442.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		3 POBLAD O	1	8	100	100.00
13430/ 0267 212602	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES. / TOLUCA DE LERDO	CONTRAT O	2017-08-01	2017-12-29			249,792.80	249,792.80	0.00	249,792.80	249,792.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	630.00		3 POBLAD O	1	56	100	100.00
13431/ 0268 211473	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. / SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRAT O	2017-08-01	2017-12-29			251,412.58	251,412.58	0.00	251,412.58	251,412.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	253.00		3 POBLAD O	1	32	100	100.00
14056/ 0269 45079	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	W SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMI ENTO Y CON SERVACIÓN	REPARACIÓN MANTENIMI ENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADMINIST RACION	2017-10-13	2017-12-14			851,498.00	851,498.00	0.00	851,498.00	851,498.00	0.00	34 VEHICUL O	36.00		4 MUNICIPI O	1	550,647	100	100.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00

REINTEGRO: \$ 11,866,178.16

INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14058/ 0270 224345	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (SERVIDORES) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	900,378.45	900,378.45	0.00	900,378.45	900,378.45	0.00	50 EQUIPO	4.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
14059/ 0271 224363	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (ESCANERS) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	327,051.10	327,051.10	0.00	327,051.10	327,051.10	0.00	50 EQUIPO	6.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
14060/ 0272 224369	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (SCANER) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	149,604.55	149,604.55	0.00	149,604.55	149,604.55	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
14062/ 0273 224373	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (IMPRESORA) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-10-18	2017-12-29	107,634.14	107,634.14	0.00	107,634.14	107,634.14	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
26 MAY 2020  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14064/ 0274 224380	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORA PORTATIL) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACIÓN	2017-10-18	2017-12-29	48,286.28	48,286.28	0.00	48,286.28	48,286.28	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
14065/ 0275 224391	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (WORKSTATION) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACIÓN	2017-10-18	2017-10-31	583,145.08	583,145.08	0.00	583,145.08	583,145.08	0.00	50 EQUIPO	4.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
14066/ 0276 224397	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (IMPRESORA) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACIÓN	2017-10-18	2017-12-29	77,806.13	77,806.13	0.00	77,806.13	77,806.13	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00
14067/ 0277 224400	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACIÓN	2017-10-18	2017-12-29	250,778.28	250,778.28	0.00	250,778.28	250,778.28	0.00	50 EQUIPO	11.00		4 MUNICIPIO	1	853,753	100	100.00

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
26 MAY 2020  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14222/ 0278 226257	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PUEBLA DE CALLE DISTRITO FEDERAL A CALLE AGUASCALIENTES JICALTEPEC CUEXCONTITLAN / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	299,923.77	299,923.77	0.00	299,923.77	299,923.77	0.00	02 METRO CUADRADO	467.00		3 POBLADO	1	218	100	100.00
14223/ 0279 226809	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IRAPUATO DE LA CALLE TEJALPA HACIA EL PONIENTE, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	317,091.82	317,091.82	0.00	317,091.82	317,091.82	0.00	01 METRO LINEAL	529.00		3 POBLADO	1	78	100	100.00
14224/ 0280 232990	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MICHOCAN DE LA CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON A RIO TEJALPA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	317,240.90	317,240.90	0.00	317,240.90	317,240.90	0.00	01 METRO LINEAL	440.00		3 POBLADO	1	152	100	100.00
14225/ 0281 226244	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE EL ORO DE CALLE IXTLAHUACA A CALLE ATLACOMULCO SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-10-20	2017-12-20	2,660,231.25	2,660,231.25	0.00	2,660,231.25	2,660,231.25	0.00	02 METRO CUADRADO	4,109.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
14378/ 0283 45063	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	U OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	262 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GASTOS INDIRECTOS (ESTACION TOTAL) / TOLUCA DE LERDO	ADMINISTRACION	2017-11-03	2017-12-14	1,348,140.78	1,348,140.78	0.00	1,348,140.78	1,348,140.78	0.00	50 EQUIPO	4.00		4 MUNICIPIO	1	550,647	100	100.00
14600/ 0265 242436	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE INDEPENDENCIA A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN CRISTOBAL. / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-10-27	2017-11-30	274,773.27	274,773.27	0.00	274,773.27	274,773.27	0.00	01 METRO LINEAL	196.00		3 POBLADO	1	131	100	100.00
15292/ 0286 308145	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE GUADALUPE DE RICARDO FLORES MAGON AL PONIENTE / SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	CONTRATO	2017-12-15	2017-12-29	296,265.92	296,265.92	0.00	296,265.92	296,265.92	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	140	100	100.00
15842/ 0287 215119	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	217,989.54	217,989.54	0.00	217,989.54	217,989.54	0.00	02 METRO CUADRADO	779.00		3 POBLADO	1	116	100	100.00
15843/ 0288 215156	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	23,998.49	23,998.49	0.00	23,998.49	23,998.49	0.00	02 METRO CUADRADO	73.80		3 POBLADO	1	12	100	100.00
15844/ 0289 213586	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (A) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	15,933.96	15,933.96	0.00	15,933.96	15,933.96	0.00	02 METRO CUADRADO	50.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
15845/ 0290 213581	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (B) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	375,099.67	375,099.67	0.00	375,099.67	375,099.67	0.00	02 METRO CUADRADO	1,954.96		3 POBLADO	1	264	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15846/ 0291 213582	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (C) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	103,047.18	103,047.18	0.00	103,047.18	103,047.18	0.00	02 METRO CUADRAD O	351.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
15847/ 0292 213569	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (D) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	134,568.76	134,568.76	0.00	134,568.76	134,568.76	0.00	02 METRO CUADRAD O	496.04		3 POBLADO	1	68	100	100.00
15848/ 0293 215231	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-07-29	16,225.52	16,225.52	0.00	16,225.52	16,225.52	0.00	02 METRO CUADRAD O	70.00		3 POBLADO	1	8	100	100.00
15849/ 0294 215248	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	49,883.70	49,883.70	0.00	49,883.70	49,883.70	0.00	02 METRO CUADRAD O	180.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
15850/ 0295 215268	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN CAYETANO MORELOS	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	88,347.37	88,347.37	0.00	88,347.37	88,347.37	0.00	02 METRO CUADRAD O	500.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
15851/ 0296 224450	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	3,205.85	3,205.85	0.00	3,205.85	3,205.85	0.00	02 METRO CUADRAD O	32.49		3 POBLADO	1	12	100	100.00
15852/ 0297 224462	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (B) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	19,043.68	19,043.68	0.00	19,043.68	19,043.68	0.00	02 METRO CUADRAD O	193.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
15853/ 0298 224476	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	162,948.44	162,948.44	0.00	162,948.44	162,948.44	0.00	02 METRO CUADRAD O	180,067.90		3 POBLADO	1	84	100	100.00
15854/ 0299 224505	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (D) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	109,060.42	109,060.42	0.00	109,060.42	109,060.42	0.00	02 METRO CUADRAD O	815.11		3 POBLADO	1	84	100	100.00
15855/ 0300 218013	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	58,299.77	58,299.77	0.00	58,299.77	58,299.77	0.00	02 METRO CUADRAD O	69.37		3 POBLADO	1	24	100	100.00
15856/ 0301 218384	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (B) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	16,910.76	16,910.76	0.00	16,910.76	16,910.76	0.00	02 METRO CUADRAD O	51.33		3 POBLADO	1	8	100	100.00
15857/ 0302 218467	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (C) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	6,918.48	6,918.48	0.00	6,918.48	6,918.48	0.00	02 METRO CUADRAD O	21.00		3 POBLADO	1	4	100	100.00
15858/ 0303 218488	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (D) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	25,970.67	25,970.67	0.00	25,970.67	25,970.67	0.00	02 METRO CUADRAD O	78.83		3 POBLADO	1	18	100	100.00
15859/ 0304 218523	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (E) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	28,171.41	28,171.41	0.00	28,171.41	28,171.41	0.00	02 METRO CUADRAD O	86.00		3 POBLADO	1	16	100	100.00
15860/ 0305 218544	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (F) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	61,933.61	61,933.61	0.00	61,933.61	61,933.61	0.00	02 METRO CUADRAD O	196.00		3 POBLADO	1	28	100	100.00
15861/ 0306 218569	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (G) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	9,438.78	9,438.78	0.00	9,438.78	9,438.78	0.00	02 METRO CUADRAD O	30.24		3 POBLADO	1	4	100	100.00
15862/ 0307 218593	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (H) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	252,501.59	252,501.59	0.00	252,501.59	252,501.59	0.00	02 METRO CUADRAD O	775.18		3 POBLADO	1	100	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15863/ 0308 225443	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (A) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		11,709.86	11,709.86	0.00	11,709.86	11,709.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	35.62		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
15864/ 0309 225494	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		454,682.53	454,682.53	0.00	454,682.53	454,682.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,599.38		3 POBLAD O	1	220	100	100.00
15865/ 0310 223302	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (A) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		31,416.88	31,416.88	0.00	31,416.88	31,416.88	0.00	02 METRO C UADRAD O	96.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
15866/ 0311 223346	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. (B) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		153,114.76	153,114.76	0.00	153,114.76	153,114.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.33		3 POBLAD O	1	84	100	100.00
15867/ 0312 217307	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		18,823.95	18,823.95	0.00	18,823.95	18,823.95	0.00	02 METRO C UADRAD O	62.00		3 POBLAD O	1	8	100	100.00
15868/ 0313 215762	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / CACALOMACAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		138,643.35	138,643.35	0.00	138,643.35	138,643.35	0.00	02 METRO C UADRAD O	475.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
15869/ 0314 215363	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / CALIXTLAHUACA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		18,654.44	18,654.44	0.00	18,654.44	18,654.44	0.00	02 METRO C UADRAD O	57.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
15870/ 0315 213186	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (A) / SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		26,724.94	26,724.94	0.00	26,724.94	26,724.94	0.00	02 METRO C UADRAD O	84.00		3 POBLAD O	1	12	100	100.00
15875/ 0316 213403	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		258,783.01	258,783.01	0.00	258,783.01	258,783.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	570.96		3 POBLAD O	1	64	100	100.00
15877/ 0317 213436	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / CERRILLO VISTA HERMOSA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		273,155.30	273,155.30	0.00	273,155.30	273,155.30	0.00	02 METRO C UADRAD O	279.64		3 POBLAD O	1	32	100	100.00
15878/ 0318 216745	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		668,960.72	668,960.72	0.00	668,960.72	668,960.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	821.17		3 POBLAD O	1	96	100	100.00
15879/ 0319 216808	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		58,036.11	58,036.11	0.00	58,036.11	58,036.11	0.00	02 METRO C UADRAD O	65.00		3 POBLAD O	1	8	100	100.00
15881/ 0320 216839	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		11,387.75	11,387.75	0.00	11,387.75	11,387.75	0.00	02 METRO C UADRAD O	38.00		3 POBLAD O	1	8	100	100.00
15883/ 0321 217157	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29		369,991.50	369,991.50	0.00	369,991.50	369,991.50	0.00	02 METRO C UADRAD O	965.33		3 POBLAD O	1	120	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15887/ 0324 222318	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	186,658.70	186,658.70	0.00	186,658.70	186,658.70	0.00	02 METRO CUADRADO	626.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
15888/ 0325 222498	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	83,012.43	83,012.43	0.00	83,012.43	83,012.43	0.00	02 METRO CUADRADO	181.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00
15889/ 0326 222608	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	63,511.67	63,511.67	0.00	63,511.67	63,511.67	0.00	02 METRO CUADRADO	213.00		3 POBLADO	1	24	100	100.00
15890/ 0327 222651	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	117,224.25	117,224.25	0.00	117,224.25	117,224.25	0.00	02 METRO CUADRADO	135.00		3 POBLADO	1	12	100	100.00
15891/ 0328 222726	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (E) / SAN MATEO OTZACATIPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	403,403.44	403,403.44	0.00	299,619.01	299,619.01	0.00	02 METRO CUADRADO	900.70		3 POBLADO	1	84	74	74.26
15893/ 0329 219364	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	183,613.49	183,613.49	0.00	183,613.49	183,613.49	0.00	02 METRO CUADRADO	192.86		3 POBLADO	1	20	100	100.00
15894/ 0330 219394	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	296,898.90	296,898.90	0.00	296,898.90	296,898.90	0.00	02 METRO CUADRADO	299.82		3 POBLADO	1	28	100	100.00
15895/ 0331 219419	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	168,898.27	168,898.27	0.00	168,898.27	168,898.27	0.00	02 METRO CUADRADO	172.96		3 POBLADO	1	20	100	100.00
15897/ 0332 219441	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (D) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	185,732.64	185,732.64	0.00	185,732.64	185,732.64	0.00	02 METRO CUADRADO	187.56		3 POBLADO	1	24	100	100.00
15898/ 0333 219510	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (E) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	221,025.41	221,025.41	0.00	221,025.41	221,025.41	0.00	02 METRO CUADRADO	223.20		3 POBLADO	1	28	100	100.00
15900/ 0334 219595	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (F) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	123,960.40	123,960.40	0.00	123,960.40	123,960.40	0.00	02 METRO CUADRADO	125.18		3 POBLADO	1	12	100	100.00

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15901/ 0335 219622	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (G) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	80,597.03	80,597.03	0.00	80,597.03	80,597.03	0.00	02 METRO CUADRADOS	90.00		3 POBLADOS	1	8	100	100.00
15903/ 0336 221785	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (H) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	413,967.12	413,967.12	0.00	413,967.12	413,967.12	0.00	02 METRO CUADRADOS	422.02		3 POBLADOS	1	48	100	100.00
15904/ 0337 219315	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (I) / SAN PABLO AUTOPAN	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	106,353.61	106,353.61	0.00	106,353.61	106,353.61	0.00	02 METRO CUADRADOS	107.40		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
15905/ 0338 222326	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	104,272.98	104,272.98	0.00	104,272.98	104,272.98	0.00	02 METRO CUADRADOS	105.00		3 POBLADOS	1	12	100	100.00
15907/ 0339 222685	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SAN PEDRO TOTOLTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	1,775,053.86	1,775,053.86	0.00	1,775,053.86	1,775,053.86	0.00	02 METRO CUADRADOS	216.00		3 POBLADOS	1	216	100	100.00
15910/ 0340 223944	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (A) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	1,000,317.36	1,000,317.36	0.00	1,000,317.36	1,000,317.36	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,012.00		3 POBLADOS	1,012	108	100	100.00
15911/ 0341 208387	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / TLACHALOYA	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	370,999.58	370,999.58	0.00	370,999.58	370,999.58	0.00	02 METRO CUADRADOS	378.94		3 POBLADOS	1	52	100	100.00
15913/ 0342 212320	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (B) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	225,916.94	225,916.94	0.00	225,916.94	225,916.94	0.00	02 METRO CUADRADOS	233.00		3 POBLADOS	1	24	100	100.00
15914/ 0343 212437	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (C) / SANTIAGO TLACOTEPEC	CONTRATO	2017-07-03	2017-12-29	364,179.36	364,179.36	0.00	364,179.36	364,179.36	0.00	02 METRO CUADRADOS	372.00		3 POBLADOS	1	36	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO: EJERCICIO: 322							TOTAL		112,914,555.84	112,914,555.84	0.00	112,810,771.41	112,810,771.41	0.00									32174
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Complementarios: 147  
Directa: 173

26 MAY 2020  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 106 TOLUCA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 124,780,734.00 REINTEGRO: \$ 11,866,178.16 INTERESES: \$ 5,818,051.65

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. JUAN RODOLFO  
SÁNCHEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TOLUCA  
CAPITAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. EN AUDITORIA  
EDUARDO SEGURA  
GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO  
VERDUZCO MURILLO  
DIR. GRAL. DE DES. URB. Y  
OBRA PUB.

LIC. EVERARDO  
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.  
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
26 MAY 2020  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469