



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
Dirección de Obra Pública
Departamento de Planeación y Evaluación

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

INFORME MENSUAL DE OBRAS TERMINADAS POR CONTRATO

Regresar principal																										Regresar mensual									
		ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		101		MES CORRESPONDIENTE: (1) ABRIL DE 2020																									
CÓDIGO PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA o ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S F Cuenta 1234 ó 1235) (4)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	LVA. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 2117)			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S F Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE					
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)						FINANCIE RO (16)							
128	1235-0219-0044-0000-3009 106.1.30009.19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE ZARAGOZA Y CALZADA EL PACÍFICO, DELEGACIÓN SEMINARIO DOS DE MARZO	SEMINARIO 2 DE MARZO	1,515,731.47	FISMDF 2019	1,466,281.04	DESAFECTACION																	1,466,281.04	49,450.43	TERMINADA	55	30/04/20	100%	97%					
142	1235-0219-0031-0000-1405 106.1.31405.19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN I	SAN PABLO AUTOPAN	70,221.45	FISMDF 2019	70,221.45	DESAFECTACION																	70,221.45	0.00	TERMINADA	54	30/04/20	100%	100%					
TOTALES		2 OBRAS																									1,536,502.49	49,450.43							



JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal





L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
Secretario del Ayuntamiento





MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA
Tesorero





ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO
Director Gral. de Desarrollo Urbano y Obra Pública



FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
25	05	2020

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE" QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPÍOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, XXII Y XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.